



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-53/22-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO Y VALLE AZUL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA SECTOR VALLE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.

Localidad: EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO VALLE AZUL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA SECTOR VALLE.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-53/22-IR DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-53/22-IR DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 815,888.64</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 0.01</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 815,888.63</u>

1/4



Contratista: GRUPO GERONIS, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 19/09/2022 Fecha de terminación: 17/11/2022
Fecha real de inicio: 19/09/2022 Fecha real de terminación: 17/11/2022

3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **14** de **DICIEMBRE DEL 2022**.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

TRAZO Y NIVELACION, DESINSTALACION DE REJACERO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECÁNICO, REHABILITACION Y REUBICACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE CANCHA DE UNA ALTURA DE 7.5 MTS., SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA.

5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

6.1.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2022				
	<u>\$826,851.94</u>	<u>\$826,851.94</u>	<u>\$826,851.94</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Inversión Ejercida	<u>\$815,888.63</u>	<u>\$815,888.63</u>	<u>\$815,888.63</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo	<u>\$10,963.31</u>	<u>\$10,963.31</u>	<u>\$10,963.31</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

6.2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$244,766.59

2/4



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	19/09/22 AL 18/10/22	192,651.78	449,520.83
02 NORMAL	19/10/22 AL 17/11/22	52,114.81	111,800.37
01 EXTRA	19/10/22 AL 17/11/22	0.00	9,800.84
Sub-Total		\$244,766.59	\$571,122.04
		Total	\$815,888.63

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No.01 extra por un importe de **\$9,800.84** (Nueve Mil Ochocientos Pesos 84/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2711448 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Importe: \$81,588.86
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2711441 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Importe: \$244,766.59
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

(Firmas manuscritas)

3/4



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	Somifex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha:	2711448 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Importe:	\$81,588.86
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **GRUPO GERONIS, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Por la Secretaría de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción de Obras Públicas

Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FISM-53/22-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA GRUPO GERONIS, S.A. DE C.V.