



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: Fondo de Desarrollo Municipal, Ejercicio 2024. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FDM-23/24-CP

Nombre de la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO".

Localidad: EN GASA DE RETORNO FRENTE A FUERZA CIVIL EN AV. ABRAHAM LINCOLN, COL. MITRAS PONIENTE.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-23/24-CP DE FECHA 13 DE MAYO DE 2024.

Fecha de Adjudicación:

17 DE MAYO DE 2024.

Número y Fecha del Contrato:

CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-23/24-CP DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024.

Monto Original Contratado:

\$ 12,034,670.66

Monto Total de Convenios:

694,647.94

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 12,729,318.60

Contratista:

G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

20/05/2024

Fecha de terminación:

16/12/2024

Fecha real de inicio:

18/09/2024

Fecha real de terminación:

16/12/2024



3.- Descripción de los trabajos contratados:

LOCALIZACION, TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE REFORZADO, FABRICACION DE CUNETA DE CONCRETO, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II DE 0 A 3 MTS DE ALTURA PARA CONSTRUCCION DE CUNETA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DESAZOLVE, CORTE Y EXCAVACION MANUAL O CON MAQUINARIA ADECUADA, DESAZOLVE DE PLUVIAL SECCION CIRCULAR CON EQUIPO Y MAQUINARIA ADECUADA, TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

2920145 de 17 DE MAYO DE 2024

\$1,203,467.07

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

2920130 de 17 DE MAYO DE 2024

\$3,610,401.20

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

2920145 de 17 DE MAYO DE 2024

\$1,203,467.07

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2024				
Aprobada	\$12,102,422.18	\$12,102,422.18	\$12,102,422.18	-	-
Inversión					
Ejercida	\$12,729,318.60	\$12,729,318.60	\$12,729,318.60	-	-
Saldo	-\$626,896.42	-\$626,896.42	-\$626,896.42	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$3,610,401.19**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	17/09/24 AL 01/10/24	775,498.76	\$1,809,497.10
02 NORMAL	02/10/24 AL 31/10/24	2,081,014.42	\$4,855,700.31
03 NORMAL	01/11/24 AL 30/11/24	753,888.03	\$1,535,490.74
01 ADITIVA	01/11/24 AL 30/11/24	0.00	\$32,693.29
01 EXTRA	01/11/24 AL 30/11/24	0.00	\$190,888.02
02 EXTRA	01/12/24 AL 16/12/24	0.00	\$694,647.95
Sub-Total		\$3,610,401.21	\$9,118,917.41
		Total	\$12,729,318.60

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

La obra se terminó en el tiempo previsto de acuerdo con lo estipulado en el convenio modificatorio.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



3/4

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **30** de **DICIEMBRE DE 2024**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Lic. Gustavo Quiroga Galván
Secretario de Obras Públicas




Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Ing. Salma Gissel González Estrada
Supervisor de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Fidel Adón Cuellar Gutiérrez
Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Edgar Alan Espronceda Rocha
Secretario de Servicios Públicos

"POR EL CONTRATISTA"



C. Simón García Treviño
Representante Legal
G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FDM-23/24-CP QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

4/4