

## Informe Avance Físico Financiero 2023 ene-23

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-66/22-CP	Construcción de cancha de pasto sintético de fútbol americano.	Ubicada en la Col. Mitras Poniente, en el municipio de García, Nuevo León.	12 de diciembre de 2022	07 de septiembre de 2023	09 de diciembre de 2022	\$23,267,551.28	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FU-67/22-IR	Construcción de cancha polivalente.	Ubicada en calle Sierra del Valle y calle Sierra Nevada, Col. Sierra Real 1er. Sector, en García N.L.	12 de diciembre de 2022	09 de febrero de 2023	09 de diciembre de 2022	\$1,790,463.18	\$537,138.95	40%	30%