



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL, EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-15/20-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE SECCION CAJON PARA PASO PLUVIAL EN AV. LAS TORRES Y CALLE CORDOBA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. LAS TORRES Y CALLE CORDOBA, COL. REAL DE CAPELLANÍA.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-15/20-IR DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2020.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>05 DE JUNIO DE 2020</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-15/20-IR DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2020</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,535,273.52</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 0.27</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2,535,273.25</u>

Contratista: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:	<u>08/06/2020</u>	Fecha de terminación:	<u>05/09/2020</u>
Fecha real de inicio:	<u>08/06/2020</u>	Fecha real de terminación:	<u>10/08/2020</u>



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	08/06/20 AL 25/06/20	405,945.33	947,205.75
02 NORMAL	26/06/20 AL 25/07/20	199,810.48	466,224.44
03 NORMAL	26/07/20 AL 10/08/20	108,578.68	253,350.25
01 ADITIVA	26/07/20 AL 10/08/20	46,247.56	107,910.76
	Sub-Total	\$760,582.05	\$1'774,691.20
		Total	\$2,535,273.25

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No.01 **aditiva** por un importe de **\$107,910.76** (Ciento Siete Mil Novecientos Diez Pesos 76/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
 Número y fecha: 2440317 05 DE JUNIO DE 2020
 Importe: \$253,527.35
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
 Número y fecha: 2440270 05 DE JUNIO DE 2020
 Importe: \$760,582.05
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:
 Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**

Número y fecha: **2440317 05 DE JUNIO DE 2020**

Importe: **\$253,527.35**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones
de Obras Públicas

Arq. Andrea Alejandra Reyna
Gallegos
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-15/20-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V**