



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,
EJERCICIO 2019

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-42/19-IR

Nombre
de la
Obra:

SEMAFORIZACIÓN EN DIVERSOS CRUCES
DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN DIVERSOS CRUCES DEL
MUNICIPIO.

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-42/19-IR DE FECHA 28 DE
MAYO DE 2019

Fecha de Adjudicación:

31 DE MAYO DE 2019

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-42/19-IR DE FECHA 31 DE
MAYO DE 2019

Monto Original Contratado:

\$ 3,298,187.54

Monto Total de Convenios:

\$ - 133,880.56

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 3'164,306.98

Contratista: SEMEX, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 03/06/2019

Fecha de terminación: 01/09/2019

Fecha real de inicio: 10/06/2019

Fecha real de terminación: 23/08/2019



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/06/19 AL 10/07/19	853,217.91	1'990,841.80
02 NORMAL	11/07/19 AL 25/07/19	40,050.38	93,450.90
01 ADITIVA	26/07/19 AL 09/08/19	96,187.97	14,367.84
01 EXTRA	10/08/19 AL 23/08/19	0.00	76,190.19
	Sub-Total	\$989,456.25	\$2'174,850.73
	Total		\$3'164,306.98

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No.01 extra por un importe de \$76,190.19 (Setenta y Seis Mil Ciento Noventa Pesos 19/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2027443-0000 DEL 03 DE JUNIO DE 2019
 Importe: \$329,818.75
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2027442-0000 DEL 03 DE JUNIO DE 2019
 Importe: \$989,456.26
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	<u>Liberty Fianzas, S.A. de C.V.</u>
Número y fecha:	<u>2027443-0000 DEL 03 DE JUNIO DE 2019</u>
Importe:	<u>\$329,818.75</u>
Período de Vigencia:	<u>UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA</u>

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **SEMEX, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones
de Obras Públicas

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del
Río
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-42/19-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA SEMEX, S.A. DE C.V.