



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-03-19-IR Nombre de la Obra: “REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA EN FRACC. VALLE DE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.”

Localidad: EN FRACC. VALLE DE SAN JOSE. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-03-19-IR DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-03-19-IR DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3'100,001.03</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 165,605.61</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3'265,606.64</u>

Contratista: GREZCONSA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/02/2019 Fecha de terminación: 20/08/2019
Fecha real de inicio: 22/02/2019 Fecha real de terminación: 20/08/2019

1/4



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/02/19 AL 14/03/19	0.00	569,083.08
02 NORMAL	16/05/19 AL 15/06/19	0.00	411,926.79
03 NORMAL	16/06/19 AL 15/07/19	0.00	326,213.07
01 ADITIVA	16/06/19 AL 15/07/19	0.00	52,410.30
04 NORMAL	16/07/19 AL 25/07/19	0.00	376,727.85
05 NORMAL	26/07/19 AL 05/08/19	0.00	735,256.67
06 NORMAL	06/08/19 AL 20/08/19	0.00	639,087.15
02 ADITIVA	06/08/19 AL 20/08/19	0.00	97,413.68
01 EXTRA	06/08/19 AL 20/08/19	0.00	57,488.05
	Sub-total		\$3'265,606.64
	Total		\$3'265,606.64

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No.01 extra por un importe de \$57,488.05 (Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 05/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 3949-02614-4 20 DE FEBRERO DE 2019
 Importe: \$310,000.10
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso: _____



Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**

Número y fecha: **3949-02614-4 08 DE AGOSTO DE 2019**

Importe: **\$326,560.66**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**

Número y fecha: **3949-02614-4 08 DE AGOSTO DE 2019**

Importe: **\$326,560.66**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**


11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **GREZCONSA, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Por la Dirección General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones
de Obras Públicas



Ing. Esteban Ortega Tovar
Supervisor de Obra

CONTRATISTA



Superintendente

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-03-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA GREZCONSA, S.A. DE C.V.**