



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS
MUNICIPALES, EJERCICIO
2019

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-06-19-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA
PÚBLICA EN FRACC. VILLAS DE
ALCALI, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN FRACC. VILLAS DE
ALCALI

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-06-19-IR DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-RP-06-19-IR DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,225,298.63</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 218,104.66</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2'007,193.97</u>

Contratista: ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/02/2019

Fecha de terminación: 21/07/2019

Fecha real de inicio: 22/02/2019

Fecha real de terminación: 02/05/2019



3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **30 DE MAYO DEL 2019**.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

TRAZO Y NIVELACION. REHABILITACIÓN DE JUEGO INFANTIL. CORTE DE MATERIAL I Y II. RELLENO PARA NIVELACIÓN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO. BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO. CONSTRUCCION DE FIRME EN AREA POLIVALENTE DE CONCRETO. RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECIBIR MICROCARPETA EN AREA INFANTIL Y DE GIMNASIO. DE CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROCARPETA. NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL. REHABILITACIÓN DE BANCA METÁLICA EXISTENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN RESPALDO. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PICNIC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE. FABRICACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE 4.00 X 8.00 M CON MALLASOMBRA. FABRICACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO BICICLETA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PIERNAS SENCILLA. SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE EJERCICIO PECHO. SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA CROSSFIT. CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA. REPOSICIÓN DE BANQUETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE TIPO POSTE NAVAL COLOR NEGRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5". SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6. 600 VOLTS. 90 °C ANTIFLAMA. MARCA VIAKON O SIMILAR.

5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINQUITO:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

6.1.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2019				
	\$2,274,303.94	\$2,274,303.94	-	\$2,274,303.94	-
Inversión Ejercida	\$2'007,193.97	\$2'007,193.97	-	\$2'007,193.97	-
Saldo	\$267,109.97	\$267,109.97	-	\$267,109.97	-

6.2- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

2/4



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/02/19 AL 22/03/19	0.00	415,655.58
02 NORMAL	25/03/19 AL 23/04/19	0.00	1'552,306.42
01 ADITIVA	25/03/19 AL 23/04/19	0.00	24,646.36
01 EXTRA	24/04/19 AL 02/05/19	0.00	14,585.61
		Sub-total	\$2'007,193.97
		Total	\$2'007,193.97

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No.01 extra por un importe de \$14,585.61 (Catorce Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 61/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.
 Número y fecha: 2298205 20 DE FEBRERO DE 2019
 Importe: \$222,529.86
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	Afianzadora SOFIMEX, S.A.
Número y fecha:	2298205 20 DE FEBRERO DE 2019
Importe:	\$222,529.86
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, EJERCICIO 2019.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones
de Obras Públicas

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Rio
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-06-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.**