



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,
EJERCICIO 2020

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-50/20-AD

Nombre de la Obra: REPARACIÓN DE LOSA DE APROCHE EN BLVD. HEBERTO CASTILLO Y ARROYO BALLI, GARCIA N.L.

Localidad: UBICADO EN BLVD. HEBERTO CASTILLO EN SU CRUCE CON ARROYO BALLI, COL. LAS ARBOLEDAS.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

ASIGNACION DIRECTA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-RP-50/20-AD DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Fecha de Adjudicación:

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-RP-50/20-AD DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Monto Original Contratado:

\$ 3'092,709.89

Monto Total de Convenios:

\$ -3.42

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 3,092,706.47

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

23/09/2020

Fecha de terminación:

22/10/2020

Fecha real de inicio:

23/09/2020

Fecha real de terminación:

22/10/2020



3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **26** de **NOVIEMBRE DEL 2020**.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES, DESINSTALACIÓN DE BARRERA METALICA AL LUGAR DONDE NO INTERFIERA CON LOS TRABAJOS, INSTALACIÓN DE BARRERA METALICA RECUPERADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EN BUENAS CONDICIONES, EXCAVACION CON MAQUINARIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRAANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE PIEDRAPLEN CON PIEDRA CALIZA CON TAMAÑO MAXIMO DE 12PULG Y MINIMO DE 4 PULG, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE CALZADA EN TRANCISION DE APROCHE A PUENTE TIPO MEX-T 50, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 SEGÚN DISEÑO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA DUCTO, REGISTROS Y DEMAS ELEMENTOS, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO DEFINIDO POR SUPERVISION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL CONSOLIDADO CNC APISONADO Y HUMEDECIDO, SUB-BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA DE CALIZA TRITURADA, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 10.00 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION ESTANDAR TIPO "L", SIMILAR A LA EXISTENTE DE CONCRETO PREMEZCLADO, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO SBS, BORDOS PARA DRENES PLUVIALES DE 6" x 8" EN BANQUETA DE 2M DE LARGO, DREN EN MURO EXISTENTE, CON BROCA PUNTA DE DIAMANTE DE 4 PULG DE DIAMETRO, HASTA UNA ALTURA DE 7M.

5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

6.1.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2020				
	\$3,154,579.54	\$3,154,579.54	-	\$3,154,579.54	-
Inversión Ejercida	\$3,092,706.47	\$3,092,706.47	-	\$3,092,706.47	-
Saldo	\$61,873.07	\$61,873.07	-	\$61,873.07	-

6.2- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

2/4



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	23/09/20 AL 07/10/20	0.00	1,000,998.01
02 NORMAL	08/10/20 AL 15/10/20	0.00	1,239,506.45
01 ADITIVA	08/10/20 AL 15/10/20	0.00	32,888.84
03 NORMAL	16/10/20 AL 22/10/20	0.00	819,313.17
Sub-Total		\$0.00	\$3,092,706.47
		Total	\$3,092,706.47

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No. **03 normal** por un importe de **\$819,313.17** (Ochocientos Diecinueve Mil Trescientos Trece Pesos 17/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Número y fecha: 2507741 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Importe: \$309,270.99

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

3/4



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	<u>SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.</u>
Número y fecha:	<u>2507741 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020</u>
Importe:	<u>\$309,270.99</u>
Período de Vigencia:	<u>UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA</u>

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones
de Obras Públicas

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del
Río
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-50/20-AD** QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.