

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

13 ENE 2016
RECIBIDO
POR: *Smedly*
HORA: 12:11

SOP/MG/014/2016
GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2018
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
18 ENE 2016
RECIBIDO
POR: *Ana Patricia Rosales*
HORA: 13:00 hrs

Con anexos indicados

LIC. JOSE CARLOS HERNANDEZ CABALLERO
DIRECTOR DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa de Contingencias Económicas y SUBSEMUN del Ejercicio 2015**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2015**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 13 DE ENERO DEL 2016

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAJOR
15 ENE 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.
se recibe en 9:58 hrs copia simple.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Manuel Vazquez
15 ENE. 2016
RECIBIDO

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2018
MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACION 2015 - 2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
15 ENE 2016
RECIBIDO
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Luz Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- ✓ c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo JEFL /Carmen*

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSRÍA. DE EGRESOS
15 ENE 2016
RECIBIDO
DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: SUBSEMUN

SUBSEMUN
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2015
 PERIODO DEL 01/10/DE 2015 AL 31/12/ DE 2015.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)






FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
4	ENERO	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES										
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-SUBSEMUN-01/2015-IR	INSTALACION Y MEJORA DE PARABUSES.	EN AV. LINCOLN, AV. TITANIO, BLVD. HEBERTO CASTILLO Y AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	21/07/2015 AL 19/10/2015	1,731,440.59	1,731,440.59						1,730,070.52	1,730,070.52						parabus	14					
SUMA DE LA HOJA								1,731,440.59	1,731,440.59					1,730,070.52	1,730,070.52													
SUBTOTAL								1,731,440.59	1,731,440.59					1,730,070.52	1,730,070.52													
SUMA TOTAL								1,731,440.59	1,731,440.59					1,730,070.52	1,730,070.52													



[Signature]
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.





ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: CONTINGENCIAS

CONTINGENCIAS ECONOMICAS
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2015
 PERIODO DEL 01/10/DE 2015 AL 31/12/ DE 2015.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
4	ENERO	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES									
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-CE-01/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7	GARCIA/ EN COL. LOS PARQUES	100%	100%	03/07/2015 AL 01/10/2015	1'952,197.63	1'962,197.63						1,827,243.92	1,827,243.92			M2	2,000								
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-CE-02/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7	GARCIA/ EN PASEO DE LAS TORRES	100%	100%	03/07/2015 AL 01/10/2015	2'030,008.28	2'030,008.28						2,162,079.06	2,162,079.06			M2	2,155								
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-CE-03/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7	GARCIA/ EN COL. VALLE DE LINCOLN	100%	100%	03/07/2015 AL 01/10/2015	2'007,794.65	2'007,794.65						2,006,243.22	2,006,243.22			M2	2068.54								
SUMA DE LA HOJA								6'000,000.56	6'000,000.56						5,995,566.20	5,995,566.20												
SUBTOTAL								6'000,000.56	6'000,000.56							5,995,566.20	5,995,566.20											
SUMA TOTAL								6'000,000.56	6'000,000.56							5,995,566.20	5,995,566.20											



[Signature]
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.

