

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




SEDUOP/DGOP/IMG/618/2020

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.

Por medio de este conducto me permito enviarle el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2020. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2020.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L., 06 DE OCTUBRE DEL 2020.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p./Intelecto: Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./Ing. Genaro Alonzo de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p./Lic. Pablo Silva García / Director Jurídico de la Contaduría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contaduría y Transparencia Municipal
c.c.p./C.P. José Ricardo Velásquez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /García

Bvd. Humberto Coahuila #200
Colonia Potosí de las Miras
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 812429900 y 812428000



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




SEDUOP/DGOP/IMG/1613/2020

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2020**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Septiembre del año 2020**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



~~ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 06 DE OCTUBRE DEL 2020.~~

~~ARG. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS~~

c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p Lic. Pablo Silva García / Director Jurídico de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carment*

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800




ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERÍODO DEL 01/07/DE 2020 AL 30/09/ DE 2020.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-17/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLES FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.	100%	35%	15/06/2020 AL 12/09/2020	1,002,548.58		1,002,548.58					340,760.07		340,760.07			m2	410.00			Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-18/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE GESO, METALES, GEMAS Y ROCAS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	41%	15/06/2020 AL 12/09/2020	1,543,154.43		1,543,154.43				617,195.69		617,195.69			m2	650.00			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-19/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 13/08/2020	1,635,514.43		1,635,514.43				1,613,274.50		1,613,274.50			m2	623.00			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-20/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. LOS PARQUES ENTRE CALLES ARGON Y BROMO EN COL. LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 13/08/2020	1,427,849.50		1,427,849.50				1,410,511.75		1,410,511.75			m2	1,090.91			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-21/20-IR	REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA PÚBLICA.	UBICADA EN CALLE AZUCENA, HEBERTO CASTILLO, GARDENIA Y ROSAL, COL. BENITO JUAREZ, GARCÍA, N.L.	100%	97%	15/06/2020 AL 12/09/2020	2,395,521.04		2,395,521.04				2,298,233.41		2,298,233.41			m2	3,626.50			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-24/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUCÍA, SAN ALBERTO Y SAN ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE, GARCÍA, N.L.	95%	30%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,095,565.80		1,095,565.80				325,054.32		325,054.32			m2	450.64			En Proceso.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES HERA, ARGOS, SEUS Y CRONOS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR ELITE , GARCÍA, N.L.	95%	83%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,165,026.48		1,165,026.48				953,360.21		953,360.21			m2	505.00			En Proceso.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE SANTA ALICIA, EN COL. SANTA MONICA, GARCÍA, N.L.	84%	84%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,286,686.85		1,286,686.85				1,070,980.96		1,070,980.96			m2	592.20			En Proceso.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-27/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	100%	77%	13/07/2020 AL 10/09/2020	916,179.02		916,179.02				693,490.77		693,490.77			m2	441.00			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/20-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE MISIÓN LA FE DE MISIÓN AZUR A CANAL EXISTENTE EN MISIÓN FLORIDA, COL. MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA, N.L.	91%	91%	13/07/2020 AL 10/10/2020	2,304,246.87		2,304,246.87				2,084,597.96		2,084,597.96			ml	147.00			En Proceso.		
SUMA DE LA HOJA								14,772,293.00		14,772,293.00				11,407,459.64		11,407,459.64									
SUBTOTAL								14,772,293.00		14,772,293.00				11,407,459.64		11,407,459.64									
SUMA TOTAL								14,772,293.00		14,772,293.00				11,407,459.64		11,407,459.64									



[Handwritten Signature]
ABO. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERÍODO DEL 01/07/DE 2020 AL 30/09/ DE 2020.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-03/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PARA CAMELONES.	EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANIA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	198,061.94		198,061.94				195,945.96		195,945.96			ML	175.12			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/20-AD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CORDONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADECUACIÓN VIAL EN VUELTAS DERECHAS DE ENTRADA Y SALIDA EN AVENIDA.	DE COL. VERANDA A PARABUSES FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA PONIENTE Y EN AV. LINCOLN Y AV. VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	331,140.47		331,140.47				326,978.58		326,978.58			M2	283.74			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/20-AD	REPARACION DE HUNDIMIENTO.	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVINO, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	343,769.47		343,769.47				339,763.41		339,763.41			M2	114.65			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/20-IR	SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO.	CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/07/2020	1,386,553.81		1,386,553.81				1,371,689.18		1,371,689.18			PZA.	2.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/20-IR	ALUMBRADO PUBLICO.	CALLE LERDO DE TEJADA DE COL. LAS ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/07/2020	1,835,097.81		1,835,097.81				1,799,723.80		1,799,723.80			PZA.	33.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/20-IR	ADECUACION VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN AV. SIERRA MADRE Y CALLE CHIRINQUE, COL. MITRAS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/08/2020	751,049.89		751,049.89				744,278.50		744,278.50			M2	1,757.18			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-12/20-AD	REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL.	SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/05/2020 AL 21/05/2020	196,255.65		196,255.65				195,147.32		195,147.32			M2	11.94			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-15/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE SECCION CAJON PARA PASO PLUVIAL.	EN AV. LAS TORRES Y CALLE CORDOBA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	67%	08/06/2020 AL 05/09/2020	2,561,140.71		2,561,140.71				1,707,787.80		1,707,787.80			M2	168.75			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/20-AD	INTRODUCCIÓN SUBTERRÁNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RÍOS EN COL. HÉROES DE CAPELLANÍA Y EN COL. LOS ENCINOS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/06/2020 AL 15/06/2020	78,826.64		78,826.64				77,469.79		77,469.79			ML	55.70			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-22/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.	EN DESLAVE DE CARRIL UBICADO AL LADO SUR DE CANAL EN CALLE CAPELLANÍA Y MEZQUITES, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	16/06/2020 AL 30/06/2020	106,975.95		106,975.95				97,899.05		97,899.05			M2	20.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-23/20-AD	MEJORAMIENTO DE PASO PLUVIAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA.	ENTRE CALLES VILLA LA RIOJA Y HACIENDA CASA GRANDE EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	16/06/2020 AL 30/06/2020	394,120.23		394,120.23				389,914.88		389,914.88			M2	278.38			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-29/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR CONTIGUO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE CALLE OLIVO, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	40%	30%	13/07/2020 AL 10/10/2020	2,474,285.67		2,474,285.67				736,479.40		736,479.40			ML	330.70			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-31/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES EN AREA MULTIDEPORTIVA DEL GIMNASIO DE BLUE DEMON.	COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	40%	30%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,879,395.96		1,879,395.96				555,116.58		555,116.58			ML	640.82			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-32/20-IR	ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL CONTIGUO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE AV. PASEO DEL PRADO EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.	30%	30%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,102,189.57		1,102,189.57				326,292.33		326,292.33			PZAS.	25.00			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-33/20-IR	ADECUACIÓN VIAL Y PARABÚS CON ILUMINACIÓN PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO.	EN AV. LINCOLN Y AV. JOHN F. KENNEDY, EN ACCESO A COL. PORTAL DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	30%	30%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,430,679.09		1,430,679.09				424,053.28		424,053.28			M2	702.67			En Proceso.	
SUMA DE LA HOJA								15,069,542.86		15,069,542.86				9,288,539.87		9,288,539.87								
SUBTOTAL								15,069,542.86		15,069,542.86				9,288,539.87		9,288,539.87								
SUMA TOTAL								15,069,542.86		15,069,542.86				9,288,539.87		9,288,539.87								



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL


FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2020
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2020 AL 30/09/ DE 2020.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-30/20-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DE CUERPO PONIENTE DE CALLE SAN SEBASTIAN DE CENTRO MEDICO SUPERA A CALLE MARAVILLA, COL. RIBERAS DE CAPELLANIA, GARCIA N.L.	60%	50%	20/07/2020 AL 17/10/2020	3,373,644.50		3,373,644.50					1,655,848.66		1,655,848.66				m2	2,835.97			En Proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-34/20-IR	RECARPETEO DE CALLE.	LERDO DE TEJADA DE CALLE GENERAL TREVIÑO A CALLE HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL, GARCIA N.L.	45%	30%	17/08/2020 AL 14/11/2020	2,953,457.54		2,953,457.54				875,616.81		875,616.81				m2	4,349.47			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-35/20-IR	REHABILITACION DE CRUCEROS.	EN AV. LAS VILLAS - PASEO DE LAS VILLAS Y AV. LAS VILLAS CALLE VILLA - PLASCENCIA, COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCIA N.L.	70%	30%	17/08/2020 AL 15/10/2020	1,193,367.96		1,193,367.96				352,639.77		352,639.77				m2	928.34			En Proceso.	
SUMA DE LA HOJA								7,520,470.00		7,520,470.00				2,884,105.24		2,884,105.24									
SUBTOTAL								7,520,470.00		7,520,470.00				2,884,105.24		2,884,105.24									
SUMA TOTAL								7,520,470.00		7,520,470.00				2,884,105.24		2,884,105.24									

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




SEDUOP/DGOP/IMG/613/2020

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de **Ultrarecrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2020**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2020.


Marcela 1748 Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




~~ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 06 DE OCTUBRE DEL 2020.~~

~~ARQ. CIRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS~~



c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p Lic. Pablo Silva García / Director Jurídico de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p/ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p/ C.P. José Ricardo Valdez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen*

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



(Original en copia suya)

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2020
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2020 AL 30/09/ DE 2020.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 EJERCICIO 2018-2021
 SECRETARÍA DE GOBIERNO, FINANZAS
 Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 08 OCT 2020
 RECIBIDO
 Rocio R
 15:03 h

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-17/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLES FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.	100%	35%	15/06/2020 AL 12/09/2020	1,002,548.58		1,002,548.58					340,760.07		340,760.07			m2	410.00			Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-18/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE GESO, METALES, GEMAS Y ROCAS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	41%	15/06/2020 AL 12/09/2020	1,543,154.43		1,543,154.43					617,195.69		617,195.69			m2	650.00			Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-19/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 13/08/2020	1,635,514.43		1,635,514.43					1,613,274.50		1,613,274.50			m2	623.00			Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-20/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. LOS PARQUES ENTRE CALLES ARGÓN Y BROMO EN COL. LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 13/08/2020	1,427,849.50		1,427,849.50					1,410,511.75		1,410,511.75			m2	1,090.91			Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-21/20-IR	REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA PÚBLICA.	UBICADA EN CALLE AZUCENA, HEBERTO CASTILLO, GARDENIA Y ROSAL, COL. BENITO JUAREZ, GARCÍA, N.L.	100%	97%	15/06/2020 AL 12/09/2020	2,395,521.04		2,395,521.04					2,298,233.41		2,298,233.41			m2	3,626.50			Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-24/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUCÍA, SAN ALBERTO Y SAN ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE, GARCÍA, N.L.	95%	30%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,095,565.80		1,095,565.80					325,054.32		325,054.32			m2	450.64			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES HERA, ARGOS, SEUS Y CRONOS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR ELITE , GARCÍA, N.L.	95%	83%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,165,026.48		1,165,026.48					953,360.21		953,360.21			m2	505.00			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE SANTA ALICIA, EN COL. SANTA MONICA, GARCÍA, N.L.	84%	84%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,286,686.85		1,286,686.85					1,070,980.96		1,070,980.96			m2	592.20			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-27/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	100%	77%	13/07/2020 AL 10/09/2020	916,179.02		916,179.02					693,490.77		693,490.77			m2	441.00			Terminada.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/20-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE MISIÓN LA FE DE MISIÓN AZUR A CANAL EXISTENTE EN MISIÓN FLORIDA, COL. MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA, N.L.	91%	91%	13/07/2020 AL 10/10/2020	2,304,246.87		2,304,246.87					2,084,597.96		2,084,597.96			ml	147.00			En Proceso.	
SUMA DE LA HOJA								14,772,293.00		14,772,293.00					11,407,459.64		11,407,459.64								
SUBTOTAL								14,772,293.00		14,772,293.00					11,407,459.64		11,407,459.64								
SUMA TOTAL								14,772,293.00		14,772,293.00					11,407,459.64		11,407,459.64								

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SECRETARÍA DE GOBIERNO, FINANZAS Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 08 OCT 2020
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.


MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 08 OCT 2020
 POR: Clahaira Ochoa
 HORA: 14:58 h

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ARO. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL




FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PEÑOS)
EJERCICIO 2020
PERÍODO DEL 01/07/DE 2020 AL 30/09/ DE 2020.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-03/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PARA CAMELLONES.	EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANÍA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	198,061.94		198,061.94			195,945.96		195,945.96		ML	175.12		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y CORDONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADECUACIÓN VIAL EN VUELTAS DERECHAS DE ENTRADA Y SALIDA EN AVENIDA.	DE COL. VERANDA A PARABUSES FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA PONIENTE Y EN AV. LINCOLN Y AV. VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	331,140.47		331,140.47			326,976.58		326,976.58		M2	283.74		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/20-AD	REPARACION DE HUNDIMIENTO.	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	343,769.47		343,769.47			339,763.41		339,763.41		M2	114.65		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/20-IR	SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO.	CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/07/2020	1,386,553.81		1,386,553.81			1,371,689.18		1,371,689.18		PZA.	2.00		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/20-IR	ALUMBRADO PUBLICO.	CALLE LERDO DE TEJADA DE COL. LAS ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/07/2020	1,835,097.81		1,835,097.81			1,799,723.80		1,799,723.80		PZA.	33.00		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/20-IR	ADECUACION VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN AV. SIERRA MADRE Y CALLE CHIPINQUE, COL. MITRAS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/06/2020	751,049.89		751,049.89			744,278.50		744,278.50		M2	1,757.18		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-12/20-AD	REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL.	SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/05/2020 AL 21/05/2020	196,255.65		196,255.65			195,147.32		195,147.32		M2	11.94		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-15/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE SECCION CAJON PARA PASO PLUVIAL.	EN AV. LAS TORRES Y CALLE CORDOBA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	67%	08/09/2020 AL 05/09/2020	2,561,140.71		2,561,140.71			1,707,787.80		1,707,787.80		M2	168.75		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/20-AD	INTRODUCCIÓN SUBTERRÁNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RÍOS EN COL. HÉROES DE CAPELLANÍA Y EN COL. LOS ENCINOS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/08/2020 AL 15/06/2020	78,826.64		78,826.64			77,469.79		77,469.79		ML	55.70		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-22/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.	EN DESLAVE DE CARRIL UBICADO AL LADO SUR DE CANAL EN CALLE CAPELLANÍA Y MEZQUITES, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	16/06/2020 AL 30/06/2020	106,975.95		106,975.95			97,899.05		97,899.05		M2	20.00		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-23/20-AD	MEJORAMIENTO DE PASO PLUVIAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA.	ENTRE CALLES VILLA LA RIOJA Y HACIENDA CASA GRANDE EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	16/06/2020 AL 30/06/2020	394,120.23		394,120.23			389,914.88		389,914.88		M2	278.38		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-29/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR CONTIGUO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE CALLE OLIVO, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	40%	30%	13/07/2020 AL 10/10/2020	2,474,285.67		2,474,285.67			736,479.40		736,479.40		ML	330.70		En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-31/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES EN AREA MULTIDEPORTIVA DEL GIMNASIO DE BLUE DEMON.	COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	40%	30%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,879,395.96		1,879,395.96			555,116.58		555,116.58		ML	640.82		En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-32/20-IR	ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL CONTIGUO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE AV. PASEO DEL PRADO EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.	30%	30%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,102,189.57		1,102,189.57			326,292.33		326,292.33		PZAS.	25.00		En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-33/20-IR	ADECUACIÓN VIAL Y PARABÚS CON ILUMINACIÓN PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	EN AV. LINCOLN Y AV. JOHN F. KENNEDY, EN ACCESO A COL. PORTAL DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	30%	30%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,430,679.09		1,430,679.09			424,053.28		424,053.28		M2	702.67		En Proceso.	
SUMA DE LA HOJA								15,069,542.86		15,069,542.86			9,288,539.87		9,288,539.87						
SUBTOTAL								15,069,542.86		15,069,542.86			9,288,539.87		9,288,539.87						
SUMA TOTAL								15,069,542.86		15,069,542.86			9,288,539.87		9,288,539.87						



ARG. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2020
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2020 AL 30/09/ DE 2020.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-30/20-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DE CUERPO PONIENTE DE CALLE SAN SEBASTIAN DE CENTRO MEDICO SUPERA A CALLE MARAVILLA, COL. RIBERAS DE CAPELLANIA, GARCIA. N.L.	60%	50%	20/07/2020 AL 17/10/2020	3,373,844.50		3,373,844.50			1,655,848.66				m2	2,835.97			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-34/20-IR	RECARPETEO DE CALLE.	LERDO DE TEJADA DE CALLE GENERAL TREVIÑO A CALLE HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL, GARCIA N.L.	45%	30%	17/08/2020 AL 14/11/2020	2,953,457.54		2,953,457.54			875,616.81				m2	4,349.47			En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-35/20-IR	REHABILITACION DE CRUCEROS.	EN AV. LAS VILLAS - PASEO DE LAS VILLAS Y AV. LAS VILLAS CALLE VILLA - PLASCENCIA, COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCIA N.L.	70%	30%	17/08/2020 AL 15/10/2020	1,193,367.96		1,193,367.96			352,639.77				m2	928.34			En Proceso.	
SUMA DE LA HOJA								7,520,470.00		7,520,470.00			2,884,105.24									
SUBTOTAL								7,520,470.00		7,520,470.00			2,884,105.24									
SUMA TOTAL								7,520,470.00		7,520,470.00			2,884,105.24									

~~ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS~~

