



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: **NUEVO LEÓN**

Programa: **RECURSOS PROPIOS,
EJERCICIO 2025.**

Sub-Programa: -----

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-IR-01-RP/2025**

Nombre de la Obra: **“REMODELACIÓN DE LA CLÍNICA
VETERINARIA MUNICIPAL”**

Localidad:
CAMINO A ICAMOLE.

Municipio: **GARCÍA, N.L.**

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X .

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO NO. OP-MGNL-IR-01-RP/2025 DE FECHA 13
DE ENERO DEL 2025**

Fecha de Adjudicación:

16 DE ENERO DEL 2025

Número y Fecha del Contrato:

**CONCURSO NO. OP-MGNL-IR-01-RP/2025 DE FECHA 17
DE ENERO DEL 2025.**

Monto Original Contratado:

\$ 2,883,197.28

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,883,197.28

Contratista:

CONSTRUCTORA ALAL, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

18/01/2025

Fecha de terminación:

16/02/2025

Fecha real de inicio:

18/01/2025

Fecha real de terminación:

16/02/2025



3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANO, MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (HASTA 1000 M2) DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA MULTIPANEL Y MARCO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS HASTA LA BODEGA DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRAR VIDRIO, ACARREOS HASTA LA BODEGA DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO A DOS HOJAS DE 1.10X2.10 M, INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, LIMPIEZA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6 MM., INCLUYE EL RETIRO DEL PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR DE PARED, HASTA UNA ALTURA DE 4 M. INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMOLICIÓN DE CORDÓN TIPO PECHO PALOMA, DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. "DEMOLICIÓN DE JAULAS PARA ANIMALES EXISTENTE DE 1.20X1.20X.120, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAL, RETIRO DE SISTEMA DE DESAGÜE, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN AUTORIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." "CANCELACIÓN DE VENTANA EXISTENTE Y RELLENO DE HUECO CON MURO DE BLOCK, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MARCO Y ELEMENTOS EXISTENTES, COLOCACIÓN DE BLOCK CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN, ACABADO FINO SEGÚN ESPECIFICACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESINSTALACIÓN Y DESALOJO DE SANITARIOS EXISTENTES EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESINSTALAR INODORO JUNTO CON TODOS SUS COMPONENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR. "DEMOLICIÓN DE JAULAS PARA ANIMALES EXISTENTE DE 1.20X1.20X.120, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAL, RETIRO DE SISTEMA DE DESAGÜE, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN AUTORIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." "CANCELACIÓN DE VENTANA EXISTENTE Y RELLENO DE HUECO CON MURO DE BLOCK, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MARCO Y ELEMENTOS EXISTENTES, COLOCACIÓN DE BLOCK CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN, ACABADO FINO SEGÚN ESPECIFICACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESINSTALACIÓN Y DESALOJO DE SANITARIOS EXISTENTES EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESINSTALAR INODORO JUNTO CON TODOS SUS COMPONENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR. "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO SUSPENDIDO COLOR BLANCO. INCLUYE MUEBLE CON LAVABO, LLAVE MEZCLADORA Y HERRAJES DE FIJACIÓN. CONSIDERA INSTALACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, SELLADO CON SILICÓN SANITARIO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ADEMÁS DE EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO, MODELO URREA O SIMILAR, COLOR BLANCO. INCLUYE: MANGUERAS Y LLAVES DE CONTROL ANGULAR, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. MARCA GLACIER BAY O EQUIVALENTE, INCLUYE: VÁLVULA DE



DESCARGA, CONEXIONES NECESARIAS, FIJACIÓN AL PISO, AJUSTE Y CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA EXISTENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS DE DESAGÜE EN MÓDULO DE JAULAS, FABRICADOS A BASE DE PVC, INCLUYE CORTE Y NIVELACIÓN DEL ÁREA, CONEXIÓN A LA RED SANITARIA EXISTENTE, FIJACIÓN CON SELLADOR ESPECIAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED, MARCA PZA EVTSCAN O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED DE 120X30 CM, MARCA ILLUX O SIMILAR, MODELO TL-1039. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WALLPACK LED DE 175 X 280 X 135 MM, MARCA LSG O SIMILAR, MODELO SECURITY. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WALLPACK EXTERIOR DE 80W, MARCA PLAYLUX O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL LED DE 61X61 CM, MARCA LITHONIA O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER LED, MARCA VINY ELEVTRIC, TIANLAI, MEGALUZ O SIMILAR, MODELO LSOB12W. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PASTO ALFOMBRA CON RIEGO DURANTE 15 DÍAS, INCLUYE: ACARREOS, PLANTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TALA DE ÁRBOL HASTA DE 31 A 40 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 POLOS, 100AMP. MAX. 60HZ 120/240V, PARA EMPOTRAR, CÓDIGO CC08E, MARCA IGESA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 A 1 P 120/240 C/TOR. CAT. QOB120, MARCA SQUARE DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO O APAGADOR A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 4 M HASTA 10M, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA, APAGADOR Y PLACA "SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE APAGADORES Y/O CONTACTOS ELÉCTRICOS, QUE INCLUYE EL RETIRO DE PIEZAS EXISTENTES Y LA INSTALACIÓN DE NUEVOS DISPOSITIVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA; DESMONTAJE CUIDADOSO, REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE CABLEADO, INSTALACIÓN DE APAGADORES O CONTACTOS, FIJACIÓN EN CAJAS ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN." SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.2 M. DE ANCHO POR 1.2 M. DE ALTURA, UN FIJO Y UNO DE PROYECCIÓN, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" PULGADAS, ANODIZADO DURANODICK, Y CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE HERRAJES, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 0.9 M. POR 2.10 M, DE TAMBOR DE TRIPLAY, ACABADO CON BARNIZ NATURAL, Y MARCO CON CHAMBRANAS DE 1X6 PULG. CON CERRADURA MODELO A52PD-TULIP-LBN DE LA MARCA SCOVILL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, CHAPA DE MADERA EN CANTOS, BISAGRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA." REHABILITACIÓN DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE INCLUYE: REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, LIJADO, SOLDADURA, RESANES, PINTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN, ANCLAJE EN CASO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE PUERTA PRINCIPAL DE DOS HOJAS, ELABORADA CON PERFIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, CON CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR, CERRADURA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE



CANCELERÍA DE ALUMINIO NEGRO CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYENDO PUERTA ABATIBLE CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, JALADERAS TIPO BARRA, CERRADURA DE EMBUTIR, MARCO PERIMETRAL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. APLANADO A BASE DE ESTUCO CON COLOR MARCA BEXEL O EQUIVALENTE, CON GRANO MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. FALSO PLAFÓN MODULAR DE 0.61X0.61 CM. MODELO CORTEGA SUSPENSION VISIBLE 15/16 DE LA MARCA ARMSTRONG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, COLGANTEO, TORNILLOS, TAQUETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO CLASS, AZUL, ESMALTADO, ETT BAJO, 20 CM X 20 CM, MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO, CON JUNTAS EN COLOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN MUROS LÍNEA M2 59.6600 \$882.45 \$52,646.97 2.12 ECONÓMICA, ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTEADA CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRA PARA RECEPCIÓN EN FORMA DE "L". LADO CORTO DE 160 CM, LADO LARGO DE 245 CM, ALTURA DE 120 CM. FABRICADA CON ESTRUCTURA DE DUROCK REFORZADO, INCLUYE ACABADO TIPO MÁRMOL EN SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DECORATIVO EN CARAS FRONTAL O LATERAL SEGÚN DISEÑO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, CON MICROESFERAS, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 0.35 M., INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN LA ZONA DEL PATIO EXTERIOR, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA PARED DE 8 PULGADAS, MODELO 300-HM, MARCA AIR MASTER O SIMILAR, INCLUYE PERFORACIÓN EN MURO, FIJACIÓN CON TAQUETES Y TORNILLERÍA, CONEXIÓN ELÉCTRICA A PUNTO EXISTENTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI-SPLIT PARED ALTA MODELO V32 MARCA MIRAGE O SIMILAR, CON CAPACIDAD DE 1 TON. A 220V FRÍO CALOR. SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI-SPLIT PARED ALTA MODELO INVERTERX MARCA MIRAGE O SIMILAR, CON CAPACIDAD DE 2 TON. A 220V FRÍO CALOR. FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA TIPO VELARIA DE 5.80 X 10.00M, MARCA MINGO O SIMILAR EN CALIDAD, SEGUN DETALLE DE PLANO, CON MALLASOMBA COMERCIAL 95 O SIMILAR EN CALIDAD EN COLOR INSTITUCIONAL. INCLUYE: TODA LA PREPARACION ELECTRICA PARA LA COLOCACION DE 1 APAGADOR, 3 CONTACTOS, EN DOS CAJAS GALVANIZADAS, PROTECTOR DE CONTACTOS, CORTES, 3 LUMINARIA DE TIRAS LED DE 1.20MTS DE LARGO DE 80 W, ESTRUCTURA, ANCLAJE, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, CONFECCIÓN, COLOCACIÓN, CABLES TENSORES, HERRAJES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN VENTANA DE 1.20X1.20, INCLUYE PERSIANAS DE MATERIAL SELECCIONADO, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MANUAL O MOTORIZADO, ANCLAJES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. REHABILITACIÓN DE BANCA METÁLICA EXISTENTE INCLUYE: REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, LIJADO, SOLDADURA, RESANES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN, ANCLAJE EN CASO NECESARIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN VENTANA DE 1.00X1.50, INCLUYE PERSIANAS DE MATERIAL SELECCIONADO, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MANUAL O



MOTORIZADO, ANCLAJES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO A-FRAME PARA ENTRENAMIENTO Y AGILIDAD CANINA, FABRICADA EN ACERO ESTRUCTURAL CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE NEGRO. SUPERFICIE DE CONTACTO CON RECUBRIMIENTO ANTIDERRAPANTE Y ESCALONES DE REFUERZO PARA MEJORAR LA TRACCIÓN DEL PERRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA DE EQUILIBRIO PARA PERROS, FABRICADA EN ACERO ESTRUCTURAL CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE COLOR ROJO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASILLO DE BARRAS PARA ENTRENAMIENTO DE AGILIDAD CANINA, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE COLOR AZUL. "FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MAMPOSTERÍA CON BLOQUES DE CEMENTO, RECUBIERTA CON MORTERO Y TERMINADA CON UNA LOSA DE CONCRETO VERTIDA EN ENCOFRADO DE MADERA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA; PREPARACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO Y ACABADOS; ANCLAJES, FIJACIONES, CORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN." FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA PARA DESAYUNO, FABRICADA A BASE DE ESTRUCTURA CON PERFILERÍA METÁLICA Y RECUBRIMIENTO DE PANEL DE CEMENTO TIPO DUROCK, CON ACABADO FINAL DE AZULEJO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA; CORTE, ARMADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA AZULEJO, BOQUILLEO, SELLADO, LIMPIEZA Y ACABADOS; ASÍ COMO ANCLAJES, REFUERZOS ESTRUCTURALES, PREPARACIONES NECESARIAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN." PORTÓN TIPO REJA DE 2.00 X 2.10 M. EN DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES DE R-200 DE 1"X2" CAL. 18 A CADA 20 CMS. Y DOS HORIZONTALES DE PTR DE 2"X1/8", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE PASADOR PORTACANDADO, PASADORES DE MAROMA, BIBEL Y TEJUELO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO REJACERO, DE 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS EN ALTO RELIEVE CON EL TEXTO "CLÍNICA VETERINARIA MUNICIPAL", FABRICADAS EN ALUMINIO CON ACABADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, FIJADAS SOBRE MURO. INCLUYE MATERIALES Y ACABADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES, CORTE Y FABRICACIÓN DE LETRAS, FIJACIÓN Y ADHESIVO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO CON EL TEXTO "GARCÍA GOBIERNO DE LA GENTE", FABRICADO EN ALUMINIO, FIJADO SOBRE MURO. INCLUYE MATERIALES Y ACABADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES, CORTE Y FABRICACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ EN ALTO RELIEVE, FABRICADO EN ALUMINIO, FIJADO SOBRE MURO. INCLUYE MATERIALES Y ACABADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES, CORTE Y FABRICACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Número y fecha:

30233788 17 DE ENERO DEL 2025

Importe:

\$288,319.73

Período de Vigencia:

**HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU
TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA
FORMALMENTE A LA OBRA.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Número y fecha:

30233788 17 DE ENERO DEL 2025

Importe:

\$288,319.73

Período de Vigencia:

**HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU
TOTALIDAD UN AÑO APARTIR QUE SEA ENTREGADA
FORMALMENTE A LA OBRA.**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatad	Municipal	Benefi ciarios
Inversión	2025				
Aprobada	\$2,954,180.18	\$2,954,180.18	-	\$2,954,180.18	-
Inversión					
Ejercida	\$ 2,883,197.28	\$ 2,883,197.28	-	\$ 2,883,197.28	-
Saldo	\$70,982.90	\$70,982.90	-	\$70,982.90	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos



Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
NORMAL 1	18/01/2025 AL 01/02/2025	\$0.00	\$1,338,013.49
NORMAL 2	02/02/2025 AL 16/02/2025	\$0.00	\$1,545,183.79
	Sub-Total	\$0.00	\$
		Total	\$2,883,197.28

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

Se termino en el tiempo previsto.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA ALAL, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2025.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **16** de **FEBRERO** del **2025**.



**SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS**
GARCÍA NUEVO LEÓN 2024-2027

Gobierno de la C. de
García
Administración Municipal 2024-2027

Por la Secretaría de Obras Públicas

Ing. Gustavo Quiroga Galván
Secretario de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción

Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera
Supervisor de Obra

Por la Contraloría Municipal

En representación de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Edgar Alan Espronceda Rocha
Secretario de Servicios Públicos

“POR EL CONTRATISTA”

C. Roció González García
Representante Legal
CONSTRUCTORA ALAL, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO No. OP-MGNL-IR-01-RP/2025, CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ALAL, S.A. DE C.V.

