

Informe Avance Físico Financiero MARZO 2019.

RECURSOS PROPIOS (RP) 2018

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Asignación	Monto Contratado	Avance Físico	Avance Financiero
OP-MGNL-RP-01/18-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. SIERRA REAL ENTRE SIERRA GARCIA Y SIERRA AZUL FRACC. SIERRA REAL.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	22 DE JUNIO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$1,623,602.83	\$1,616,652.75	45%	45.06%
OP-MGNL-RP-02/18-IR	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 DE PASTO SINTÉTICO.	EN CALLE HACIENDA GUIA ENTRE HACIENDA BOCA LEONES Y HACIENDA RALDEÑA FRACC. HACIENDA DEL SOL.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	22 DE JUNIO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$1,288,699.78	\$1,274,515.61	76%	76.00%
OP-MGNL-RP-03/18-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA.	EN AV. DE LAS CUMBRES Y DEL HUAJUCO FRACC. LAS LOMAS SECTOR JARDINES.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	24 DE MARZO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$678,525.04	\$672,857.90	37%	37%
OP-MGNL-RP-04/18-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE CARBONERA ENTRE OBSIDIANA Y AMBAR FRACC. VALLE DE LINCOLN.	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	22 DE JUNIO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$1,784,025.21	\$1,766,085.78	53%	53%
OP-MGNL-RP-05/18-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. MISION ARCOS ENTRE CIRCUITO MISION COCOYOC Y CIRCUITO MISION CAÑADA (LADO PONIENTE) FRACC. MISION SAN	24 DE DICIEMBRE DEL 2018	22 DE JUNIO DEL 2019	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$1,605,884.06	\$1,591,405.58	45%	45%

RECURSOS PROPIOS (RP) 2019

OP-MGNL-RP-01/19-IR	REHABILITACION DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL" EN AREA DE ALBERCAS.	EN FRACC. VALLES DE SAN JOSE GARCIA, N.L.	15 DE FEBRERO DEL 2019	17 DE MARZO DEL 2019	14 DE FEBRERO DEL 2019	\$3,335,200.00	\$3,302,178.21	0%	30%
OP-MGNL-RP-02/19-IR	PUENTE PEATONAL.	EN AV. IMPERIAL ENTRE CALLE LEON Y CALLE LA CONQUISTA FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR SAN JOSE GARCIA, N.L.	15 DE FEBRERO DEL 2019	02 DE MARZO DEL 2019	14 DE FEBRERO DEL 2019	\$979,300.61	\$974,099.58	100%	96%
OP-MGNL-RP-03/19-IR	REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA.	EN FRACC. VALLE DE SAN JOSE GARCIA, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2019	20 DE AGOSTO DEL 2019	20 DE FEBRERO DEL 2019	\$3,157,337.03	\$3,100,001.03	0%	0%
OP-MGNL-RP-04/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CANCHA POLIVALENTE.	EN FRACC. PARAJE SAN JOSÉ, SECTOR LAS AVES GARCIA, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2019	20 DE AGOSTO DEL 2019	20 DE FEBRERO DEL 2019	\$2,890,194.18	\$2,860,294.87	0%	0%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Asignación	Monto Contratado	Avance Físico	Avance Financiero
OP-MGNL-RP-05/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	EN FRACC. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2019	21 DE JULIO DEL 2019	20 DE FEBRERO DEL 2019	\$1,349,932.25	\$1,327,891.87	0%	0%
OP-MGNL-RP-06/19-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	EN FRACC. VILLAS DE ALCALI GARCIA, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2019	21 DE JULIO DEL 2019	20 DE FEBRERO DEL 2019	\$2,274,303.94	\$2,225,298.63	0%	0%
OP-MGNL-RP-07/19-IR	BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS.	UBICADAS EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2019	22 DE MAYO DEL 2019	20 DE FEBRERO DEL 2019	\$3,328,330.00	\$3,289,907.90	24%	24%
OP-MGNL-RP-08/19-IR	BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS.	UBICADAS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2019	22 DE MAYO DEL 2019	20 DE FEBRERO DEL 2019	\$3,339,002.00	\$3,301,960.76	51%	51%
OP-MGNL-RP-09/19-IR	BACHEO MENOR EN VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LAS COLONIAS.	UBICADAS EN ZONA PONIENTE (ZONA LINCOLN) DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2019	22 DE MAYO DEL 2019	20 DE FEBRERO DEL 2019	\$3,302,317.00	\$3,212,421.35	7%	7%
OP-MGNL-RP-10/19-AD	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE TUBO EN PUENTE VEHICULAR.	EN CALLE CAPELLANIA Y ABETO COL. LAS ARBOLEDAS DE GARCIA, N.L.	06 DE FEBRERO DEL 2019	13 DE FEBRERO DEL 2019	05 DE FEBRERO DEL 2019	\$150,073.44	\$149,071.33	100%	100%
OP-MGNL-RP-11/19-AD	CONEXIÓN DE TUBERIAS DE DESAGUE A DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO.	EN LA COL. LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE FEBRERO DEL 2019	08 DE MARZO DEL 2019	21 DE FEBRERO DEL 2019	\$392,570.10	\$379,925.52	100%	100%
OP-MGNL-RP-12/19-AD	CONEXION DE TUBERIAS DE DESAGUE A DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO.	EN LA COL. PRIVADA LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE FEBRERO DEL 2019	08 DE MARZO DEL 2019	21 DE FEBRERO DEL 2019	\$374,587.20	\$372,244.00	100%	100%
OP-MGNL-RP-13/19-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.	EN CALLE CAPELLANIA Y GRANADA COL. REAL DE CAPELLANIA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	22 DE FEBRERO DEL 2019	08 DE MARZO DEL 2019	21 DE FEBRERO DEL 2019	\$93,294.99	\$88,351.50	100%	100%
OP-MGNL-RP-14/19-AD	ADECUACIÓN VIAL.	EN AV. LINCOLN Y AV. BOSQUES DE LAS LOMAS EN FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS SECTOR BOSQUES EN EL	04 DE MARZO DEL 2019	18 DE MARZO DEL 2019	27 DE FEBRERO DEL 2019	\$379,827.06	\$374,616.33	0%	0%
OP-MGNL-RP-15/19-AD	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LOSA DE APROCHE UBICADO EN PUENTE LINCOLN Y RÍO PESQUERÍA	UBICADO EN PUENTE LINCOLN Y RÍO PESQUERÍA	28 DE FEBRERO DEL 2019	14 DE MARZO DEL 2019	27 DE FEBRERO DEL 2019	\$739,889.26	\$730,786.61	0%	0%
OP-MGNL-RP-16/19-AD	CONEXION DE TUBERIAS DE DESAGUE A DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO.	EN LA COL. REAL DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	28 DE FEBRERO DEL 2019	14 DE MARZO DEL 2019	27 DE FEBRERO DEL 2019	\$383,960.00	\$379,018.40	0%	0%