

## Informe Avance Físico Financiero 2020 JUNIO 2020

### 2019

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-69/19-CP	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO DE FUTBOL Y PLAZA EN PARQUE LINEAL.	EN COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, N.L.	21 DE OCTUBRE DEL 2019	17 DE ABRIL DEL 2020	18 DE OCTUBRE DEL 2019	\$24,745,960.90	\$13,814,892.22	100%	56%
OP-MGNL-RP-70/19-CP	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARABUSES METÁLICOS.	EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE OCTUBRE DEL 2019	18 DE ENERO DEL 2020	18 DE OCTUBRE DEL 2019	\$5,501,036.33	\$3,386,464.69	100%	62%

### 2020

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES.	UBICADAS EN PROLONGACIÓN MORELOS, COL. GARZAS Y CAPELLANÍA	17 DE FEBRERO DEL 2020	14 DE AGOSTO DEL 2020	13 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,949,688.10	\$2,084,906.43	30%	30%
OP-MGNL-RP-02/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES.	UBICADAS EN AV. REAL DE MINAS (CAMINO A SAN JOSÉ), COL. VALLE DE LINCOLN	17 DE FEBRERO DEL 2020	14 DE AGOSTO DEL 2020	13 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,701,990.18	\$2,010,597.05	30%	30%
OP-MGNL-FTM-03/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PARA CAMELLONES.	EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANÍA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$195,945.96	\$195,945.96	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/20-AD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CORDONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADECUACIÓN VIAL EN VUELTAS DERECHAS DE ENTRADA Y SALIDA EN AVENIDA.	DE COL. VERANDA A PARABUSES FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA PONIENTE Y EN AV. LINCOLN Y AV. VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$326,978.58	\$326,978.58	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/20-AD	REPARACION DE HUNDIMIENTO.	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$339,763.41	\$339,763.41	100%	100%
OP-MGNL-FTM-06/20-IR	SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO.	CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE ABRIL DEL 2020	04 DE JULIO DEL 2020	03 DE ABRIL DEL 2020	\$1,371,709.28	\$1,092,406.73	80%	80%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-07/20-IR	ALUMBRADO PUBLICO.	CALLE LERDO DE TEJADA DE COL. LAS ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, GARCÍA, N.L.	06 DE ABRIL DEL 2020	04 DE JULIO DEL 2020	03 DE ABRIL DEL 2020	\$1,806,998.99	\$542,099.70	50%	30%
OP-MGNL-FTM-08/20-IR	ADECUACION VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN AV.SIERRA MADRE Y CALLE CHIPINQUE, COL. MITRAS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE ABRIL DEL 2020	04 DE JUNIO DEL 2020	03 DE ABRIL DEL 2020	\$744,287.68	\$223,286.31	100%	30%
OP-MGNL-FU-09/20-AD	CONSTRUCCION DE TENSOCUBIERTA DE BAILE, ILUMINACION, FIRME Y BANQUETA.	CALLE HACIENDA DEL NOGAL ENTRE CALLES HACIENDA CRISTALES Y HACIENDA RANCHO VIEJO, COL. HACIENDA RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	06 DE MAYO DEL 2020	12 DE MAYO DEL 2020	05 DE MAYO DEL 2020	\$210,466.48	\$210,466.48	100%	100%
OP-MGNL-RP-10/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA PARA SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN.	EN EL CASCO HISTÓRICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE GARCÍA, N.L.	08 DE JUNIO DEL 2020	04 DE DICIEMBRE DEL 2020	05 DE JUNIO DEL 2020	\$24,401,277.93	\$7,320,383.38	30%	30%
OP-MGNL-FU-11/20-AD	DESMONTE Y DESPALME DE CANAL PLUVIAL SIN REVESTIR.	EN CALLE ROBLE Y CALLE ACACIAS, COL. ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE MAYO DEL 2020	12 DE MAYO DEL 2020	05 DE MAYO DEL 2020	\$347,178.55	\$347,178.55	100%	100%
OP-MGNL-FTM-12/20-AD	REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL.	SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	15 DE MAYO DEL 2020	21 DE MAYO DEL 2020	14 DE MAYO DEL 2020	\$195,147.32	\$195,147.32	100%	100%
OP-SR-MGNL-RP-13/20-IR	ELABORACION DE ESTUDIO DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE.	EN CALLE SAN SEBASTIAN, COL. RIBERAS DE CAPELLANIA; CALLE LERDO DE TEJADA, EN CABECERA MUNICIPAL; CRUCEROS AV. LAS VILLAS - PASEO DE LAS VILLAS Y AV. LAS VILLAS - VILLA PLASCENCIA EN COL. PRIVADA LAS VILLAS; Y CALLE NUEVA ESPERANZA EN COL. RENACIMIENTO, EN GARCÍA, N.L.	08 DE JUNIO DEL 2020	07 DE JULIO DEL 2020	05 DE JUNIO DEL 2020	\$787,212.52	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-RP-14/20-IR	BACHEO MENOR EN DIFERENTES VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.	EN COL. PASEO DE LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE JUNIO DEL 2020	07 DE JULIO DEL 2020	05 DE JUNIO DEL 2020	\$1,757,087.75	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FTM-15/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE SECCION CAJON PARA PASO PLUVIAL.	EN AV. LAS TORRES Y CALLE CORDOBA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	08 DE JUNIO DEL 2020	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	05 DE JUNIO DEL 2020	\$2,535,273.52	\$760,582.05	30%	30%
OP-MGNL-FTM-16/20-AD	INTRODUCCIÓN SUBTERRÁNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RÍOS EN COL. HÉROES DE CAPELLANÍA Y EN COL. LOS ENCINOS, GARCÍA, N.L.	01 DE JUNIO DEL 2020	15 DE JUNIO DEL 2020	29 DE MAYO DEL 2020	\$77,469.79	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FU-17/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLES FRAY GARCIA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$985,751.96	\$295,725.59	30%	30%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FU-18/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE GESO, METALES, GEMAS Y ROCAS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$1,518,436.18	\$455,530.85	30%	30%
OP-MGNL-FU-19/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	13 DE AGOSTO DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$1,617,523.63	\$485,257.08	30%	30%
OP-MGNL-FU-20/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. LOS PARQUES ENTRE CALLES ARGON Y BROMO EN COL. LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	13 DE AGOSTO DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$1,410,530.00	\$423,159.01	30%	30%
OP-MGNL-FU-21/20-IR	REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA PÚBLICA.	UBICADA EN CALLE AZUCENA, HEBERTO CASTILLO, GARDENIA Y ROSAL, COL. BENITO JUAREZ, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$2,369,253.30	\$710,775.99	30%	30%
OP-MGNL-FTM-22/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.	EN DESLAVE DE CARRIL UBICADO AL LADO SUR DE CANAL EN CALLE CAPELLANÍA Y MEZQUITES, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	16 DE JUNIO DEL 2020	30 DE JUNIO DEL 2020	15 DE JUNIO DEL 2020	\$102,932.26	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-23/20-AD	MEJORAMIENTO DE PASO PLUVIAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA.	ENTRE CALLES VILLA LA RIOJA Y HACIENDA CASA GRANDE EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	16 DE JUNIO DEL 2020	30 DE JUNIO DEL 2020	15 DE JUNIO DEL 2020	\$389,914.88	\$0.00	100%	0%