

Informe Avance Físico Financiero 2020

OCTUBRE--2020

2019

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-69/19-CP	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO DE FUTBOL Y PLAZA EN PARQUE LINEAL.	EN COL. VALLE DE LINCOLN GARCÍA, N.L.	21 DE OCTUBRE DEL 2019	17 DE ABRIL DEL 2020	18 DE OCTUBRE DEL 2019	\$24,745,960.90	\$19,362,404.18	100%	78%
OP-MGNL-RP-70/19-CP	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PARABUSES METÁLICOS.	EN LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	21 DE OCTUBRE DEL 2019	18 DE ENERO DEL 2020	18 DE OCTUBRE DEL 2019	\$5,501,036.33	\$3,386,464.69	100%	62%

2020

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES.	UBICADAS EN PROLONGACIÓN MORELOS, COL. GARZAS Y CAPELLANÍA	17 DE FEBRERO DEL 2020	14 DE AGOSTO DEL 2020	13 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,949,688.10	\$2,266,011.28	100%	33%
OP-MGNL-RP-02/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES.	UBICADAS EN AV. REAL DE MINAS (CAMINO A SAN JOSÉ), COL. VALLE DE LINCOLN	17 DE FEBRERO DEL 2020	14 DE AGOSTO DEL 2020	13 DE FEBRERO DEL 2020	\$6,701,990.18	\$2,010,597.05	100%	30%
OP-MGNL-FTM-03/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PARA CAMELLONES.	EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANÍA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$195,945.96	\$195,945.96	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/20-AD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CORDONES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADECUACIÓN VIAL EN VUELTAS DERECHAS DE ENTRADA Y SALIDA EN AVENIDA.	DE COL. VERANDA A PARABUSES FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA PONIENTE Y EN AV. LINCOLN Y AV. VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCÍA, N.L.	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$326,978.58	\$326,978.58	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/20-AD	REPARACION DE HUNDIMIENTO.	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVIÑO, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	06 DE MARZO DEL 2020	20 DE MARZO DEL 2020	05 DE MARZO DEL 2020	\$339,763.41	\$339,763.41	100%	100%
OP-MGNL-FTM-06/20-IR	SEMAFORIZACIÓN EN CRUCERO.	CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE ABRIL DEL 2020	04 DE JULIO DEL 2020	03 DE ABRIL DEL 2020	\$1,371,709.28	\$1,371,689.18	100%	100%
OP-MGNL-FTM-07/20-IR	ALUMBRADO PUBLICO.	CALLE LERDO DE TEJADA DE COL. LAS ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, GARCÍA, N.L.	06 DE ABRIL DEL 2020	04 DE JULIO DEL 2020	03 DE ABRIL DEL 2020	\$1,806,998.99	\$1,799,723.80	100%	100%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-08/20-IR	ADECUACION VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN AV.SIERRA MADRE Y CALLE CHIPINQUE, COL. MITRAS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE ABRIL DEL 2020	04 DE JUNIO DEL 2020	03 DE ABRIL DEL 2020	\$744,287.68	\$744,278.50	100%	100%
OP-MGNL-FU-09/20-AD	CONSTRUCCION DE TENSOCUBIERTA DE BAILE, ILUMINACION, FIRME Y BANQUETA.	CALLE HACIENDA DEL NOGAL ENTRE CALLES HACIENDA CRISTALES Y HACIENDA RANCHO VIEJO, COL. HACIENDA RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	06 DE MAYO DEL 2020	12 DE MAYO DEL 2020	05 DE MAYO DEL 2020	\$210,466.48	\$210,466.48	100%	100%
OP-MGNL-RP-10/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA PARA SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMUNICACIÓN.	EN EL CASCO HISTÓRICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE GARCÍA, N.L.	08 DE JUNIO DEL 2020	04 DE DICIEMBRE DEL 2020	05 DE JUNIO DEL 2020	\$24,401,277.93	\$15,752,249.40	65%	65%
OP-MGNL-FU-11/20-AD	DESMONTE Y DESPALME DE CANAL PLUVIAL SIN REVESTIR.	EN CALLE ROBLE Y CALLE ACACIAS, COL. ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 DE MAYO DEL 2020	12 DE MAYO DEL 2020	05 DE MAYO DEL 2020	\$347,178.55	\$347,178.55	100%	100%
OP-MGNL-FTM-12/20-AD	REPARACIÓN DE REJILLA PLUVIAL.	SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	15 DE MAYO DEL 2020	21 DE MAYO DEL 2020	14 DE MAYO DEL 2020	\$195,147.32	\$195,147.32	100%	100%
OP-SR-MGNL-RP-13/20-IR	ELABORACION DE ESTUDIO DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LA REHABILITACION DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE CALLE.	EN CALLE SAN SEBASTIAN, COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA; CALLE LERDO DE TEJADA, EN CABECERA MUNICIPAL; CRUCEROS AV. LAS VILLAS - PASEO DE LAS VILLAS Y AV. LAS VILLAS - VILLA PLASCENCIA EN COL. PRIVADA LAS VILLAS; Y CALLE NUEVA ESPERANZA EN COL. RENACIMIENTO, EN GARCÍA, N.L.	08 DE JUNIO DEL 2020	07 DE JULIO DEL 2020	05 DE JUNIO DEL 2020	\$787,212.52	\$787,212.52	100%	100%
OP-MGNL-RP-14/20-IR	BACHEO MENOR EN DIFERENTES VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.	EN COL. PASEO DE LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE JUNIO DEL 2020	07 DE JULIO DEL 2020	05 DE JUNIO DEL 2020	\$1,757,087.75	\$1,757,087.75	100%	100%
OP-MGNL-FTM-15/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE SECCION CAJON PARA PASO PLUVIAL.	EN AV. LAS TORRES Y CALLE CORDOBA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	08 DE JUNIO DEL 2020	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	05 DE JUNIO DEL 2020	\$2,535,273.52	\$1,707,787.80	100%	67%
OP-MGNL-FTM-16/20-AD	INTRODUCCIÓN SUBTERRÁNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR RÍOS EN COL. HÉROES DE CAPELLANÍA Y EN COL. LOS ENCINOS, GARCÍA, N.L.	01 DE JUNIO DEL 2020	15 DE JUNIO DEL 2020	29 DE MAYO DEL 2020	\$77,469.79	\$77,469.79	100%	100%
OP-MGNL-FU-17/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLES FRAY GARCÍA DE CISNEROS Y FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN COL. SOBREVILLA, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$985,751.96	\$732,729.37	100%	74%
OP-MGNL-FU-18/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE GESO, METALES, GEMAS Y ROCAS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$1,518,436.18	\$1,039,257.19	100%	68%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FU-19/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	13 DE AGOSTO DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$1,617,523.63	\$1,613,274.50	100%	100%
OP-MGNL-FU-20/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. LOS PARQUES ENTRE CALLES ARGON Y BROMO EN COL. LOS PARQUES, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	13 DE AGOSTO DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$1,410,530.00	\$1,410,511.75	100%	100%
OP-MGNL-FU-21/20-IR	REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA PÚBLICA.	UBICADA EN CALLE AZUCENA, HEBERTO CASTILLO, GARDENIA Y ROSAL, COL. BENITO JUAREZ, GARCÍA, N.L.	15 DE JUNIO DEL 2020	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	12 DE JUNIO DEL 2020	\$2,369,253.30	\$2,298,233.41	100%	97%
OP-MGNL-FTM-22/20-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.	EN DESLAVE DE CARRIL UBICADO AL LADO SUR DE CANAL EN CALLE CAPELLANÍA Y MEZQUITES, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	16 DE JUNIO DEL 2020	30 DE JUNIO DEL 2020	15 DE JUNIO DEL 2020	\$102,932.26	\$97,899.05	100%	100%
OP-MGNL-FTM-23/20-AD	MEJORAMIENTO DE PASO PLUVIAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA.	ENTRE CALLES VILLA LA RIOJA Y HACIENDA CASA GRANDE EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	16 DE JUNIO DEL 2020	30 DE JUNIO DEL 2020	15 DE JUNIO DEL 2020	\$389,914.88	\$389,914.88	100%	100%
OP-MGNL-FU-24/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUCÍA, SAN ALBERTO Y SAN ROGELIO EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRAILE, GARCÍA, N.L.	13 DE JULIO DEL 2020	10 DE OCTUBRE DEL 2020	10 DE JULIO DEL 2020	\$1,083,514.40	\$1,062,966.80	100%	100%
OP-MGNL-FU-25/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLES HERA, ARGOS, SEUS Y CRONOS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR ELITE , GARCÍA, N.L.	13 DE JULIO DEL 2020	10 DE OCTUBRE DEL 2020	10 DE JULIO DEL 2020	\$1,146,774.64	\$1,146,747.52	100%	100%
OP-MGNL-FU-26/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE SANTA ALICIA, EN COL. SANTA MONICA, GARCÍA, N.L.	13 DE JULIO DEL 2020	10 DE OCTUBRE DEL 2020	10 DE JULIO DEL 2020	\$1,275,850.00	\$1,070,980.96	100%	84%
OP-MGNL-FU-27/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	13 DE JULIO DEL 2020	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	10 DE JULIO DEL 2020	\$903,345.65	\$693,490.77	100%	77%
OP-MGNL-FU-28/20-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE MISIÓN LA FE DE MISIÓN AZUR A CANAL EXISTENTE EN MISIÓN FLORIDA, COL. MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA, N.L.	13 DE JULIO DEL 2020	10 DE OCTUBRE DEL 2020	10 DE JULIO DEL 2020	\$2,279,028.94	\$2,084,597.96	100%	91%
OP-MGNL-FTM-29/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD, ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR CONTIGUO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE CALLE OLIVO, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	13 DE JULIO DEL 2020	10 DE OCTUBRE DEL 2020	10 DE JULIO DEL 2020	\$2,454,931.34	\$736,479.40	100%	30%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FDM-30/20-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CUERPO PONIENTE.	DE CALLE SAN SEBASTIAN DE CENTRO MEDICO SUPERA A CALLE MARAVILLA, COL. RIBERAS DE CAPELLANIA, GARCIA. N.L.	20 DE JULIO DEL 2020	17 DE OCTUBRE DEL 2020	10 DE JULIO DEL 2020	\$3,336,824.15	\$3,106,612.96	100%	93%
OP-MGNL-FTM-31/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES EN AREA MULTIDEPORTIVA DEL GIMNASIO DE BLUE DEMON.	COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	10 DE AGOSTO DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	07 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,850,388.63	\$915,920.51	50%	49%
OP-MGNL-FTM-32/20-IR	ILUMINACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL CONTIGUO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE AV. PASEO DEL PRADO EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCÍA, N.L.	10 DE AGOSTO DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	07 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,087,641.11	\$380,378.88	50%	35%
OP-MGNL-FTM-33/20-IR	ADECUACIÓN VIAL Y PARABÚS CON ILUMINACIÓN PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO.	EN AV. LINCOLN Y AV. JOHN F. KENNEDY, EN ACCESO A COL. PORTAL DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	10 DE AGOSTO DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	07 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,413,510.94	\$437,676.71	50%	31%
OP-MGNL-FDM-34/20-IR	RECARPETEO DE CALLE.	LERDO DE TEJADA DE CALLE GENERAL TREVIÑO A CALLE HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL, GARCIA N.L.	17 DE AGOSTO DEL 2020	14 DE NOVIEMBRE DEL 2020	07 DE AGOSTO DEL 2020	\$2,918,722.71	\$875,616.81	50%	30%
OP-MGNL-FDM-35/20-IR	REHABILITACION DE CRUCEROS.	EN AV. LAS VILLAS - PASEO DE LAS VILLAS Y AV. LAS VILLAS CALLE VILLA PLASCENCIA, COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCIA N.L.	17 DE AGOSTO DEL 2020	15 DE OCTUBRE DEL 2020	07 DE AGOSTO DEL 2020	\$1,175,465.80	\$352,639.77	100%	30%
OP-MGNL-FISM-36/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	EN CALLE GRANADA Y CALLE OLIVO COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE DICIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$3,361,724.36	\$1,008,517.32	40%	30%
OP-MGNL-FISM-37/20-IR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE GERANIO ENTRE CALLES NOPAL Y MARAVILLA COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$442,445.53	\$132,733.66	50%	30%
OP-MGNL-FISM-38/20-IR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA DE PASTO SINTÉTICO.	EN CALLE AGUA NUEVA ENTRE TIERRA NUEVA Y NUEVA VIDA, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE DICIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,682,422.41	\$2,027,423.99	76%	76%
OP-MGNL-FISM-39/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA DE LÍMITES DE DERECHO DE VÍA DEL FERROCARRIL (F.F.C.C.) A CALLE NUEVO RENACIMIENTO, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE DICIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$2,640,053.40	\$1,929,130.83	73%	73%

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-40/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA SEGUNDA ETAPA.	EN LA COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,591,311.79	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FISM-41/20-IR	REHABILITACIÓN DE CALLE.	CALLE SAN SEBASTIÁN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN PABLO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE DICIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$3,254,056.30	\$976,216.88	40%	30%
OP-MGNL-FISM-42/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,491,298.73	\$447,389.62	50%	30%
OP-MGNL-FISM-43/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE FRANCISCO VILLA CRUCE CON CHIAPAS HEROICO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE DICIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$3,156,775.39	\$947,032.62	40%	30%
OP-MGNL-FISM-44/20-IR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRAY ANDRÉS DE OLMO A CALLE JOSÉ MARTÍ DE LA COL. NUEVO AMANE CER, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE DICIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,727,861.78	\$1,380,615.99	80%	80%
OP-MGNL-FISM-45/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA.	EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLES MAPLE Y CEDROS, COL LAS ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,499,893.21	\$688,233.35	50%	46%
OP-MGNL-RP-46/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA SEGUNDA ETAPA.	EN LA COL. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,249,867.69	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FISM-47/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE CANELO Y CALLE CIPRÉS, COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,069,798.48	\$320,939.54	50%	30%
OP-MGNL-FISM-48/20-IR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON DOS CANCHAS POLIVALENTES.	EN AV. LAS TORRES , COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE DICIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$3,271,120.05	\$2,533,105.32	77%	77%
OP-MGNL-FISM-49/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	UBICADA ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y LOS RAYONES, COL. INFONAVIT LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	07 DE DICIEMBRE DEL 2020	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	\$1,669,616.05	\$500,884.82	40%	30%