

Informe Avance Fisico Financiero 2015  
AGOSTO

PRESTACION DE SERVICIOS (PS) RECURSOS PROPIOS (RP)

No. de Contrato	Relativo a:	Ubicación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN CORDONES DE CONCRETO.	EN BLVD. HEBERTO CASTILLO, AV. TITANIO Y CARRETERA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.	29 de Mayo del 2015	28 de Junio del 2015	\$782,130.00	\$782,130.00	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-07/2015-AD	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.	15 de Julio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$781,250.00	\$604,215.00	79%	79%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	RENTA DE CAMION PIPA DE 11,000 LTS.EQUIPADA CON HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES Y CAMELLONES. INCLUYE: COMBUSTIBLE, OPERADOR DE CAMION PIPA Y PERSONAL PARA LAVADO.	EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.	15 de Julio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$986,988.00	\$612,552.50	62%	62%
MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO, DISEÑO DE ESPESORES PARA PAVIMENTO FLEXIBLE POR UN PROFESIONAL RESPONSABLE Y LA VALIDACION TECNICA POR UN SEGUNDO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA LEY DE PAVIMENTOS, CONTROL DE CALIDAD POR LABORATORIO CERTIFICADO, SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA DE ACUERDO A LA LEY DE REFERENCIA	EN LA CARRETERA INDUSTRIAL, TRAMO: AV. HACIENDA DEL SOL, CRUCE DE VIAS DE TREN (FRENTE INDUSTRIAS KAM) MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	15 de Julio del 2015	14 de Agosto del 2015	\$600,538.23	\$600,538.23	100%	100%
MGNL-PS-SOP-RP-10/2015-AD	ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO, DISEÑO DE ESPESORES PARA PAVIMENTO FLEXIBLE POR UN PROFESIONAL RESPONSABLE Y LA VALIDACION TECNICA POR UN SEGUNDO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA LEY DE PAVIMENTOS, CONTROL DE CALIDAD POR LABORATORIO CERTIFICADO, SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA DE ACUERDO A LA LEY DE REFERENCIA	EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN HIDALGO Y LOMA DEL TORO MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	15 de Julio del 2015	14 de Agosto del 2015	\$205,436.00	\$205,436.00	100%	100%

B

MGNL-PS-SOP-PP-11/2015-AD	RENTA DE CAMIÓN RIPA DE 20,000.00 LTS. DE CAPACIDAD PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	15 de Julio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$661,200.00	\$0.00	40%	0%
MGNL-PS-SOP-PP-12/2015-AD	Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público.	En Col. Valle de Lincoln del Municipio de García, N.L.	17 de Julio del 2015	15 de Septiembre del 2015	\$338,214.00	\$0.00	50%	0%
MGNL-PS-SOP-PP-13/2015-AD	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA DE AREAS MUNICIPALES Y ARROYOS	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	17 de Julio del 2015	15 de Octubre del 2015	\$598,560.00	\$0.00	30%	0%
MGNL-PS-SOP-PP-14/2015-AD	MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE BACHEO	EN COLS. VILLAS DEL PONIENTE, LOMAS RESIDENCIAL, LAS BUGAMBILIAS, VALLES DE LINCOLN, AMPLIACIÓN NOGALES E INFONAVIT LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	17 de Julio del 2015	15 de Octubre del 2015	\$687,086.76	\$0.00	30%	0%
MGNL-PS-SOP-PP-03/2015-IR	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	16 de Junio del 2015	31 de Octubre del 2015	\$1,081,120.00	\$0.00	50%	0%

**RECURSOS PROPIOS (RP)**

MGNL-SOP-PP-05/2015-IR	TRABAJOS DIVERSOS.	EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	17 de Julio del 2015	15 de Septiembre del 2015	\$919,261.72	\$0.00	50%	0%
MGNL-SOP-PP-06/2015-IR	TRABAJOS VARIOS.	EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	17 de Julio del 2015	15 de Septiembre del 2015	\$685,328.00	\$0.00	50%	0%
MGNL-SOP-PP-07/2015-IR	DESAZOLVE DESMONTE Y LIMPIEZA EN EL CAUCE DEL ARROYO BALLI.	EN EL TRAMO AGUAS ABAJO DEL PUENTE DEL BLDV. HEBERTO CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	17 de Julio del 2015	15 de Septiembre del 2015	\$1,498,400.00	\$0.00	50%	0%
MGNL-SOP-PP-01/2015-AD	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA	EN EL CASCO DE GARCÍA, N.L.	17 de Julio del 2015	16 de Agosto del 2015	\$113,711.49	\$113,711.49	100%	100%

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

MGNL-SOP-FISM-01/2015-AD	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN COL. RENACIMIENTO DE GARCÍA, N.L.	06 de Junio del 2015	06 de Julio del 2015	\$166,279.92	\$166,279.92	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-01/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN COL. JOSE PAEZ EN GARCÍA, N.L.	18 de Agosto del 2015	31 de Octubre del 2015	\$2,398,125.90	\$1,472,866.99	61%	61%
MGNL-SOP-FISM-02/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.	EN LA COL. LA CRUZ Y JOSE PAEZ DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	06 de Junio del 2015	21 de Julio del 2015	\$344,188.68	\$344,188.68	100%	100%
MGNL-SOP-FISM-03/2015-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A VIVIENDAS.	EN LAS COLS. AMP. LOS NOGALES, RENACIMIENTO Y SOBREVILLA EN GARCÍA, N.L.	18 de Agosto del 2015	17 de Octubre del 2015	\$1,848,348.63	\$554,504.89	0%	30%

*Handwritten mark*

**CONTINGENCIAS ECONOMICAS (CE)**

MGNL-SOP-CE-01/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7	EN COL. LOS PARQUES	03 de Julio del 2015	01 de Octubre del 2015	\$1,960,469.40	\$1,477,332.67	75%	75%
MGNL-SOP-CE-02/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7	EN COL. PASEO DE LAS TORRES	03 de Julio del 2015	01 de Octubre del 2015	\$2,028,862.75	\$1,750,587.87	86%	86%
MGNL-SOP-CE-03/2015-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7	EN COL. VALLE DE LINCOLN	03 de Julio del 2015	01 de Octubre del 2015	\$2,005,963.71	\$1,697,293.35	85%	85%

**SUBSEMUN**

MGNL-SOP-SUBSEMUN-01/2015-IR	INSTALACION Y MEJORA DE PARABUSES	EN AV. LINCOLN, AV. TITANIO, BLVD. HEBERTO CASTILLO Y AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	21 de Julio del 2015	19 de Octubre del 2015	\$1,730,070.52	\$519,021.15	50%	30%
------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	------------------------	----------------	--------------	-----	-----