

## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR

Nombre de la Obra: RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: GARCIA Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 04/04/2016

Fecha de inicio: 05/04/2016 Fecha de terminación: 18/08/2016  
Fecha real de inicio: 05/04/2016 Fecha real de terminación: 06/08/2016

Monto original contratado: \$1'879,200.00

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 05/04/16 al 19/04/16	0.00	\$309,024.00

Sub-Total \$309,024.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 20/04/16 al 15/07/16	0.00	\$1'240,272.00

Sub-Total \$1'240,272.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 16/07/16 al 30/07/16	0.00	\$233,856.00

Sub-Total \$233,856.00



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 01/08/16 al 06/08/16	0.00	\$ 96,048.00
Sub-Total			\$ 96,048.00

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
			<b>Total</b>
			<b>\$1'879,200.00</b>

Saldo: \$ 0.00


