

FINIQUITO DE OBRAOrigen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 20161.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-RP-14/2016-IR Nombre de la Obra: **REPOSICION DE PASTO
ARTIFICIAL Y
REPARACION DE
CANCHAS EN UNIDAD
DEPORTIVA BLU
DEMON.**Localidad: EN CALLE AVE. PERIFERICO
COL. BALCONES DE GARCIA. Municipio: GARCÍA, N.L.Número y fecha del contrato: 03/10/2016Fecha de inicio: 04/10/2016 Fecha de terminación: 03/12/2016
Fecha real de inicio: 04/10/2016 Fecha real de terminación: 23/11/2016Monto original contratado: \$2'553,818.65

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$766,145.60

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 04/10/16 al 27/10/16</u>	<u>336,554.20</u>	<u>\$ 785,293.14</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$ 785,293.14</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 28/10/16 al 23/11/16</u>	<u>429,591.40</u>	<u>\$ 983,527.48</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$ 983,527.48</u>

Estimaciones extraordinarias:
Aditivas: _____
Deductivas: _____
Extras: _____
Escalatorias: N° _____
Total \$2'534,966.22Saldo: \$18,852.43