



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR** Nombre de la Obra: **RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.**

Localidad: EN EL MUNICIPIO Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 02/01/2017

Fecha de inicio: 03/01/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 03/01/2017 Fecha real de terminación: 09/11/2017

Monto original contratado: \$2'088,000.00

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 03/01/17 al 28/02/17</u>	<u>0.00</u>	<u>\$ 339,300.00</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$ 339,300.00</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 01/03/17 al 15/03/17</u>	<u>0.00</u>	<u>\$ 102,312.00</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$ 102,312.00</u>

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 16/03/17 al 31/03/17	0.00	\$ 107,532.00
	Sub-Total		\$ 107,532.00
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 01/04/17 al 29/04/17	0.00	\$ 193,140.00
	Sub-Total		\$ 193,140.00
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
5	Del 01/05/17 al 15/05/17	0.00	\$ 102,312.00
	Sub-Total		\$ 102,312.00
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
6	Del 16/05/17 al 15/06/17	0.00	\$ 212,976.00
	Sub-Total		\$ 212,976.00
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
7	Del 16/06/17 al 16/07/17	0.00	\$ 209,844.00
	Sub-Total		\$ 209,844.00
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
8	Del 17/07/17 al 31/08/17	0.00	\$ 315,288.00
	Sub-Total		\$ 315,288.00

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
9	Del 01/09/17 al 30/09/17	0.00	\$ 201,492.00
Sub-Total			\$ 201,492.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
10	Del 01/10/17 al 09/11/17	0.00	\$ 303,804.00
Sub-Total			\$ 303,804.00

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$2'088,000.00

Saldo: \$ 0.00

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800