



FINIQUITO DE OBRA

Origen de FISE Ejercicio: 2017
recursos: _____

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISE-
01/2017-IR**

Nombre de la Obra: **RED DE DRENAJE
SANITARIO, RED DE
AGUA POTABLE,
CONSTRUCCIÓN DE
BANQUETAS
ESCALONADAS DE
CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE
ALUMBRADO
PÚBLICO Y
CONSTRUCCION DE
BANQUETAS
PEATONAL.**

Localidad: **EN CALLE BONIFACIO
SALINAS C/C VENUSTIANO
CARRANZA DE COL. JOSÉ
PAEZ Y CALLE NARANJO
COL. MIGUEL HIDALGO.**

Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: 04/10/2017

Fecha de inicio: 05/10/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 05/10/2017 Fecha real de terminación: 19/12/2017

Monto original contratado: \$2'567,902.41

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$770,370.72

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 06/10/17 al 01/12/17</u>	<u>580,700.71</u>	<u>\$1'354,968.32</u>
Sub-Total			<u>\$1'354,968.32</u>

fin de



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 02/12/17 al 19/12/17	179,262.65	\$418,279.53
Sub-Total			\$418,279.53

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		<u>10,407.36</u>	<u>24,283.84</u>
Deductivas:		<u> </u>	<u> </u>
Extras		<u> </u>	<u> </u>
Escalatorias:	N°	<u> </u>	<u> </u>
		Total	<u>\$2'567,902.41</u>

Saldo: \$0.00

fi de