

**TESORERÍA**  
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

10:34  
16 ENE 2025

**RECIBIDO**  
Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera  
Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales

11:40  
16 ENE 2025  
**RECIBIDO**  
García, N. L., 15 de enero del 2025  
No. de Oficio: SOP/MG/007/2025

**IGUALDAD E INCLUSIÓN**  
GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

LIC. GENARO RODRÍGUEZ TENIENTE  
DELEGADO ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN NUEVO LEÓN  
PRESENTE.-

16 ENE 2025  
11:43 am  
**RECIBIDO**  
SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2024**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de diciembre del año 2024.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027  
SECRETARÍA:  
Obras Públicas

ATENTAMENTE

H. CONGRESO DEL ESTADO OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
16 ENE 2025  
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES  
MONTERREY, N.L.

LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVAN  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

**IGUALDAD E INCLUSIÓN**  
GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

16 ENE 2025

**RECIBIDO**

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN


10:50 h  
11:00  
16 ENE. 2025  
Secretaría de Bienestar  
Delegado

**RECIBIDO**  
16 ENE 2025  
POR:  
HORA:

Recibido con Anexo

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027  
**RECIBIDO**  
16 ENE 2025  
DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
SECRETARÍA:

POR: c.c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda  
HORA: c.c.p./ Lic. Martha Patricia Herrera González / Secretaria de Igualdad e Inclusión  
c.c.p./ Lic. María Teresa Herrera Tejeda / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental  
c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales  
c.c.p./ Lic. Fidel Adón Cuellar Gutiérrez / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal de García, Nuevo León  
c.c.p./ Lic. Felipe Adrián Cadena Ordoñez / Secretario de la Contraloría, Finanzas y Administración Municipal de García, Nuevo León  
c.c.p. Archivo  
GQG /Carmen\*\*





ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GARCÍA  
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024 (RAMO 33)

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
EJERCICIO 2024  
PERÍODO DEL 01/10/DE 2024 AL 31/12/ DE 2024.  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
06	ENERO	2025

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-18/24-CP	Construcción de cancha de pasto sintético.	En Av. Santa María y Santa Susana en Col. Santa María en García, N.L.	100%	100%	20/05/2024 AL 17/08/2024	6,160,405.77	6,160,405.77								m2	2,849.16		3,168.30	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-19/24-CP	Construcción de obra pluvial.	En calle Agua Marina entre Las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L.	100%	100%	20/05/2024 AL 17/08/2024	10,752,692.20	10,752,692.20								m2	2,800.60		2,124.45	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-27/24-IR	Rehabilitación de áreas en centro comunitario para la creación de centro de desarrollo infantil.	En calle Valencia, Granada, Col. Alamedas, en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 10/08/2024	4,093,410.34	4,093,410.34								m2	1,099.72		1,403.03	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-30/24-IR	Construcción de Auditorio en Secundaria No. 11, Bicentenario La Independencia de México.	En calle Paseo de La Estación Col. Paseo de Capellanía en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 10/08/2024	2,950,265.72	2,950,265.72								m2	235.67		520.85	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-31/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	En calle Las Palmeras y Framboyanes y Agua Marina, Col. Paseo de Los Nogales en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 10/08/2024	2,344,052.36	2,344,052.36								m2	887.23		883.46	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-32/24-IR	Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa.	En calle Dr. Francisco Bolívar Zapata, Hospital Laguna y Fernando Guajardo en Col. Valle de San Blas en García, Nuevo León.	100%	100%	13/05/2024 AL 26/07/2024	2,027,972.27	2,027,972.27								m2	192.92		201.65	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-33/24-IR	Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa.	En calles Norte, Sur, Sexta y C.5 Col. Mirador de García, García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 28/07/2024	2,364,142.87	2,364,142.87								m2	468.51		449.70	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-34/24-IR	Rehabilitación de Cancha de Pasto Sintético (CECYTE).	Calle Silicio Col. Paseo de Las Minas en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 26/07/2024	4,012,708.45	4,012,708.45								m2	1,775.34		1,763.88	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-36/24-IR	Rehabilitación de plaza.	En calles Valle del Roble cruce con Valle de San Fernando y Valle Azul, Col. Héroes de Capellanía, Sector Valle en García N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 10/08/2024	2,705,337.52	2,705,337.52								m2	267.70		252.63	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-37/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Calle Valle de Luna y Valle Morelos entre Valle de Jiménez y Valle de Toluca, Col. Valle De Lincoln, Sector K, Parque Sector K en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 10/08/2024	1,413,510.12	1,413,510.12								m2	589.00		468.16	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-38/24-IR	Construcción de Aula en Escuela Hildebrando S. Garza.	En Av. Sierra Real, Colonia Sierra Real, en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 10/08/2024	3,079,366.33	3,079,366.33								m2	282.90		136.51	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-39/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético, baños y gradas.	Av. Lagos y Praderas Col. Paraje San José en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 26/08/2024	2,781,449.22	2,781,449.22								m2	1,550.35		1,841.00	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-40/24-IR	Remodelación de plaza.	En calles Villa Rodríguez cruce con Villa Toledo y Villa Real, Col. Héroes de Capellanía, Sector Villa, en García N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 26/08/2024	2,905,932.90	2,905,932.90								m2	491.00		472.55	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-41/24-IR	Rehabilitación de cancha.	En calle Nogal, Palo Blanco, Encino y Yuca, en Sector Nogales, en García Nuevo León.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,023,224.95	1,023,224.95								m2	439.40		437.49	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-43/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	En calle Villa Marsala y Villa Plazola en Col. Villa Nova Sector Nogal, en García, Nuevo León.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	2,569,284.70	2,569,284.70								m2	635.04		624.04	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-44/24-IR	Construcción de puente peatonal.	En calle Agua Marina entre las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,043,045.62	1,043,045.62								m2	15.60		22.32	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-50/24-IR	Remodelación de cancha polivalente.	En parque sobre Av. Portal de Lincoln en Col. Portal de Lincoln en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,468,448.37	1,468,448.37								m2	559.00		574.26	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-55/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	Calles San Roque, San Lázaro y San Jacinto Col. Valle de Lincoln, Sector Fralle en García N.L.	100%	100%	04/06/2024 AL 02/08/2024	1,101,700.82	1,101,700.82								m2	242.13		194.66	Terminada.
	N/A	-----	GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%	-----	500,000.00	500,000.00												
SUMA DE LA HOJA								55,296,950.53	55,296,950.53					54,047,331.36	54,047,331.36						
SUBTOTAL								55,296,950.53	55,296,950.53					54,047,331.36	54,047,331.36						
SUMA TOTAL								55,296,950.53	55,296,950.53					54,047,331.36	54,047,331.36						



LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVÁN SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

