



SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS
GARCÍA NUEVO LEÓN 2024-2027



TESORERÍA
GABINETE DE
BUEN GOBIERNO

10:34
16 ENE 2025

RECIBIDO

Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y
Organismos Paraestatales



CONTRALORÍA
GABINETE DE
BUEN GOBIERNO
Gobierno de la Gente
García
Administración Municipal 2024-2027

16 ENE 2025

RECIBIDO


García, N.L. a 15 de enero del 2025
No. de Oficio: SOP/MG/008/2025

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fondo de Desarrollo Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Ejercicio 2024**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de diciembre del año 2024**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE




IGUALDAD
E INCLUSIÓN
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

16 ENE 2025


RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVÁN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Lic. Martha Patricia Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
c.c.p Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Fidel Adón Cuellar Gutiérrez/ Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal de García, Nuevo León
c.c.p./ Lic. Felipe Adrián Cadena Ordoñez / Secretario de la Tesorería, Finanzas y Administración Municipal de García, Nuevo León
c.c.p. Archivo
GQG /Carmen**








ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2024
PERÍODO DEL 01/10/DE 2024 AL 31/12/ DE 2024.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (**X**)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
06	ENERO	2025

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA ¹ DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Entre calle Santa Lucía, San Claudio y San Cosme, Sector Santa Lucía Col. Santa María en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 11/07/2024	1,558,994.26		1,558,994.26			1,540,242.70		1,540,242.70			m2	459.76		471.20	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente y plaza.	En calle Creta entre calle Alcor y Andrómeda en Col. Valle de Lincoln, Sec. Elite Sur, en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 11/07/2024	2,043,380.60		2,043,380.60			2,023,657.53		2,023,657.53			m2	1,691.16		1,691.16	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-29/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calle Talio y Sodio, Col. Valle de Lincoln (Sector 7) en García, N.L. y Rehabilitación de Cancha Polivalente en calle Cobre y Alunita entre Fluorita y Galeana, Col. Valle de Lincoln (Sector 8) en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 11/07/2024	2,557,235.87		2,557,235.87			\$2,533,757.58		\$2,533,757.58			m2	1,183.50		1,252.08	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-42/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Entre calles Praderas de Galeana y Praderas de Michoacán, Col. Urbivilla del Prado en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,260,610.60		1,260,610.60			1,241,079.76		1,241,079.76			m2	451.50		468.00	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-45/24-IR	Remodelación de baños, construcción de oficinas e instalación de cerca perimetral de protección en Panteón Municipal Santo Cristo.	En Col. José Páez, entre calles Cam. al Panteón, Juárez y Morelos, en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,769,697.84		1,769,697.84			1,523,993.73		1,523,993.73			m2	63.60		71.35	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-46/24-IR	Rehabilitación de plaza (2da etapa).	Entre calles Sta. Isabel, Sta. Inés y Sta. Adela, Col. Santa Elena en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,579,135.09		1,579,135.09			1,562,980.76		1,562,980.76			m2	314.20		318.74	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-47/24-IR	Rehabilitación de plaza (2da etapa).	Calle Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, Dr. Miguel E. Bustamante y Dr. Salvador Zubirán en Col. Valle de San Blas en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,540,728.67		1,540,728.67			1,522,529.65		1,522,529.65			m2	70.88		67.35	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-48/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En Av. Dr. José Eleuterio González Col. San Blas en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,812,082.79		1,812,082.79			1,721,593.18		1,721,593.18			m2	639.71		625.32	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-49/24-IR	Colocación de reja perimetral en cancha de pasto sintético.	En calle Portal de Lincoln, Col. Portal de Lincoln en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,399,839.31		1,399,839.31			1,769,653.27		1,769,653.27			m1	247.13		247.13	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-51/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	Entre calles Av. P. Del Prado y Las Torres, Col. Urbivilla del Prado en García, N.L. (Parque Lineal).	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,617,547.78		1,617,547.78			1,536,994.97		1,536,994.97			m2	557.18		522.13	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-56/24-IR	Rehabilitación de canchas polivalentes.	Entre calles Águila y Cisne, Col. Las Lomas, Sector Quetzales, entre calle Av. Lomas Oriente, Palmeira y Fresno, Sec. Lomas Palmeira, Col. Las Lomas, y en calle Cerro de La Silla y Cerro Picachos en Col. Mitras Poniente, Sec. Urdiales en García, N.L.	100%	100%	04/06/2024 AL 17/08/2024	2,811,047.48		2,811,047.48			2,604,128.48		2,604,128.48			m2	931.95		919.84	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-57/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	En calle Dr. José Eleuterio González Oriente, en Col. San Blas en García, N.L.	100%	100%	04/06/2024 AL 02/09/2024	1,352,066.86		1,352,066.86			1,333,293.48		1,333,293.48			m2	431.36		428.64	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-58/24-IR	Rehabilitación de plaza.	Calle Oasis de Gobi, Oasis de China y Oasis de García, en Privadas Oasis de García, en García, N.L.	100%	100%	04/06/2024 AL 02/09/2024	\$1,193,110.53		\$1,193,110.53			\$1,179,691.62		\$1,179,691.62			m2	318.85		306.91	Terminada.
SUMA DE LA HOJA								22,495,477.68		22,495,477.68			22,093,596.71		22,093,596.71							
SUBTOTAL								22,495,477.68		22,495,477.68			22,093,596.71		22,093,596.71							
SUMA TOTAL								22,495,477.68		22,495,477.68			22,093,596.71		22,093,596.71							



LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVÁN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-22/24-CP	Reconstrucción de pavimento.	En calle Av. Morelos entre Av. Monterrey y Av. Joyas Europeas, en Privada Oasis de García en García, N.L.	30%	30%	20/05/2024 AL 17/08/2024	6,573,848.38		6,573,848.38			1,956,048.11		1,956,048.11			m2	3,726.70		3,726.70	En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-23/24-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Gasa de Retorno frente a Fuerza Civil en Av. Abraham Lincoln, Col. Mitras Poniente en García, N.L.	95%	30%	20/05/2024 AL 17/08/2024	12,102,422.18		12,102,422.18			3,610,401.19		3,610,401.19			m2	4,372.85		4,372.85	En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-35/24-IR	Reconstrucción de pavimento.	En calle Morelos entre calle Victoria y Ocampo en Cabecera Municipal en García, N.L.	100%	30%	13/05/2024 AL 11/07/2024	1,854,702.45		1,854,702.45			551,025.69		551,025.69			m2	876.63		807.63	Terminada.
SUMA DE LA HOJA								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							
SUBTOTAL								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							
SUMA TOTAL								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RECIBIDO

16 ENE 2025

SECRETARÍA: DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

POR: Ana K. Anargado Rmz

HORA: 13:40 hr

NLE IGUALDAD E INCLUSIÓN
GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

16 ENE 2025

RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios
Organismo Federal

RECIBIDO

16 ENE 2025

TESORERÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO

16 ENE 2025

DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVÁN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RECIBIDO

16 ENE 2025

POR: malva

HORA: 07:17

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/24-AD	Rehabilitación de alumbrado público.	En Plaza Real de Capellanía, calle Capellanía, y calle Sevilla, Col Real de Capellanía, En García N.L.	100%	100%	09/02/2024 AL 23/02/2024	299,809.00		299,809.00			297,002.46		297,002.46			pza.	9.00		9.00	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/24-AD	Construcción de alumbrado en parque.	En Av. Portal de Lincoln y Portal Padilla, En Col. Portal de Lincoln en Municipio de García N.L.	100%	100%	15/03/2024 AL 29/03/2024	425,381.99		425,381.99			406,888.04		406,888.04			pza.	9.00		9.00	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/24-AD	Construcción de barandales para seguridad de los peatones.	En diferentes canales pluviales del Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	15/03/2024 AL 29/03/2024	495,810.02		495,810.02			481,864.77		481,864.77			ml	106.84		106.84	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-09/24-AD	Alumbrado Público.	En Av. Abraham Lincoln y calle Real de Minas, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García, N.L.	100%	100%	25/03/2024 AL 08/04/2024	247,166.15		247,166.15			239,816.45		239,816.45			pza.	3.00		3.00	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/24-AD	Construcción de alumbrado público.	En Col. Real de San Joaquín de calle Matamoros hasta calle Lugo, Col. Encinos Residencial Municipio de García N.L.	100%	100%	25/03/2024 AL 08/04/2024	448,086.02		448,086.02			438,492.86		438,492.86			pza.	7.00		7.00	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/24-IR	Construcción de reja perimetral para seguridad de la ciudadanía en terreno de campo de futbol americano.	Ubicado en Av. Abraham Lincoln y Libramiento Noreste a un lado de la Preparatoria Militarizada, Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	30/04/2024 AL 29/05/2024	1,454,003.08		1,454,003.08			1,253,152.90		1,253,152.90			ml	468.14		400.12	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/24-IR	Trabajos de mejoramiento de camino rural.	En Camino a Sabanillas desde Ejido Sabanillas a Carretera García-Los Fierros en García N.L.	100%	100%	30/04/2024 AL 29/05/2024	1,848,478.00		1,848,478.00			1,828,837.92		1,828,837.92			m2	33,198.24		33,198.24	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-20/24-CP	Construcción de andadores, banquetas perimetrales y vitapista en Parque Lineal Mitras Poniente.	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosi en Mitras Poniente García N.L.	100%	100%	20/05/2024 AL 16/09/2024	29,225,903.48		29,225,903.48			25,647,789.51		25,647,789.51			m2	13,561.44		12,307.30	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-21/24-CP	Alumbrado en Parque Lineal Mitras Poniente.	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosi en Mitras Poniente en García N.L.	100%	100%	20/05/2024 AL 17/08/2024	6,185,141.72		6,185,141.72			6,275,602.89		6,275,602.89			pza.	117.00		118.00	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-28/24-IR	Suministro e instalación de materiales y equipos de media tensión en parque lineal mitras poniente.	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosi en Mitras Poniente García N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 11/07/2024	4,029,758.58		4,029,758.58			4,081,879.45		4,081,879.45			ml	1,380.00		1,344.00	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-53/24-AD	Puente peatonal.	Ubicado en calle Ibiza y Av. Los Ángeles entre Colonias Punta Diamante y Arboledas en García N.L.	100%	100%	21/05/2024 AL 04/06/2024	447,389.12		447,389.12			298,092.72		298,092.72			ml	4.60		6.10	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-54/24-AD	Iluminación en parque.	Av .Lincoln y Veranda en varios Sectores del Fracc. Veranda en García N.L.	100%	100%	21/05/2024 AL 04/06/2024	374,295.00		374,295.00			359,495.52		359,495.52			pza.	16.00		16.00	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-59/24-AD	Construcción de drenaje sanitario en Escuela Primaria Sra. Dolores Morales de Lobo.	Ubicada en Prolongación Ruiz Cortines, S/N, García, N.L.	100%	100%	17/06/2024 AL 01/07/2024	245,045.33		245,045.33			235,271.37		235,271.37			ml	159.78		159.78	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-60/24-AD	Trabajos de rehabilitación de áreas viales y pluviales.	En diferentes colonias del Municipio de García, N.L.	100%	100%	02/07/2024 AL 16/07/2024	451,784.41		451,784.41			440,699.30		440,699.30			m2	29.06		29.98	Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-62/24-AD	Trabajos de rehabilitación de áreas viales, pluviales, peatonales y andadores.	En Diferentes Colonias del Municipio de García, N.L.	100%	100%	19/07/2024 AL 28/07/2024	137,840.29		137,840.29			126,978.53		126,978.53			pza.	1.00		1.00	Terminada.