

11:35  
 17 ENE 2023  
*Eliscu*  
**RECIBIDO**  
*c/anexo (3) folios en copia simple*

García, N.L. a 16 de enero del 2023  
 No. de Oficio: SOP/MG/020/2023

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES PRESENTE.-

18 ENE 2023  
 11:45 am  
**RECIBIDO**  
 SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

Por medio de este conducto me permito enviarle el 4to. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2022. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de diciembre del año 2022.



*Anexa copia simple (4) hojas.*

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.


Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

ATENTAMENTE

*[Firma]*  
**ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA**  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda  
 c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión  
 c.c.p Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental  
 c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal  
 c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal  
 c.c.p. Archivo  
 CTG /Carmen



*-de recibe con copia y - anexa 03 tras folios-*



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2022  
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2022 AL 31/12/ DE 2022.



NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	ENERO	2023



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					ACUMULADO FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-32/22-CP	Rehabilitación de cancha de pasto sintético y baños en parque "El General".	Calle Diamante entre calle 16 de septiembre Col. San José 3er. Sector, García, N.L.	100%	100%	20/07/2022 AL 16/11/2022	7,253,925.97		7,253,925.97					7,210,135.37		7,210,135.37			m2	5,000.00		4,885.45	Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-34/22-IR	Rehabilitación de plaza pública.	Ubicada en Av. Sor Juana Inés de La Cruz entre Fray García de Cisneros y Fray Bartolomé de Las Casas, Col. Sobre Villa, García, N.L.	100%	100%	21/07/2022 AL 18/09/2022	\$1,082,266.87		\$1,082,266.87				1,048,203.38		1,048,203.38			m2	1,828.68		1,828.68	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-35/22-IR	Construcción de cancha polivalente.	Ubicada en calle Pasionaria y Bugambillas Fracc. Bugambillas, García, N.L.	100%	100%	21/07/2022 AL 18/09/2022	\$1,855,858.42		\$1,855,858.42				1,828,342.46		1,828,342.46			m2	608.00		827.01	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-36/22-IR	Rehabilitación de plazas públicas.	Ubicadas en calle Misión Agua Azul entre Av. Lincoln y calle Misión San Diego Colonia Misión San Juan, García, N.L.	100%	100%	21/07/2022 AL 18/09/2022	\$1,733,174.25		\$1,733,174.25				1,712,647.43		1,712,647.43			m2	833.34		833.14	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-37/22-IR	Rehabilitación de plazas y cancha polivalente.	En diferentes Sectores 1.-Sector Los Alpes 2.- Sector Del Pedregal 3.-Sector Diamante. en Av. de Las Cumbres de Av. Cumbres Madeira a calle de la Cañada Col Lomas Jardines en el Municipio de García, N.L.	100%	100%	21/07/2022 AL 18/10/2022	\$3,092,585.03		\$3,092,585.03				3,628,529.46		3,628,529.46			m2	1,500.00		1,357.25	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-38/22-IR	Construcción de cancha de pasto sintético.	En Av. Bosque de las Lomas, Bosque Alemán y Bosque Búlgaro, en Col. Las Lomas Sector Bosques, García, N.L.	100%	100%	21/07/2022 AL 18/10/2022	\$1,979,462.66		\$1,979,462.66				1,897,212.26		1,897,212.26			m2	1,128.00		1,127.24	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-39/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Ubicada en calles Sierra Papagayos, Sierra Mauricio y Sierra del Fraile Col. Mitras Poniente Sector Bolívar García, N.L.	100%	100%	21/07/2022 AL 18/10/2022	\$1,102,086.77		\$1,102,086.77				1,081,559.56		1,081,559.56			m2	288.67		337.50	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-40/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calle Grutas de Tolongo Col. Valle de Las Grutas 1er. Sector García N.L.	100%	100%	21/07/2022 AL 18/10/2022	1,099,327.02		1,099,327.02				1,083,780.65		1,083,780.65			m2	490.32		525.39	Terminada	

SUMA DE LA HOJA  
 SUBTOTAL  
 SUMA TOTAL

19,198,686.99		19,198,686.99		19,490,410.58		19,490,410.58
19,198,686.99		19,198,686.99		19,490,410.58		19,490,410.58
19,198,686.99		19,198,686.99		19,490,410.58		19,490,410.58



*[Handwritten Signature]*  
 ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS







ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GARCÍA  
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
EJERCICIO 2022  
PERÍODO DEL 01/10/DE 2022 AL 31/12/ DE 2022.  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	ENERO	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					ACUMULADO FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-01/22-IR	Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático..	Col. San José 3 Sector García, N.L.	100%	100%	01/02/2022 AL 02/03/2022	1,052,214.05		1,052,214.05					1,039,413.19		1,039,413.19			ml	154.40		154.40	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/22-IR	Rehabilitación de rejillas en obras pluviales.	En calle de 16 de Septiembre cruz con calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de Olmo, Col. Las Villas Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	15/02/2022 AL 16/03/2022	810,605.10		810,605.10					765,136.54		765,136.54			m2	24.35		24.35	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/22-IR	Rehabilitación de canal existente y construcción de obra pluvial.	En calle Real de Minas cruce con minería, Col. Valle de Lincoln, García, Nuevo León.	100%	100%	01/03/2022 AL 30/03/2022	2,036,312.51		2,036,312.51					2,280,686.90		2,280,686.90			ml	23.17		46.34	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/22-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Av. Heberto Castillo entre Luis Donaldo Colosio y Libramiento Noreste y En Av. Luis Donaldo Colosio desde Heberto Castillo hasta Libramiento Noreste, Municipio de García, N.L.	100%	100%	01/03/2022 AL 28/05/2022	1,640,959.75		1,640,959.75					1,622,550.12		1,622,550.12			pzas.	122.00		181.00	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Colon en su cruce con calle Zaragoza Col. Centro en Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	21/02/2022 AL 07/03/2022	340,049.80		340,049.80					298,973.31		298,973.31			m2	8.19		8.19	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/22-AD	Construcción de banquetas.	En Col. Las Lomas Sector Bosques en Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo León.	100%	100%	21/02/2022 AL 07/03/2022	251,592.57		251,592.57					246,811.54		246,811.54			m2	323.10		323.10	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/22-AD	Construcción de muro de contención con concreto reforzado etapa 2 en deslave de carril en un costado de canal pluvial.	Calle Capellanía y Mezquites y Abeto, Colonia Real de Capellanía García N.L.	100%	100%	01/03/2022 AL 15/03/2022	412,170.86		412,170.86					407,224.79		407,224.79			ml	18.30		18.30	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/22-IR	Construcción de andadores.	A lo Largo Av. Bicentenario, Col. Mitras Bicentenario, García, N.L.	100%	100%	28/03/2022 AL 26/05/2022	1,790,605.67		1,790,605.67					1,769,138.02		1,769,138.02			m2	2,171.86		2,146.63	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-16/22-CP	Construcción de drenaje pluvial segunda etapa.	En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, García, N.L.	100%	100%	02/05/2022 AL 29/08/2022	7,404,939.19		7,404,939.19					7,490,996.15		7,490,996.15			ml	292.20		292.20	Terminada			
URBANIZACION	N/A	MGNL-FTM-17/22-AD	Construcción de andador peatonal y alumbrado público para seguridad de la ciudadanía.	En Calle Prof. Victoriano Treviño, Cabecera Municipal, García, N.L.	100%	100%	05/04/2022 AL 19/04/2022	445,449.84		445,449.84					442,439.16		442,439.16			m2	131.65		97.14	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-20/22-IR	Rehabilitación de andador y canal pluvial.	Frente al CECYTE Av. Titánio Col. Paseo de La Minas Municipio de García, N.L.	100%	100%	11/05/2022 AL 09/07/2022	904,200.36		904,200.36					895,111.35		895,111.35			m2	224.25		244.02	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-21/22-IR	Construcción de alumbrado público.	Calle Juárez entre calle sin nombre y calle Santa Inés Col. La Cruz García, N.L.	100%	100%	11/05/2022 AL 08/08/2022	1,149,338.68		1,149,338.68					1,134,291.41		1,134,291.41			ml	880.00		827.50	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-22/22-IR	Adecuación de camellones centrales y señalamiento horizontal.	Av. Abraham Lincoln cruz con Av. Jardín de Las Lomas en Col. Villas del Poniente y Av. Sor Juana Inés de La Cruz con Av. Heberto Castillo en Col Privada de Las Villas en García, N.L.	100%	100%	11/05/2022 AL 08/08/2022	1,880,632.43		1,880,632.43					1,849,994.62		1,849,994.62			ml	291.27		291.27	Terminada			
URBANIZACION	N/A	MGNL-FTM-23/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Dr. González entre Prolongación Hidalgo y Juárez en Col. Centro Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	17/05/2022 AL 31/05/2022	173,402.99		173,402.99					170,819.13		170,819.13			m2	2.88		2.88	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-25/22-IR	Construcción de banquetas, adecuación de pavimento y rehabilitación de alumbrado público.	Av. Las Villas y Calle Hacienda San Ángel En Col. Hacienda del Sol y Privada Las Villas en Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	31/05/2022 AL 29/07/2022	1,785,598.57		1,785,598.57					2,063,557.60		2,063,557.60			m2	1,000.00		982.50	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-26/22-IR	Renivelación de pavimento.	En diferentes zonas, en el Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	31/05/2022 AL 28/08/2022	935,093.05		935,093.05					918,709.89		918,709.89			m2	938.77		938.77	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-27/22-IR	Recarpeteo de pavimento y bacheos.	Calle Hidalgo de calle Lerdo de Tejada a calle Arnulfo García, Cabecera Municipal, García, N.L.	100%	100%	31/05/2022 AL 29/07/2022	3,523,680.67		3,523,680.67					3,457,111.09		3,457,111.09			m2	4,421.30		4,346.94	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-33/22-AD	Rehabilitación de luminarias dañadas.	En cabecera municipal en calles: Av. Juárez, Arnulfo García, Genaro Garza Ayala y calle del Mercado y en Col. Valle de San Felipe entre calle San Andrés y Santa María en Municipio de García Nuevo León.	100%	100%	27/06/2022 AL 11/07/2022	424,419.76		424,419.76					416,097.75		416,097.75			pzas.	48.00		48.00	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-48/22-AD	Rehabilitación de rejillas de captación pluvial.	En Distintos Puntos del Municipio de García, N.L.	100%	100%	11/08/2022 AL 25/08/2022	439,219.84		439,219.84					430,879.89		430,879.89			m2	52.12		52.12	Terminada			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-63/22-IR	Reconstrucción de pavimento.	En Calle Heberto Gaspar Martínez Entre Calle Marqués y Calle Margarita, Col. Las Villas en Municipio de García N.L.	100%	100%	28/09/2022 AL 26/11/2022	2,682,886.30		2,682,886.30					3,363,545.00		3,363,545.00			m2	2,384.00		3,021.18	Terminada			
SUMA DE LA HOJA								30,083,371.99		30,083,371.99				31,063,487.44		31,063,487.44											
SUBTOTAL								30,083,371.99		30,083,371.99				31,063,487.44		31,063,487.44											
SUMA TOTAL								30,083,371.99		30,083,371.99				31,063,487.44		31,063,487.44											



ARQ. OPRIANO TORRES GARCÍA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2022  
 PERÍODO DEL 01/10/DE 2022 AL 31/12/ DE 2022.



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCÍA  
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	ENERO	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-29/22-CP	Rehabilitación de pavimento y bacheo.	En Av. Morelos entre calle Mariano Escobedo y calle Victoria en Cabecera Municipal, García, N.L.	100%	100%	20/07/2022 AL 17/10/2022	4,771,156.54		4,771,156.54				4,911,221.10		4,911,221.10			m2	6,990.46		6,856.72	Terminada				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-31/22-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Av. Las Torres entre calle Capellania y calle Málaga en Col Real de Capellania en Municipio de García Nuevo León.	100%	100%	20/07/2022 AL 17/10/2022	4,999,682.02		4,999,682.02				4,957,424.75		4,957,424.75			m2	3,216.00		3,153.42	Terminada				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-42/22-IR	Reconstrucción de pavimento.	En Av. General Treviño entre calle Cuauhtémoc y calle Lerdo de Tejada en Cabecera Municipal del Municipio de García Nuevo León.	100%	100%	21/07/2022 AL 18/10/2022	3,092,383.99		3,092,383.99				3,004,950.49		3,004,950.49			m2	2,678.50		2,593.26	Terminada				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-44/22-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Av. Juárez entre calle Colon y Calle Benito Juárez en Col La Cruz en Municipio de García Nuevo León.	100%	30%	24/08/2022 AL 21/12/2022	4,999,100.42		4,999,100.42				4,988,726.60		4,988,726.60			m2	3,190.40		3,274.35	Terminada				
SUMA DE LA HOJA								17,862,322.97		17,862,322.97				17,862,322.94		17,862,322.94											
SUBTOTAL								17,862,322.97		17,862,322.97				17,862,322.94		17,862,322.94											
SUMA TOTAL								17,862,322.97		17,862,322.97				17,862,322.94		17,862,322.94											

CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2023  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N.L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRIA DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2023  
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  
 ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2023  
 POR: Jara 10  
 HORA: 10:10

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS  
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2023  
 POR: Rocio R  
 HORA: 13:12h

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN  
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024  
 SECRETARÍA DE  
 OBRAS PÚBLICAS