

Informe Avance Físico Financiero 2024 FEBRERO

2022

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-66/22-CP	Construcción de cancha de pasto sintético de fútbol americano.	Ubicada en la Col. Mitras Poniente, en el municipio de García, Nuevo León.	12 de diciembre de 2022	07 de septiembre de 2023	09 de diciembre de 2022	\$23,267,551.28	\$19,520,834.33	100%	84%

2023

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/23-CP	Construcción de clínica municipal.	Ubicada en calle Juárez y calle Primera, Col. La Cruz, en el Municipio de García, Nuevo León.	08 de marzo de 2023	01 de marzo de 2024	07 de marzo de 2023	\$61,878,698.28	\$29,388,988.66	45%	47%
OP-MGNL-RP-48/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente, construcción de reja perimetral, restauración de banquetas y tenso cubiertas.	Col. Valle de Las Cumbres y Col. Héroes de Capellanía, Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$1,146,998.72	#¡REF!	100%	#¡REF!
OP-MGNL-RP-53/23-IR	Construcción de Espacio Integral de Atención de la Violencia Familiar y de Género (EIA).	Ubicado En Av. Antiguo Camino a San José, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García N.L.	09 de octubre de 2023	07 de diciembre de 2023	06 de octubre de 2023	\$980,555.57	#¡REF!	100%	#¡REF!
OP-MGNL-RP-56/23-CP	Construcción de Centro de Innovación y Rehabilitación de Áreas en Interior de Gimnasio Municipal.	En Av. de la Hacienda entre calle Conquista y Logroñés, en Col. Valle de Lincoln, Sector San José, en García N.L.	07 de noviembre de 2023	04 de mayo de 2024	06 de noviembre de 2023	\$13,704,236.97	\$2,478,974.84	5%	18%
OP-MGNL-RP-57/23-IR	Pavimentación asfáltica.	Ubicada en Camino Vecinal entre calle Matamoros y calle Lugo, en Las Colonias Real de San Joaquín y Encinos Residencial en García, N.L.	07 de noviembre de 2023	05 de enero de 2024	06 de noviembre de 2023	\$1,656,798.14	\$0.00	100%	0%
OP-SR-MGNL-RP-67/23-IR	Proyecto Ejecutivo para la construcción de paso superior vehicular.	En la intersección del Blvd. Heberto Castillo y Blvd. Luis Donald Colosio, en el Municipio de García, Nuevo León.	19 de diciembre del 2023	07 de enero del 2024	18 de diciembre de 2023	\$1,404,849.31	#¡REF!	100%	#¡REF!

2024

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/24-CP	Construcción de paso superior vehicular.	En la intersección del Blvd. Heberto Castillo y Blvd. Luis Donald Colosio, en el Municipio de García, N.L.	20 de febrero de 2024	16 de septiembre de 2024	19 de febrero de 2024	\$209,494,964.50	\$0.00	5%	0%
OP-MGNL-RP-02/24-CP	Ampliación de vialidad.	Av. Hacienda del Sol hasta Av. Las Torres, Col. Hacienda del Sol, Municipio de García, Nuevo León.	20 de febrero de 2024	18 de junio de 2024	19 de febrero de 2024	\$10,875,724.32	\$0.00	5%	0%
OP-MGNL-RP-03/24-CP	Construcción de pavimento.	En calle: Plaza La Villa, Plaza Imam, Plaza Jardín, Plaza La Villa En Col. Paseo Alamedas, Municipio de García, Nuevo León.	20 de febrero de 2024	18 de junio de 2024	19 de febrero de 2024	\$7,542,270.12	\$0.00	10%	0%
OP-MGNL-FTM-04/24-AD	Rehabilitación de alumbrado público.	En Plaza Real de Capellanía, calle Capellanía, y calle Sevilla, Col Real de Capellanía, En García N.L.	09 de febrero de 2024	23 de febrero de 2024	08 de febrero de 2024	\$297,002.46	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-RP-05/24-AD	Limpieza y deshierbe de canal natural.	En un costado de calle Villa Burgos y Villa Valencia en colonia Villa Azul en García N.L.	22 de febrero de 2024	07 de marzo de 2024	21 de febrero de 2024	\$489,851.90	\$0.00	50%	0%