


**MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2012-2015**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




SOP/MG/013/2015

**LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA OSÓRIO
DELEGADO FEDERAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE.-**


Por medio de este conducto me permito enviarle el **Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa del HABITAT del Ejercicio 2014**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2014**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.


Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




**ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 16 DE ENERO DEL 2015**



**ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO**



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./Federico Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Gilberto Mireles Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. María Guadalupe Preciado Ovalle / Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
- c.c.p. Archivo
- JHM/Carmen*





ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: HABITAT

HABITAT
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2014
PERIODO DEL 01/10/DE 2014 AL 31/12/ DE 2014.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

García
HISTORIA, MAGIA Y CULTURA - 2012-2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
2	ENERO	2015

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS						
INFRAESTRUCTURA BÁSICA	N/A	PH/19/1/ME/0465	ALUMBRADO PÚBLICO DE COL. RENACIMIENTO A COL. PÁEZ.	GARCÍA / COL. RENACIMIENTO A COL. PÁEZ.	100%	100%	07/10/2014 - 06/12/2014	1,103,333.00	661,999.80		441,333.20			1,098,555.31	659,133.19		439,422.12			LUMINARIAS	62		62				
INFRAESTRUCTURA BÁSICA	N/A	PH/19/1/ME/0466	ALUMBRADO PÚBLICO COL. LA CRUZ HASTA LA CRUZ VERDE	GARCÍA / COL. LA CRUZ HASTA LA CRUZ VERDE	100%	99%	04/10/2014 - 03/12/2014	700,000.00	420,000.00		280,000.00			694,725.41	416,835.25		277,890.16			LUMINARIAS	34		34				
INFRAESTRUCTURA BÁSICA	N/A	PH/19/1/ME/0464	ALUMBRADO PÚBLICO EN COL. AMPLIACIÓN NOGALES	GARCÍA / COL. AMPLIACIÓN NOGALES	100%	100%	04/10/2014 - 03/12/2014	503,333.00	301,999.80		201,333.20			503,331.23	301,998.74		201,332.49			LUMINARIAS	26		26				
EQUIPAMIENTO URBANO	N/A	PH/19/1/ME/0647	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. RENACIMIENTO	GARCÍA / COL. RENACIMIENTO	100%	100%	28/10/2014 - 31/12/2014	660,000.00	396,000.00		264,000.00			659,585.79	395,751.47		263,834.32			LOTES	7		7				
PROTECCIÓN URBANA	N/A	PH/19/1/ME/0634	DRENAJE PLUVIAL EN COL. RENACIMIENTO	GARCÍA / COL. RENACIMIENTO	100%	100%	28/10/2014 - 31/12/2014	540,000.00	324,000.00		216,000.00			537,685.30	322,611.18		215,074.12			M.L.	100		100				
EQUIPAMIENTO URBANO	N/A	PH/19/1/ME/0648	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. AMPLIACIÓN NOGALES	GARCÍA / COL. AMPLIACIÓN NOGALES	100%	100%	28/10/2014 - 31/12/2014	660,000.00	396,000.00		264,000.00			655,262.34	393,157.40		262,104.94			LOTES	7		7				
EQUIPAMIENTO URBANO	N/A	PH/19/1/ME/0646	CONSTRUCCION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. RENACIMIENTO	GARCÍA / COL. RENACIMIENTO	100%	100%	28/10/2014 - 31/12/2014	4,166,667.00	2,500,000.20		1,666,666.80			4,160,931.37	2,496,558.82		1,664,372.55			M2	568.8		568.8				
EQUIPAMIENTO URBANO	N/A	PH/19/1/ME/0649	CONSTRUCCION DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. AMPLIACIÓN NOGALES	GARCÍA / COL. AMPLIACIÓN NOGALES	100%	100%	28/10/2014 - 31/12/2014	4,166,667.00	2,500,000.20		1,666,666.80			4,167,389.23	2,500,433.54		1,666,955.69			M2	568.8		568.8				
SUMA DE LA HOJA								12,500,000.00	7,500,000.00		5,000,000.00			12,477,465.98	7,486,479.59		\$ 4,990,986.39										
SUBTOTAL								12,500,000.00	7,500,000.00		5,000,000.00			12,477,465.98	7,486,479.59		\$ 4,990,986.39										
SUMA TOTAL								12,500,000.00	7,500,000.00		5,000,000.00			12,477,465.98	7,486,479.59		\$ 4,990,986.39										

RECIBIDO
Tesorería
21 ENE 2015
S.19
ADMINISTRACION
2012-2015

[Signature]
ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
21 ENE 2015
TRANSPARENCIA GOBIERNO

EL CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
21 ENE 2015
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

ASUNTO
RECIBIDO
21 ENE 2015
POR: Lic. Castañeda HORA: 3:18

RECIBIDO
17:35 hrs
21 ENE 2015
ADMINISTRACION
2012-2015

c/1 anexo
en copia
simple.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO
TERRITORIAL Y URBANO
11:31 hrs
21 ENE 2015
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO
RECIBIDO
21 ENE. 2015
DELEGACION
ESTATAL NUEVO LEON