



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GARCÍA NUEVO LEÓN 2021-2024



García

SOMOS FAMILIA | 2021-2024

NLM TESORERÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO

11:46h
16 OCT 2023

ROSARIO RECIBIDO

Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales

LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS SECRETARIA DE BIENESTAR PRESENTE.-

García, N.L. a 13 de octubre del 2023
No. de Oficio: SOP/IMG/544/2023




Se recibe con copia anexa en informe en una hoja

Por medio de este conducto me permito enviarle el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de septiembre del año 2023.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.


Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



NLM CONTRALORÍA GABINETE DE BUEN GOBIERNO

16 OCT 2023

RECIBIDO

[Handwritten signature]
Clarexa



Recibido con anexo



NLM IGUALDAD E INCLUSIÓN GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

16 OCT 2023

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
- c.c.p./ Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen**

www.garcia.gob.mx

Av. Heberto Castillo #200, Col. Paseo De Las Minas, García, N.L.

C.P. 66000

Tel. 81-81-24-88-00



ESTADO: NUEVO LEON
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (RAMO 33)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FISICO-FINANCIERO (PEOS)
 EJERCICIO 2023
 PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023 DE 2023.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO ()

TESORERIA
 GABINETE DE BUEN GOBIERNO

16 OCT 2023

RECIBIDO
 Subsecretaría de Egresos y Planeación
 Dirección de Atención a Municipios
 Organismos Paralelos

16 OCT 2023

16 OCT 2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.		PART.	APROBADAS	MODIFICADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-29/23-CP	Construcción de drenaje pluvial	En calle Polvorín y calle Tebelo, Col. Las Nogales, en Municipio de Garcia, N.L.	30%	30%	01/09/2023 AL 28/11/2023	7,860,555.90				2,344,466.59	2,344,466.59		1,816.90			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-30/23-CP	Construcción de drenaje pluvial en etapa CP	En Av. Camino a Ibarra y calles San Antonio, San Felipe, San Felipe de San Felipe, en Municipio de Garcia, N.L.	30%	30%	01/09/2023 AL 28/11/2023	6,749,567.44				2,012,613.07	2,012,613.07		793.68			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-33/23-IR	Rehabilitación de cancha y plaza.	En calle Francisco Javier con Jilisco, Col. Miras, en Municipio de Garcia, N.L.	100%	100%	28/07/2023 AL 23/09/2023	1,107,203.25	1,107,203.25			327,284.55	327,284.55		286.00			Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-34/23-IR	Rehabilitación de cancha y plaza	En calle Carlos Calvo San Andrés y Santa Cruz, Sector Casadiazar, Col. Miras, en Municipio de Garcia, N.L.	100%	40%	28/07/2023 AL 23/09/2023	1,106,090.89	1,106,090.89			440,970.57	440,970.57		295.00			Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-35/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente y plaza	En calles Vías Férreas y calle de Las Garzas, en Municipio de Garcia, N.L.	30%	30%	28/07/2023 AL 23/10/2023	3,178,144.30	3,178,144.30			945,747.61	945,747.61		693.00			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-36/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente	En Calle Cadre y Alameda entre Fuentes y Gabriela Col. Valle de Lincoln, (Sector B) en Municipio de Garcia, N.L.	30%	30%	28/07/2023 AL 23/10/2023	3,416,515.76	3,416,515.76			1,007,540.55	1,007,540.55		2,857.00			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-37/23-IR	Construcción de cancha de pasto sintético	En calle Crda entre calles Andromeda y Piyaseti, Cd. Valle de Lincoln Elite Sur Sector 1 en Municipio de Garcia, N.L.	30%	30%	28/07/2023 AL 23/10/2023	2,596,653.77	2,596,653.77			745,912.40	745,912.40		480.16			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-38/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente	En Av. Bosques entre calles Empressa y Andino, Cd. Parque San José Sector Bosques en Municipio de Garcia, N.L.	100%	45%	28/07/2023 AL 23/09/2023	865,507.65	865,507.65			399,401.22	399,401.22		377.10			Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-39/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente	En calle Bosque Arbolado Y Av. Las Lomas Oriente en Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de Garcia, N.L.	100%	0%	28/07/2023 AL 23/09/2023	695,081.35	695,081.35			0.00	0.00		275.28			Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-40/23-IR	Construcción de cancha polivalente y pabellón en plaza pública	En Calle Bosque Arbolado Y Av. Las Lomas Oriente en Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de Garcia, N.L.	50%	30%	28/07/2023 AL 23/10/2023	2,225,513.09	2,225,513.09			651,075.43	651,075.43		450.00			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-41/23-IR	Rehabilitación de plaza	En Av. Portal de Lincoln y Portal Padilla, en Cd. Portal de Lincoln en Municipio de Garcia, N.L.	80%	30%	28/07/2023 AL 23/10/2023	3,319,419.75	3,319,419.75			984,740.79	984,740.79		2,001.00			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-42/23-IR	Rehabilitación de cancha cubierta	En Av. Portal de Lincoln y Portal Padilla, en Cd. Portal de Lincoln en Municipio de Garcia, N.L.	100%	30%	28/07/2023 AL 23/09/2023	1,090,165.03	1,090,165.03			323,709.31	323,709.31		278.21			Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-43/23-IR	Rehabilitación de plaza y cancha polivalente	En calle, Sector San Pedro, San Diego y Av. Santa Elena, en Municipio de Garcia, N.L.	60%	49%	28/07/2023 AL 23/10/2023	\$3,204,581.90	\$3,204,581.90			1,554,764.67	1,554,764.67		3,211.00			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-44/23-IR	Construcción de andador	Av. Bosques de Las Lomas, Calle Bosque Ingles y Calle Bosque Alameda, en Municipio de Garcia, N.L.	100%	51%	28/07/2023 AL 23/09/2023	\$1,603,622.07	\$1,603,622.07			816,835.97	816,835.97		473.35			Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-45/23-IR	Construcción de cancha polivalente	En Av. Bosque de Las Lomas y Bosque Alameda, en Cd. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de Garcia, N.L.	70%	30%	28/07/2023 AL 23/10/2023	\$2,400,477.60	\$2,400,477.60			712,457.77	712,457.77		755.00			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-46/23-IR	Construcción de drenaje pluvial	En Av. 16 de Septiembre entre calles Valiente y Vialongo Col. Las Villas, en Municipio de Garcia, N.L.	30%	30%	01/09/2023 AL 28/10/2023	\$4,100,668.66	\$4,100,668.66			1,216,194.15	1,216,194.15		220.15			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-49/23-IR	Construcción de drenaje	En Calle Victoria y Vía Alta en Villas del Poniente en Municipio de Garcia, N.L.	10%	0%	28/07/2023 AL 23/10/2023	\$899,077.25	\$899,077.25			0.00	0.00		214.50			En proceso.		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGUL-FISM-51/23-AD	Construcción de infraestructura en plaza	En Calle Bosque Perumay y Bosque Gaston en Cd. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de Garcia, N.L.	100%	0%	31/07/2023 AL 14/09/2023	\$365,745.34	\$365,745.34			0.00	0.00		64.00			Terminada		
	N/A	GARCIA	0%	0%	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00							

SUVA DE LA HOJA		SUVA TOTAL	
46,776,991.00	46,776,991.00	46,776,991.00	46,776,991.00
46,776,991.00	46,776,991.00	14,495,734.66	14,495,734.66
46,776,991.00	46,776,991.00	14,495,734.66	14,495,734.66

SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSION
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 SECRETARIA DE GARCIA, NUEVO LEON
 ADMINISTRACION 2021 - 2024
 16 OCT 2023
 RECIBIDO
 MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Y ADMINISTRACION 2021 - 2024
 16 OCT 2023
 POCO R
 AROQUIANO TORRES GARCIA
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
 16 OCT. 2023
 Delegación, Nuevo Leon

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
 16 OCT 2023
 12-06-12