

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/MG/024/2017

LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
GARCÍA, N.L.
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y así mismo le solicitamos se publique el **Cuarto Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras del **Fondo de Infraestructura Social Municipal, Fondo de Ultracrecimiento, Fondo de Desarrollo Municipal, Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda y Fondo de Fortalecimiento Financiero, Ejercicio 2016.**


Por lo anterior le hacemos saber que es en el Art. 10 en la fracción XV (Para al menos los últimos 5 ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución y las fórmulas de distribución de los recursos federales o estatales a los municipios).

Sin otro particular, agradeciendo las atenciones al presente, me despido de Usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 17 DE ENERO DEL 2017.


ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO

C.C.P./ Archivo
EFDL/Carmen





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

13 ENE. 2017

RECIBIDO

Ms. C. ENRIQUE MARTINEZ Y MORALES
DELEGADO
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

ASENL
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

13 ENE 2017

RECIBIDO

POR: *Sindy* HORA: 15:52

SOP/MG/017/2017

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2016**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2016**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

SECRETARÍA de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal

16 ENE 2017

RECIBIDO

POR: *Susana Zangue* HORA: 12:00 pm

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

13 ENE 2017

RECIBIDO

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR

13 ENE 2017

RECIBIDO

DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

ATENTAMENTE

GARCIA, N.L. A 12 DE ENERO DEL 2017.

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

13 ENE 2017

RECIBIDO

DELEGACIÓN

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./Lic. Luz Natalia Berrún Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p/ Lic. José Carlos Hernández Caballero / Director de Atención de Municipios
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretaría de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo JEFL /Carmen*

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

13 ENE 2017

[Signature]

DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

[Handwritten signature]



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 (RAMO 33)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2015
 PERIODO DEL 01/10/DE 2016 AL 31/12/ DE 2016.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	ANO
9	ENERO	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS					
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-03/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL PRIVADA LAS VILLAS	100%	100%	10/10/2016 AL 09/12/2016	2,864,411.84	2,864,411.84						2,863,979.13	2,863,979.13				M2	315.32		315.32	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-01/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL PRIVADA LAS VILLAS	100%	100%	19/09/2016 AL 31/12/2016	1,001,766.72	1,001,766.72						999,680.60	999,680.60				M2	315.32		315.32	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-02/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL URBIVILLA	100%	100%	10/10/2016 AL 09/12/2016	2,885,988.34	2,885,988.34						2,879,429.26	2,879,429.26				M2	315.32		315.32	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-02/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL URBIVILLA	100%	100%	19/09/2016 AL 31/12/2016	1,009,889.04	1,009,889.04						1,007,280.27	1,007,280.27				M2	315.32		315.32	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-04/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A VIVIENDAS	EN COL RENACIMIENTO	100%	100%	18/10/2016 AL 31/12/2016	833,350.00	833,350.00						828,750.39	828,750.39				M2	500		500	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-05/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL PARAJE SAN JOSE	100%	100%	27/10/2016 AL 31/12/2016	2,885,988.34	2,885,988.34						2,870,777.50	2,870,777.50				M2	315.32		315.32	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-03/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL PARAJE SAN JOSE	100%	100%	12/10/2016 AL 31/12/2016	1,009,889.04	1,009,889.04						1,007,749.91	1,007,749.91				M2	315.32		315.32	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-06/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL ALAMEDAS	100%	100%	18/10/2016 AL 31/12/2016	2,885,988.34	2,885,988.34						2,880,331.90	2,880,331.90				M2	315.32		315.32	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-04/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	EN COL ALAMEDAS	100%	100%	12/10/2016 AL 31/12/2016	1,009,889.04	1,009,889.04						1,005,890.04	1,005,890.04				M2	315.32		315.32	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-01/2016-IR	AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO ADULTO MAYOR	EN COL LOS NOGALES	100%	100%	10/10/2016 AL 09/12/2016	2,621,863.19	2,621,863.19						2,610,619.76	2,610,619.76				M2	700		700	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-07/2016-IR	AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO JUVENIL	EN COL RENACIMIENTO	100%	100%	04/10/2016 AL 31/12/2016	681,091.24	681,091.24						677,505.18	677,505.18				M2	936		936	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-05/2016-AD	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO JUVENIL	EN COL RENACIMIENTO	100%	100%	12/10/2016 AL 31/12/2016	603,466.87	603,466.87						600,662.59	600,662.59				M2	264		264	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-08/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL AVANCE POPULAR	100%	100%	04/10/2016 AL 31/12/2016	1,006,654.36	1,006,654.36						992,511.60	992,511.60				M2	22		22	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-09/2016-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN AV NOGAL EN COL LOS NOGALES	100%	100%	04/10/2016 AL 31/12/2016	786,558.49	786,558.49						866,782.72	866,782.72				M2	20		20	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FISM-10/2016-IR	REVESTIMIENTO DE CANAL	EN COL URBIVILLA	100%	100%	27/10/2016 AL 31/12/2016	973,432.06	973,432.06						970,501.00	970,501.00				M2	105		105	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-05/2016-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE LA MECANICA DE SUELO EN COMEDORES COMUNITARIOS	EN COL URBIVILLA, PRIVADA LAS VILLAS, PARAJE SAN JOSE Y ALAMEDAS DE GARCIA, N.L	100%	100%	15/08/2016 AL 15/08/2016	69,500.00	69,500.00						69,500.00	69,500.00				M2	4		4	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-PS-SOP-FISM-07/2016-AD	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COMEDORES COMUNITARIOS, ALUMBRADOS PÚBLICOS Y REVESTIMIENTO DE CANAL	EN COL URBIVILLA, PRIVADA LAS VILLAS, PARAJE SAN JOSE, ALAMEDAS, AVANCE POPULAR Y LOS NOGALES DE GARCIA, N.L	100%	100%	15/08/2016 AL 15/08/2016	306,588.00	306,588.00						306,588.00	306,588.00				M2	7		7	TERMINADA			
	N/A		PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCIA	100%	100%		485,478.46	485,478.46						485,478.46	485,478.46								TERMINADA			
	N/A		GASTOS INDIRECTOS		100%	100%		352,129.69	352,129.69						352,129.69	352,129.69									TERMINADA		
SUMA DE LA HOJA								24,273,923.06	24,273,923.06						24,276,028.15	24,276,028.15											
SUBTOTAL								24,273,923.06	24,273,923.06						24,276,028.15	24,276,028.15											
SUMA TOTAL								24,273,923.06	24,273,923.06						24,276,028.15	24,276,028.15											

ASENL
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 13 ENE 2017
 HORA: 15:52
 POR: 905.830.04

EL CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAJOR
RECIBIDO
 13 ENE 2017
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 ESTUDIO
 13 ENE 2017
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 13 ENE 2017
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS


SECRETARIA DE Finanzas y Administración Municipal
RECIBIDO
 16 ENE 2017
 POR: Susana Rangel
 HORA: 2:00 p.m.

ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
RECIBIDO
 16 ENE 2017
 Susana Rangel
 13:52 hrs

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/MG/018/2017



LIC. JOSE CARLOS HERNANDEZ CABALLERO
DIRECTOR DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS
PRESENTE.-


Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa del Fondo de Desarrollo Municipal, Fondo de Ultracrecimiento, Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros y Fondo de Fortalecimiento Financiero ejercicio 2016**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2016**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 12 DE ENERO DEL 2017.



ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Luz Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEFL /Carmen*





FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2016
 PERIODO DEL 01/10/DE 2016 AL 31/12/ DE 2016.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
9	ENERO	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.	100%	100%	09/06/2016 AL 07/09/2016	2,475,440.00		2,475,440.00			2,401,176.81		2,401,176.81			M2	4,400		4,400	TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE GARCIA, N.L.	100%	100%	09/06/2016 AL 07/09/2016	2,430,432.00		2,430,432.00			2,366,324.07		2,366,324.07			M2	4,320		4,320	TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR	EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR LINCOLN ORIENTE DE GARCIA, N.L.	100%	100%	09/06/2016 AL 07/09/2016	2,334,790.00		2,334,790.00			2,288,575.59		2,288,575.59			M2	4,150		4,150	TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	4	CONSTRUCCION DE PLAZA ORQUIDEA	EN COL. BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	13/09/2016 AL 31/12/2016	1,500,000.00		1,500,000.00			1,676,613.49		1,676,613.49			PLAZA	1		1	TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	5	REHABILITACION DE PLAZA	EN COL. RIBERAS DE CAPELLANIA DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	13/09/2016 AL 31/12/2016	523,209.00		523,209.00			545,552.29		545,552.29			PLAZA	1		1	TERMINADA
SUMA DE LA HOJA								9,263,871.00		9,263,871.00			9,278,242.25		9,278,242.25							
SUBTOTAL								9,263,871.00		9,263,871.00			9,278,242.25		9,278,242.25							
SUMA TOTAL								9,263,871.00		9,263,871.00			9,278,242.25		9,278,242.25							

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2018
 Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
R 16 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 POR: Susana Rangel
 HORA: 2:00 p.m.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 13 ENE. 2017
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2018
 Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal
R 16 EN 2017 **O**
 RECIBIDO
 POR: Achaia Ochoa
 HORA: 13:52 hrs

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N.L.

ASENL
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 13 ENE 2017
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 POR: J. May
 HORA: 15:54

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
 SUBSRIA. DE EGRESOS
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO


FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2016
 PERIODO DEL 01/10/DE 2016 AL 31/12/ DE 2016.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
9	ENERO	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	AMPLIACIÓN DE AVE	AVE ANILLO PERIFÉRICO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	04/10/2016 AL 31/12/2016	7,024,490.00		7,024,490.00			7,012,882.98		7,012,882.98			M2	9,783.42		9,783.42	TERMINADA		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 1 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	21/09/2016 AL 20/12/2016	850,235.00		850,235.00			\$844,528.87		\$844,528.87			M	10		10	TERMINADA		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 2 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	21/09/2016 AL 20/12/2016	1,000,000.00		1,000,000.00			\$997,860.51		\$997,860.51			M	10		10	TERMINADA		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	4	CONSTRUCCION DE PUENTE	ANILLO PERIFÉRICO 3 DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	21/09/2016 AL 20/12/2016	1,120,934.00		1,120,934.00			1,115,345.64		1,115,345.64			M	10		10	TERMINADA		
SUMA DE LA HOJA								9,995,659.00		9,995,659.00			9,970,618.00		9,970,618.00									
SUBTOTAL								9,995,659.00		9,995,659.00			9,970,618.00		9,970,618.00									
SUMA TOTAL								9,995,659.00		9,995,659.00			9,970,618.00		9,970,618.00									

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.





FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2016
 PERIODO DEL 01/10/DE 2016 AL 31/12/ DE 2016.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
9	ENERO	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS							
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	1	REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA LIC. GENARO GARZA GARCIA	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	06/09/2016 AL 31/12/2016	225,882.00	225,882.00						225,499.55	225,499.55					M2	167.04		167.04	TERMINADA			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	2	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUÁREZ.	EN COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	40%	30%	06/09/2016 AL 31/12/2016	403,656.00	403,656.00						121,550.08	121,550.08					M2	207			EN PROCESO			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	3	REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA DR. JUAN DE DIOS TREVIÑO	EN COL. AMPLIACION LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	30%	06/09/2016 AL 31/12/2016	95,483.00	95,483.00						28,305.84	28,305.84					2	ANEXOS (BAÑOS)		ANEXOS (BAÑOS)	TERMINADA			
SUMA DE LA HOJA								725,021.00	725,021.00						375,355.47	375,355.47												
SUBTOTAL								725,021.00	725,021.00							375,355.47	375,355.47											
SUMA TOTAL								725,021.00	725,021.00							375,355.47	375,355.47											

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2018
 Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
R 16 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 POR: *Cahayra Ochoy*
 HORA: *13:52 hrs*

[Signature]
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2018
 Secretaria de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
R 16 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 POR: *Susana Rangel*
 HORA: *2:00 p.m.*

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

II. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

ASENL
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO
 POR: *Dindy*
 HORA: *15:34*

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
R 13 ENE 2017 **O**
 RECIBIDO



FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO, EJERCICIO 2016
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2016
 PERIODO DEL 01/10/DE 2016 AL 31/12/ DE 2016.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)




ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO, EJERCICIO 2016


FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
9	ENERO	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS						
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOR JUANA DE LA CRUZ	EN FRACC PASEO DEL NOGAL (1ª Etapa) EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	0%	0%	15/12/2016 AL 14/04/2017	12,955,668.64	10,000,000.00			2,955,668.64										ML	618.55			CONTRATADA		
SUMA DE LA HOJA								12,955,668.64	10,000,000.00			2,955,668.64																
SUBTOTAL								12,955,668.64	10,000,000.00			2,955,668.64																
SUMA TOTAL								12,955,668.64	10,000,000.00			2,955,668.64																

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SOP/MG/019/2017

LIC. GILBERTO TREVIÑO AGUIRRE
DELEGADO ESTATAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda, Ejercicio 2016**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2016**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.



Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un **saludo cordial**.



ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 12 DE ENERO DEL 2017.



ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./Lic. Luz Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General / Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Lic. José Carlos Hernández Caballero / Director de Atención de Municipios
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEF. Carmen





PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA, EJERCICIO 2016
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2016
 PERIODO DEL 01/10/DE 2016 AL 31/12/ DE 2016.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCIA
 FONDO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA, EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
9	ENERO	2017

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS								
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL.	EN DIVERSOS POLIGONOS DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L	40%	45%	08/09/2016 AL 31/12/2016	7,443,723.70	3,721,861.85		3,721,861.85			3,343,162.84	1,671,581.42		1,671,581.42				CUARTO	170				EN PROCESO			
SUMA DE LA HOJA								7,443,723.70	3,721,861.85		3,721,861.85			3,343,162.84	1,671,581.42		1,671,581.42												
SUBTOTAL								7,443,723.70	3,721,861.85		3,721,861.85			3,343,162.84	1,671,581.42		1,671,581.42												
SUMA TOTAL								7,443,723.70	3,721,861.85		3,721,861.85			3,343,162.84	1,671,581.42		1,671,581.42												

13 ENE 2017
 RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: 13:57

[Signature]
 ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

16 ENE 2017
 RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: 13:52 hrs

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 13 ENE 2017
 2:55
 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO
 14:10
 13 ENE 2017
 RECIBIDO
 DELEGACION ESTATAL NUEVO LEON

16 ENE 2017
 RECIBIDO
 POR: *[Signature]* HORA: 2:00 p.m.

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
 13 ENE 2017
 DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

H. CONGRESO DEL ESTADO OFICIALIA MAYOR
 13 ENE 2017
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES MONTERREY, N.L.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 13 ENE 2017
 RECIBIDO