

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



IGUALDAD
E INCLUSIÓN
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

COMANDO EN JEFE
SEDUOP/DGOP/MG/048/2022

27 ENE 2022

RECIBIDO
García 11:32

CONTRALORIA
GABINETE DE
BUEN GOBIERNO

RECIBIDO
fe simple



SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN
BLANCA JUDDITH DÍAZ DELGADO
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE.-

27 ENE 2022
11:30 am
RECIBIDO
Díaz


Por medio de este conducto me permito enviarte el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2021**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de diciembre del año 2021.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



~~ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 26 DE ENERO DEL 2022.
ARQ. CIBRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS~~



11:00 hrs



- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Martha Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
- c.c.p./ Lic. María Teresa Herrera Tello / Contraloría General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Transparencia Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen**


Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800





IGUALDAD E INCLUSIÓN
GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2021
PERÍODO DEL 01/10/DE 2021 AL 31/12/ DE 2021.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL ()



García
SOMOS FAMILIA 2021-2024

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021 (RAMO 33)

27 ENE 2022
angelica 11:32

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	ENERO	2022

RECIBIDO

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-47/21-CP	DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE JUÁREZ A RÍO PESQUERIA, COL. DR. JOSÉ PAEZ GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 29/12/2021	7,684,403.07	7,684,403.07						7,914,045.78	7,914,045.78				ML	177		177	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-48/21-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	UBICADA EN AV. MARAVILLA ENTRE AV. NOGAL Y CALLE CLAVEL, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 30/10/2021	573,912.06	573,912.06						567,954.19	567,954.19				M2	517		458	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/21-IR	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA MUNICIPAL.	UBICADA EN LAS CALLES IBIZA, SEVILLA, Y CAPELLANÍA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 29/11/2021	2,921,665.41	2,921,665.41					3,299,769.13	3,148,075.54		151,693.59			M2	160		170.05	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-50/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN ÁREA MUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN SAMUEL, SAN EZEQUIEL Y SAN MURIEL, EN COL. LOS ARCÁNGELES, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 30/10/2021	873,186.14	873,186.14					864,540.61	864,540.61					M2	315		315	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-51/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y DIAMANTE, LADO PONIENTE EN COL. JOYAS DEL CARRIZAL, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 30/10/2021	868,218.92	868,218.92					866,778.38	866,778.38					M2	235		276.59	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-52/21-IR	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGO EN PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS.	UBICADO ENTRE LAS CALLES JAZMIN, VICENTE GUERRERO Y AV. HEBERTO CASTILLO, COL. BENITO JUAREZ, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 29/12/2021	3,055,555.65	3,055,555.65					3,021,586.29	3,021,586.29					M2	5099		5667.63	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-53/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE TOPACIO, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 29/12/2021	3,248,556.95	3,248,556.95					3,212,175.63	3,212,175.63					M2	2622		2920	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-54/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN AV. VILLA CORONA Y AV. SIERRA LEONA, COL. MITRAS PONIENTE, SECTOR SALVATIERRA, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 30/10/2021	851,615.29	851,615.29					843,963.02	843,963.02					M2	2679		2679	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-55/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PERAL ENTRE CALLES NOGAL Y CEDRO, PLAZA DE "LA FLAMA", COL. AMP. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 29/11/2021	1,168,636.71	1,168,636.71					1,159,341.06	1,159,341.06					M2	518		598.45	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-56/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE JUAREZ, DE CALLE V. CARRANZA A CRISTOBAL COLÓN, COL. JOSÉ PAEZ, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 29/12/2021	3,484,555.73	3,484,555.73					3,450,744.73	3,450,744.73					M2	2432		2570.29	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-57/21-IR	DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS DE VILLAGRÁN A VILLAGOMEZ, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	100%	100%	01/09/2021 AL 30/10/2021	1,672,256.01	1,672,256.01					1,653,836.60	1,653,836.60					ML	108		108	Terminada.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-61/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CRUCE DE CALLES NUEVA ESPERANZA Y AGUA NUEVA, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	100%	100%	15/09/2021 AL 30/09/2021	310,519.06	310,519.06					307,368.14	307,368.14					M2	225		225.04	Terminada.
	N/A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	100%	100%	-----	150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00									Terminada.

CONTRALORÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

27 ENE 2022

RECIBIDO

H. CONGRESO DE OFICIALIA DE MONTERREY, N.L.

27 ENE 2022

SUMA DE LA HOJA: 26,863,081.00 / 26,863,081.00

SUBTOTAL: 26,863,081.00 / 26,863,081.00

SUMA TOTAL: 26,863,081.00 / 26,863,081.00

RECIBIDO 27 ENE 2022

POR: Rocio R. / HORA: 8:55 hrs

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSFERENCIA MUNICIPAL

27 ENE 2022

RECIBIDO

POR: [Signature] / HORA: 9:02am

SECRETARÍA DE FINANZAS

27 ENE 2022

ARC. CIPRIANO TORRES GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS