





SEDUOP/DGOP/MG/008/2021

LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE.-



Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2020**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Diciembre del año 2020.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.




ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 13 DE ENERO DEL 2021.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Marcela 10:32

18 ENE 2021

18-ene 2021
10:50 am




- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. - Archivo
- CTG /Carmen**

1 copia simple de oficio.

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

CON ANEXO



1 copia simple.



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAVO 33)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)

ERERCIO 2020

PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020.

INFORME DE GOBIERNO ()

TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
04	ENERO	2021



CONSEJO FEDERAL 1.2.05-2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	M.P.A.L.	P.A.R.T.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	M.P.A.L.		P.A.R.T.	APROBADOS		MODIFICADOS
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-36/20	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	EN CALLE GRANADA Y CALLE OLIVO COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,389,115.15	3,389,115.15					3,276,227.60			2,000	2,095	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-37/20	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE GERARDO ENTRE CALLES NOPAL Y MARAVILLA COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	449,862.12	449,862.12					294,851.20			16	16	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-38/20	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CON CANCHA DE PASO SINTETICO	EN CALLE AGUA NUEVA ENTRE TIERRA NUEVA Y NUEVA VIDA, COL. RENOVAMIENTO, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	2,709,517.88	2,709,517.88					2,790,846.83			1,500	1,500	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-39/20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	EN CALLE NUEVA ESPERANZA DE LIMITES DE DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL (F.F.C.) A CALLE NUEVO RENOVAMIENTO, COL. RENOVAMIENTO, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	2,686,626.20	2,686,626.20					3,414,688.19			2,285	2,298	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-40/20	REHABILITACION DE CALLE	CALLE SAN SEBASTIAN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN PABLO, COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,280,376.78	3,280,376.78					3,254,056.07			2,700	3,147	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-41/20	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO	EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,508,870.74	1,508,870.74					1,491,298.34			790	822	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-42/20	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CON CANCHA POLIVALENTE	EN CALLE FRANCISCO WILLA CRUCE CON CHAMPA HERFORD, COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,188,509.10	3,188,509.10					3,043,674.42			1,800	1,800	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-43/20	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRA Y ANDRES DE OLMO A CALLE JOSE MARTI DE LA COL. NUEVO AMANECER, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,742,860.99	1,742,860.99					1,466,281.99			105	102	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-44/20	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORATIVA	EN CALLE AGACIAS ENTRE CALLES MARE Y CEPEROS, COL. LAS ARBOLEDAS, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,522,882.32	1,522,882.32					1,469,893.51			633	633	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-47/20	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	EN CALLE CANELO Y CALLE COPRES, COL. AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,083,917.32	1,083,917.32					1,069,798.48			495	510	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/20	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CON DOS CANCHAS POLIVALENTES	EN AV LAS TORRES, COL. BALONES DE GARCIA, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,304,161.65	3,304,161.65					3,407,936.60			1,779	1,439	Terminada	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/20-RI	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	UBICADA ENTRE CALLES CUMPLIMIENTO Y LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,685,642.05	1,685,642.05					1,689,123.30			2,780	2,304	Terminada	
	N/A	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCIA	100%	100%	500,000.00	500,000.00					500,000.00					Terminada	
	N/A	GASTOS INDIRECTOS	GARCIA	100%	100%	500,000.00	500,000.00					500,000.00					Terminada	
SUMA DE LA HOJA								27,192,342.00	27,192,342.00					27,349,156.42						
SUBTOTAL								27,192,342.00	27,192,342.00					27,349,156.42						
SUMA TOTAL								27,192,342.00	27,192,342.00					27,349,156.42						

CONGRESO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
19 ENE 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y MONITOREO

RECEBIDO
18 ENE 2021
12:00 hrs

18 ENE 2021

MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON
ADMINISTRACION 2019-2021
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


AÑO CIRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SEDUOP/DGOP/MG/009/2021




ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2020**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2020**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 13 DE ENERO DEL 2021.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Parcela 1032
18 ENE 2021




- c.c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valdez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG /Carmen*

copias simple de oficio

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

CON ANEXO



copias simple.




ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERIODO DEL 01/10/20 AL 31/12/2020.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION	
DIA	04
MES	ENERO
ANO	2021



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
					FIS. %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	APROBADAS		MODIFICADAS	ALCANZADAS
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-17/20-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN AV. SON JUAN A N. DE GARCIA ENTRE CALLES PAVO BARTOLOME DE LAS CASAS EN COL. SOBREVILLA, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 12/09/2020	1,002,546.58	1,002,546.58			985,558.98	985,558.98			410.00		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-18/20-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE GREGO, METAJES GRANDES EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 12/09/2020	1,543,154.43	1,543,154.43			1,518,430.88	1,518,430.88			650.00		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-19/20-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE E. ACERO, TOPACO, TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 13/08/2020	1,535,514.43	1,535,514.43			1,613,274.50	1,613,274.50			623.00		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-20/20-IR	REHABILITACION DE PLAZA Y CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN AV. LOS PARQUES ENTRE CALLES ARGON Y BRONO EN COL. LOS PARQUES, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 13/08/2020	1,427,846.50	1,427,846.50			1,410,511.75	1,410,511.75			1,090.91		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-21/20-IR	REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA Y BUBUCA	UBICADA EN CALLE AZUCENA, HERBERTO OAS TULO, GARDENIA Y ROSAL, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/06/2020 AL 12/09/2020	2,395,521.04	2,395,521.04			2,524,173.14	2,524,173.14			450.00		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-24/20-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES SANTA JESUS, SERRA Y SERRA EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRALDE, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,095,566.80	1,095,566.80			1,082,966.80	1,082,966.80			505.00		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/20-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES HERA, ARGOS, SELUS Y CRONOS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR ELITE, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,165,026.48	1,165,026.48			1,146,747.52	1,146,747.52			505.00		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/20-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE SANTA ALICIA, EN COL. SANTA MONICA, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,286,686.85	1,286,686.85			1,252,000.08	1,252,000.08			441.00		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-27/20-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/09/2020	916,179.02	916,179.02			893,598.77	893,598.77			147.00		Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-28/20-IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE MISION LA FE DE MISION AZURA A CANAL EXISTENTE EN MISION FLORIDA, COL. MISION SAN JUAN, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	2,304,246.87	2,304,246.87			2,114,109.08	2,114,109.08					Terminada.		
SUMA DE LA HOJA								14,772,293.00	14,772,293.00			14,531,341.49	14,531,341.49							
SUBTOTAL								14,772,293.00	14,772,293.00			14,531,341.49	14,531,341.49							
SUMA TOTAL								14,772,293.00	14,772,293.00			14,531,341.49	14,531,341.49							



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Aho. CIRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

18 ENE 2021
REQUERIDO
POR: Rocio R
HORA: 12:06 hrs

18 ENE 2021



ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: GARCIA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION	
DIA	
MES	
AÑO	2021
EN	

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
					RS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL		ESTATAL	MPAL.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-4920-AD	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PARA CAMELIONES	EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANIA, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	05/03/2020 AL 20/03/2020	198,061.94	198,061.94			195,945.96	195,945.96	ML	175.12		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-4920-AD	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADECUACION DE ENTRADA Y SALIDA EN AVENIDA DEL PONIENTE, EN GARCIA, N.L.	RE. COL. VERANOA A PARABUSES SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA DE VILLAS DEL PONIENTE, COL. VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCIA, N.L.	100%	100%	05/03/2020 AL 20/03/2020	331,140.47	331,140.47			328,978.58	328,978.58	M2	283.74		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-4920-AD	REPARACION DE FUMIDMENTO.	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y CALLE PROL. TREVINO, CABECERA MUNICIPAL, GARCIA, N.L.	100%	100%	05/03/2020 AL 20/03/2020	343,789.47	343,789.47			338,783.41	338,783.41	M2	114.65		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-4820-IR	SEMAFORIZACION EN CRUCEO.	CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	05/04/2020 AL 04/07/2020	1,395,553.81	1,395,553.81			1,371,689.18	1,371,689.18	PZA.	2.07		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-4820-IR	ALUMBRADO PUBLICO.	CALLE LEREO DE TELAZO DE COL. LAS ALAMEDAS A PROL. LINCOLN, GARCIA, N.L.	100%	100%	05/04/2020 AL 04/07/2020	1,835,097.81	1,835,097.81			1,799,723.80	1,799,723.80	PZA.	33.00		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-4820-IR	ADECUACION VAL. Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	EN AVISIERA MADRE Y CALLE CHIPINQUE, COL. MITRAS PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	05/04/2020 AL 04/06/2020	751,049.89	751,049.89			744,278.50	744,278.50	M2	1,757.18		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-1220-AD	REPARACION DE REJILLA PLUVIAL.	SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/05/2020 AL 21/05/2020	195,255.65	195,255.65			195,147.32	195,147.32	M2	11.94		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-1520-IR	CONSTRUCCION DE SECCION CAJON PARA PASO PLUVIAL.	EN AV. LAS TORRES Y CALLE CONDONORA, COL. CALLE DE CAPELLANIA, GARCIA, N.L.	100%	100%	05/05/2020 AL 05/09/2020	2,561,140.71	2,561,140.71			2,535,273.25	2,535,273.25	M2	168.75		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-1620-AD	INTRODUCCION SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA.	EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR CAPELLANIA Y EN COL. LOS ENCINOS, GARCIA, N.L.	100%	100%	01/05/2020 AL 15/05/2020	78,828.64	78,828.64			77,469.79	77,469.79	ML	55.70		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-2220-AD	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON CERRAMIENTO EN CALLE REAL DE CAPELLANIA, GARCIA, N.L.	EN DESLAVE DE CARRIL UBICADO AL NOROCCIDENTE DE LA CALLE REAL DE CAPELLANIA, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/05/2020 AL 30/03/2020	105,975.95	105,975.95			97,899.05	97,899.05	M2	20.00		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-2320-AD	MANTENIMIENTO DE PASO PLUVIAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA.	ENTRE CALLES VILLA LA RIOJA Y LA CAJON PASA GRANDE EN COL. PRIVADA LAS GARCIA, N.L.	100%	100%	15/05/2020 AL 30/03/2020	394,120.23	394,120.23			389,914.88	389,914.88	M2	278.38		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-2920-IR	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL PARA SEGURIDAD, ILUMINACION Y REHABILITACION DE ANAQUON CONTROL A CANAL PLUVIAL.	SOBRE CALLE OLIVO, COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	2,474,285.67	2,474,285.67			2,454,881.97	2,454,881.97	ML	330.70		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-3120-IR	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL PARA INSTALACIONES EN AREA MULTIDEPORATIVA DEL GIMNASIO DE BLUE DEMON.	COL. BALCONES DE GARCIA, GARCIA, N.L.	100%	100%	10/05/2020 AL 07/11/2020	1,879,395.96	1,879,395.96			1,850,388.63	1,850,388.63	ML	640.82		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-4220-IR	ILUMINACION Y REHABILITACION DE ANAQUON PAVIMENTAL CONTROL A CANAL PLUVIAL.	SOBRE AV. PASO DEL PRADO EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCIA, N.L.	100%	100%	10/05/2020 AL 07/11/2020	1,102,189.57	1,102,189.57			1,085,499.86	1,085,499.86	PZAS.	25.00		Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FIM-5220-IR	ADECUACION VAL. Y PARABUS CON ILUMINACION PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE TRANSPORTES PUBLICOS.	EN AV. LINCOLN Y AV. JOHN F. KENNEDY, EN ACCESO A COL. PORTAL DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	100%	100%	10/05/2020 AL 07/11/2020	1,430,679.09	1,430,679.09			1,312,791.14	1,312,791.14	M2	702.67		Terminada
SUMA DE LA HOJA								15,059,542.86	15,059,542.86			14,778,645.33	14,778,645.33				
SUBTOTAL								15,059,542.86	15,059,542.86			14,778,645.33	14,778,645.33				
SUMA TOTAL								15,059,542.86	15,059,542.86			14,778,645.33	14,778,645.33				

ARO CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON
ADMINISTRACION 2019-2021
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL


FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERÍODO DEL 01/10/DE 2020 AL 31/12/ DE 2020.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



Calric
TRANSACCIONES A 1.20 (E-2021)

FECHA DE ELABORACION			
DIA	MES	ANO	
04	ENERO	2021	

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES APROBADAS	METAS TOTALES MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL						ESTATAL	MPAL.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNI-FOM-30/20-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DE CUERPO PORRENTE DE CALLE SAN SEBASTIAN DE CENTRO MEDICO RIBERAS DE CAPELLANIA, GARCIA, N.L.	100%	100%	20/07/2020 AL 17/10/2020	3,373,644.50	3,373,644.50			3,336,824.08		3,336,824.08			2,835.97		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNI-FOM-4/20-IR	RECAPETETO DE CALLE.	TERRO DE TELADA DE CALLE GENERAL YREVENO A CALLE HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL, GARCIA N.L.	100%	100%	17/09/2020 AL 14/11/2020	2,953,497.54	2,953,497.54			2,918,720.58		2,918,720.58			4,349.47		Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNI-FOM-9/20-IR	REHABILITACION DE CRUCEROS.	EN AV. LAS VILLAS - PASEO DE LAS VILLAS Y AV. LAS VILLAS CALLE VILLA - PLASCENCIA, COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCIA N.L.	100%	100%	17/09/2020 AL 15/10/2020	1,193,397.98	1,193,397.98			1,175,465.12		1,175,465.12			928.34		Terminada	
SUMA DE LA HOJA								7,520,470.00	7,520,470.00			7,431,009.78		7,431,009.78						
SUBTOTAL								7,520,470.00	7,520,470.00			7,431,009.78		7,431,009.78						
SUMA TOTAL								7,520,470.00	7,520,470.00			7,431,009.78		7,431,009.78						



ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




SEDUOP/DGOP/MG/009/2021

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarme el 4to. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2020. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Diciembre del año 2020.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 13 DE ENERO DEL 2021.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p./ Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen'

Bvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



SEDUOP/DGOP/MG/009/2021

ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2020**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2020**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 13 DE ENERO DEL 2021.

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen*

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION
AÑO 2021
DÍA 04
MES ENERO

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES											
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS																
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-1726/HR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN COL. SOBREMONTA, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/09/2020 AL 12/09/2020	1,002,546.58		1,002,546.58					985,556.98		985,556.98										410.00			Terminada.					
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-1625/HR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE GREGO, METALES, GEMAS Y ROCAS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	100%	100%	12/09/2020 AL 10/10/2020	1,543,154.43		1,543,154.43					1,518,430.89		1,518,430.89											650.00			Terminada.				
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-1920/HR	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLE ACERO, TOPAJO, TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/09/2020 AL 13/09/2020	1,635,514.43		1,635,514.43					1,613,274.50		1,613,274.50												623.00			Terminada.			
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2020/HR	REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA PUBLICA.	UBICADA EN CALLE AZUCENA, HEBERTO CASTILLO, GARRERA Y ROSAL, COL. BENITO JUAREZ, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/09/2020 AL 12/09/2020	2,395,521.04		2,395,521.04					2,534,173.14		2,534,173.14													3,626.50			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2120/HR	REHABILITACION DE AREAS DE CONVIVENCIA EN PLAZA PUBLICA.	UBICADA EN CALLES SAN JESUS, SANTA LUZIA, SAN ALBERTO Y SAN ROQUE EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EL FRALDE, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,095,565.80		1,095,565.80					1,062,966.80		1,062,966.80													450.84			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2520/HR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLES HERA, ARGOS, SEUS Y CRODOS, EN COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR EITE, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,165,026.48		1,165,026.48					1,146,747.52		1,146,747.52													505.00			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2620/HR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE SANTA ALICIA, EN COL. SANTA MONICA, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	1,266,686.85		1,266,686.85					1,252,000.06		1,252,000.06													592.20			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2720/HR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE	UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/09/2020	916,179.02		916,179.02					893,556.77		893,556.77													441.00			Terminada.		
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-2820/HR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE MISION LA FE DE MISION AZUL A CANAL EXISTENTE EN MISION FLORIDA, COPIRON SAN JUAN, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	2,304,246.87		2,304,246.87					2,114,109.08		2,114,109.08													147.00			Terminada.		
SUMA DE LA HOJA								14,772,293.00		14,772,293.00				14,531,341.49		14,531,341.49																			
SUBTOTAL								14,772,293.00		14,772,293.00				14,531,341.49		14,531,341.49																			
SUMA TOTAL								14,772,293.00		14,772,293.00				14,531,341.49		14,531,341.49																			

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ABO. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PORTALECIMIENTO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACION
DÍA: 04
MES: ENERO
AÑO: 2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO %		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.		PART.	APROBADAS	MODIFICADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-AD FTM-03-20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PARA CAMELTONES	EN CRUCE DE CALLES MARAVILLA Y SAN SEBASTIAN, COL. RIVERAS DE CAPELLANA, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	198,061.94	198,061.94			198,946.96	198,946.96		ML	175.12			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-AD FTM-04-20	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CORONES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADECUACION VIAL EN VUELTAS DERECHAS DE ENTRADA Y SALIDA EN AVENIDA	DE COL. VERANADA A PARABOSES FRENTE A COL. MISION SAN JUAN, SOBRE AV. LINCOLN EN ZONA RIVERO Y DEL PONENTE, COL. VILLAS DEL PONENTE, EN GARCIA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	331,140.47	331,140.47			328,978.98	328,978.98		M2	283.74			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-AD FTM-05-20	REPARACION DE HUMIDIMIENTO.	CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. HIDALGO Y PROF. VICTORIANO TREVIÑO, ZONA DEL MUNICIPIO, GARCIA, N.L.	100%	100%	06/03/2020 AL 20/03/2020	343,769.47	343,769.47			339,763.41	339,763.41		M2	114.65			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-IR FTM-07-20	SEMANTIZACION EN CRUCE.	CALLE JARDIN DE LAS LOMAS Y AV. RUIZ CORTINES, COL. LAS LOMAS SECTOR JARDINES, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/07/2020	1,396,553.81	1,396,553.81			1,371,689.18	1,371,689.18		PZA.	2.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-IR FTM-08-20	ALUMBRADO PUBLICO.	CALLE TERRO DE TERANA DE COL. LAS ALMEIDAS A PROL. LINCOLN, GARCIA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/07/2020	1,835,097.81	1,835,097.81			1,799,723.80	1,799,723.80		PZA.	33.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-IR FTM-09-20	ADECUACION VIAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS.	EN AV. SIERRA MARBE Y CALLE CHIPINOLU, COL. WINTERS, PONENTE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	06/04/2020 AL 04/09/2020	751,049.89	751,049.89			744,278.50	744,278.50		M2	1,757.18			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-AD FTM-10-20	REPARACION DE REJILLA PLUVIAL	SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE PAMPLONA, CABECERA MUNICIPAL, GARCIA, N.L.	100%	100%	15/05/2020 AL 21/09/2020	196,256.65	196,256.65			195,147.32	195,147.32		M2	11.94			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-IR FTM-11-20	CONSTRUCCION DE PASO PEVON PARA PASO PLUVIAL.	EN AV. LAS TORRES Y CALLE CONDOBA, COL. REAL DE CAPELLANA, GARCIA, N.L.	100%	100%	08/05/2020 AL 05/09/2020	2,861,140.71	2,861,140.71			2,859,273.25	2,859,273.25		M2	188.75			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-AD FTM-12-20	INTRODUCCION SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRONICA.	EN SECTOR HACIENDA Y SECTOR ROS EN COL. HEROES DE CHICMOS, GARCIA, N.L.	100%	100%	01/05/2020 AL 15/08/2020	78,826.64	78,826.64			77,469.79	77,469.79		ML	55.70			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-AD FTM-13-20	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.	EN DES. AVE DE CARRIL UBICADO AL LADO SUR DE CANAL EN CALLE CAPELLANA Y WIZCOTTES, COCOMA REAL DE CAPELLANA, GARCIA, N.L.	100%	100%	16/05/2020 AL 30/09/2020	106,975.95	106,975.95			97,899.05	97,899.05		M2	20.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-AD FTM-14-20	MEJORAMIENTO DE PASO PLUVIAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANA.	ENTRE CALLES VILLA LA RIOJA Y HACIENDA CASA GRANDE EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	16/05/2020 AL 30/09/2020	394,120.23	394,120.23			389,914.88	389,914.88		M2	278.38			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-IR FTM-15-20	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD, LUMINACION Y REHABILITACION DE AMBUDON CONTRIBUYO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE CALLE OLIVO, COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	13/07/2020 AL 10/10/2020	2,474,286.67	2,474,286.67			2,454,881.97	2,464,881.97		ML	330.70			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-IR FTM-16-20	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTA EN AREA MULTIDEPORATIVA DEL GIMNASIO DE BLUE DEMON.	COL. BALCONES DE GARCIA, GARCIA, N.L.	100%	100%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,879,395.96	1,879,395.96			1,850,388.63	1,850,388.63		ML	640.82			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-IR FTM-17-20	LUMINACION Y REHABILITACION DE AMBUDON FEATONAL CONTRIBUYO A CANAL PLUVIAL.	SOBRE AV. PASO DEL PRADO EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, GARCIA, N.L.	100%	100%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,102,189.57	1,102,189.57			1,086,499.86	1,086,499.86		PZAS.	25.00			Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-IR FTM-18-20	ADECUACION VIAL Y PARABOS CON LUMINACION PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTA PUBLICO.	EN AV. LINCOLN Y AV. JOHN F. KENNEDY, EN ACCESO A COL. PORTAL DE LINCOLN, GARCIA, N.L.	100%	100%	10/08/2020 AL 07/11/2020	1,430,679.09	1,430,679.09			1,312,791.14	1,312,791.14		M2	702.67			Terminada	
SUMA DE LA HOJA								15,099,542.86	15,099,542.86			14,778,645.33	14,778,645.33							
SUBTOTAL								15,099,542.86	15,099,542.86			14,778,645.33	14,778,645.33							
SUMA TOTAL								15,099,542.86	15,099,542.86			14,778,645.33	14,778,645.33							



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: SAN ANTONIO
FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERIODO DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020
NOMINAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA: 04
MES: ENERO
AÑO: 2021

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		FEDERAL	ESTATAL	MPAL. PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL. PART.	DE APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
URBANIZACIÓN	N/A	OP-MGNL-FDM-39/20-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DE CUERPO FUENTE DE CALLE SAN SEBASTIAN DE CENTRO MEDIO RIBERAS DE CAPELANA, GARCIA, N.L.	100%	100%	20/07/2020 AL 17/10/2020	3,373,644.50	3,373,644.50		3,336,824.08	3,336,824.08		m2	2,835.97			Terminada			
URBANIZACIÓN	N/A	OP-MGNL-FDM-34/20-IR	RECAPETEO DE CALLE	LEERIO DE TELAZA DE CALLE GEN. CABECERA MUNICIPAL, GARCIA N.L.	100%	100%	17/08/2020 AL 14/11/2020	2,993,457.54	2,993,457.54		2,918,720.58	2,918,720.58		m2	4,348.47			Terminada			
URBANIZACIÓN	N/A	OP-MGNL-FDM-39/20-IR	REHABILITACION DE CHUFCEROS.	EN LAS VILLAS - PASO DE LAS VILLAS EN CALLE PRIVADA LAS VILLAS, GARCIA N.L.	100%	100%	17/08/2020 AL 15/10/2020	1,193,957.96	1,193,957.96		1,175,465.12	1,175,465.12		m2	928.34			Terminada			
SUMA DE LA HOJA								7,550,470.00			7,431,009.78	7,431,009.78									
SUBTOTAL								7,550,470.00			7,550,470.00			7,431,009.78	7,431,009.78						
SUMA TOTAL								7,550,470.00			7,550,470.00			7,431,009.78	7,431,009.78						

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

AÑO: CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SEDUOP/DGOP/MG/008/2021

LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 4to. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2020. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de Diciembre del año 2020.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



INTENTAMENTE
GARCÍA, N.L. 13 DE ENERO DEL 2021.

~~ARQ. CÍPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS~~

c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p./ Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valdez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen**

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800





SEDUOP/DGOP/MG/008/2021

LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **4to. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2020**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2020**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 13 DE ENERO DEL 2021.


ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p./ Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
c.c.p./ Ing. Hernán Gabriel Aguiñaga Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen**

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCIA
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAMO 33)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2020
PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	ENERO	2021



CONSEJO REGULATORIO
Cairic
CONSEJO REGULATORIO

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-3620-IR	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	EN CALLE GRANADA Y CALLE OLIVO COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,399,115.15	3,399,115.15					3,276,727.80	3,276,727.80				2,000			2,095	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-3720-IR	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE GERANIO ENTRE CALLES NOPAL Y MARAVILLA COL. LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	449,862.12	449,862.12					294,851.20	294,851.20				M	16		16	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-3820-IR	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CON CANCHA DE PASTO SINTETICO.	EN CALLE AGUA NUEVA ENTRE TIERRA NUEVA Y NUEVA SAN, COL. TERNANIMENI O GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	2,709,517.98	2,709,517.98					2,700,846.83	2,700,846.83				M2	1,500		1,500	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-3920-IR	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA DE LIMITES DE PERIODO DE VIDA DEL PAVIMENTO DE CALLE NUEVO RECAMENTO, COL. RECAMENTO, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	2,856,626.20	2,856,626.20					3,414,668.19	3,414,668.19				M2	2,265		2,736	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-4120-IR	REHABILITACION DE CALLE.	CALLE SAN SEBASTIAN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN PABLO, COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,280,376.78	3,280,376.78					3,254,056.07	3,254,056.07				M2	2,700		3,147	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-4220-IR	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,908,870.74	1,908,870.74					1,491,298.34	1,491,298.34				M	790		822	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-4320-IR	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CON CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE FRANCISCO VILLA CRUZE CON CHAVAS HENDICO, COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,188,509.10	3,188,509.10					3,043,674.42	3,043,674.42				M2	1,800		1,800	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-4420-IR	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRAY ANDRES BORDA DEL NUESTRO AMANECER, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,742,860.99	1,742,860.99					1,485,281.99	1,485,281.99				M	105		102	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-4520-IR	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORATIVA.	EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLES MAPLE Y CEDROS, COL. LAS ARBOLEDAS, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,522,882.32	1,522,882.32					1,469,893.51	1,469,893.51				M2	633		633	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-4720-IR	REHABILITACION DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE CAÑELO Y CALLE CIPRES, COL. AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,083,917.32	1,083,917.32					1,069,798.48	1,069,798.48				M2	496		510	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-4820-IR	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CON DOS CANCHAS POLIVALENTES.	EN AV. LAS TORRES, COL. BALCONES DE GARCIA, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,304,161.65	3,304,161.65					3,407,296.50	3,407,296.50				M2	770		1,439	Terminada		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-4920-IR	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.	UBICADA ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y LOS RAYONES, COL. INFORMANTIS LOS NOGALES, GARCIA, N.L.	100%	100%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,695,642.05	1,695,642.05					1,699,123.30	1,699,123.30				M2	2,700		2,304	Terminada		
	N/A	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCIA	100%	100%	150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00								Terminada		
	N/A	GASTOS INDIRECTOS	GARCIA	100%	100%	500,000.00	500,000.00					500,000.00	500,000.00								Terminada		
SUMA DE LA HOJA								27,192,342.00	27,192,342.00					27,249,156.42	27,249,156.42										
SUBTOTAL								27,192,342.00	27,192,342.00					27,249,156.42	27,249,156.42										
SUMA TOTAL								27,192,342.00	27,192,342.00					27,249,156.42	27,249,156.42										



MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACION 2019-2021
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

AÑO: CIPRIANO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten Signature]