



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

GARCÍA NUEVO LEÓN 2021-2024



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024



NLM
CONTRALORÍA
GABINETE DE
BUEN GOBIERNO

11:40
08 JUL 2024 Clonexo
Karla copia simple


RECIBIDO

ING. HERNÁN GABRIEL AGUÍNAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS Y
ORGANISMOS PARAESTATALES
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 2do. Informe Trimestral Fisco-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fondo de Desarrollo Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Ejercicio 2024. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de junio del año 2024.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.


Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



NLM
IGUALDAD
E INCLUSIÓN
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS


08 JUL 2024
11:47am
RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN ATENTAMENTE




MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Lic. Martha Patricia Herrera González / Secretaría de Igualdad e Inclusión
c.c.p. Lic. María Teresa Herrera Tello / Contralora General de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
CTG /Carmen




POR:
HORA:

Rocio R
13:44 PMS

08 JUL 2024


RECIBIDO



NLM
TESORERÍA
GABINETE DE
BUEN GOBIERNO

10:58am
08 JUL 2024
RECIBIDO

Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y
Organismos Paraestatales



CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR

08 JUL 2024

RECIBIDO
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

Se recibe en copia.
Anexo informe en un total de 3 hojas copia simple



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

08 JUL 2024
RECIBIDO
SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2024
PERÍODO DEL 01/04/DE 2024 AL 30/06/ DE 2024.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	JULIO	2024

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Entre calle Santa Lucia, San Claudio y San Cosme, Sector Santa Lucia Col. Santa Maria en García, N.L.	58%	61%	13/05/2024 AL 11/07/2024	1,558,994.26		1,558,994.26			932,803.36		932,803.36			m2	459.76			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente y plaza.	En calle Creta entre calle Alcor y Andrómeda en Col. Valle de Lincoln, Sec. Elte Sur, en García, N.L.	72%	62%	13/05/2024 AL 11/07/2024	2,043,380.60		2,043,380.60			1,244,899.63		1,244,899.63			m2	1,691.16			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-29/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calle Tallo y Sodio, Col. Valle de Lincoln (Sector 7) en García, N.L. y Rehabilitación de Cancha Polivalente en calle Cobre y Aunita entre Florita y Galeana, Col. Valle de Lincoln (Sector 8) en García, N.L.	25%	30%	13/05/2024 AL 11/07/2024	2,557,235.87		2,557,235.87			760,127.27		760,127.27			m2	1,183.50			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-42/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Entre calles Praderas de Galeana y Praderas de Michocán, Col. Urbivilla del Prado en García, N.L.	0%	30%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,260,610.60		1,260,610.60			372,323.94		372,323.94			m2	451.50			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-45/24-IR	Remodelación de baños, construcción de oficinas e instalación de cerca perimetral de protección en Panteón Municipal Santo Cristo.	En Col. José Páez, entre calles Cam. al Panteón, Juárez y Morelos, en García, N.L.	2%	30%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,769,697.84		1,769,697.84			525,645.06		525,645.06			m2	63.60			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-46/24-IR	Rehabilitación de plaza (2da etapa).	Entre calles Sta. Isabel, Sta. Inés y Sta. Adela, Col. Santa Elena en García, N.L.	5%	30%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,579,135.09		1,579,135.09			468,894.23		468,894.23			m2	314.20			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-47/24-IR	Rehabilitación de plaza (2da etapa).	Calle Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, Dr. Miguel E. Bustamante y Dr. Salvador Zubirán en Col. Valle de San Blas en García, N.L.	30%	30%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,540,728.67		1,540,728.67			456,758.90		456,758.90			m2	70.88			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-48/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En Av. Dr. José Eleuterio González Col. San Blas en García, N.L.	0%	0%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,812,082.79		1,812,082.79			0.00		0.00			m2	639.71			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-49/24-IR	Colocación de reja perimetral en cancha de pasto sintético.	En calle Portal de Lincoln, Col. Portal de Lincoln en García, N.L.	0%	30%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,399,839.31		1,399,839.31			413,914.74		413,914.74			ml	247.13			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-51/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	Entre calles Av. P. Del Prado y Las Torres, Col. Urbivilla del Prado en García, N.L. (Parque Lineal).	0%	30%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,617,547.78		1,617,547.78			479,975.68		479,975.68			m2	557.18			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-56/24-IR	Rehabilitación de canchas polivalentes.	Entre calles Águila y Cisne, Col. Las Lomas, Sector Quetzales, entre calle Av. Lomas Oriente, Palmeira y Fresno, Sec. Lomas Palmeira, Col. Las Lomas, y en calle Cerro de La Silla y Cerro Picachos en Col. Mitras Poniente, Sec. Urdiales en García, N.L.	0%	30%	04/06/2024 AL 17/08/2024	2,811,047.48		2,811,047.48			834,740.01		834,740.01			m2	931.95			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-57/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	En calle Dr. José Eleuterio González Oriente, en Col. San Blas en García, N.L.	20%	30%	04/06/2024 AL 02/08/2024	1,352,066.86		1,352,066.86			400,280.56		400,280.56			m2	431.36			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-58/24-IR	Rehabilitación de plaza.	Calle Oasis de Gobi, Oasis de China y Oasis de García, en Privadas Oasis de García, en García, N.L.	0%	30%	04/06/2024 AL 02/08/2024	\$1,193,110.53		\$1,193,110.53			\$353,907.49		\$353,907.49			m2	318.85			En proceso.

SUMA DE LA HOJA	22,495,477.68		22,495,477.68		7,244,270.87		7,244,270.87		
SUBTOTAL	22,495,477.68		22,495,477.68		7,244,270.87		7,244,270.87		
SUMA TOTAL	22,495,477.68		22,495,477.68		7,244,270.87		7,244,270.87		

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

08 JUL 2024

RECIBIDO

POR: ANA LUCIA
HORA: 1:35 PM

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE TESORERÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO

08 JUL 2024

RECIBIDO

Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR

08 JUL 2024

RECIBIDO

DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

2 Anexos

ARG. CIPRIANO TORRES GARCÍA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL






FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2024
PERÍODO DEL 01/04/DE 2024 AL 30/06/ DE 2024.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



García
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 • 2024

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	JULIO	2024

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-22/24-CP	Reconstrucción de pavimento.	En calle Av. Morelos entre Av. Monterrey y Av. Joyas Europeas, en Privada Oasis de García en García, N.L.	0%	0%	20/05/2024 AL 17/08/2024	6,573,848.38		6,573,848.38			1,956,048.11		1,956,048.11			m2	3,726.70			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-23/24-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Gasa de Retorno frente a Fuerza Civil en Av. Abraham Lincoln, Col. Míras Poniente en García, N.L.	0%	0%	20/05/2024 AL 17/08/2024	12,102,422.18		12,102,422.18			3,610,401.19		3,610,401.19			m2	4,372.85			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-35/24-IR	Reconstrucción de pavimento.	En calle Morelos entre calle Victoria y Ocampo en Cabecera Municipal en García, N.L.	0%	0%	13/05/2024 AL 11/07/2024	1,854,702.45		1,854,702.45			551,025.69		551,025.69			m2	876.63			En proceso.
SUMA DE LA HOJA								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							
SUBTOTAL								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							
SUMA TOTAL								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2024
PERÍODO DEL 01/04/DE 2024 AL 30/06/ DE 2024.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X) PAGO R

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	JULIO	2024

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/24-AD	Rehabilitación de alumbrado público.	En Plaza Real de Capellanía, calle Capellanía, y calle Sevilla, Col Real de Capellanía, En García N.L.	100%	100%	09/02/2024 AL 23/02/2024	299,809.00		299,809.00			297,002.46		297,002.46			pza.	9.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-06/24-AD	Construcción de alumbrado en parque.	En Av. Portal de Lincoln y Portal Padilla, En Col. Portal de Lincoln en Municipio de García N.L.	100%	100%	15/03/2024 AL 29/03/2024	425,381.99		425,381.99			406,888.04		406,888.04			pza.	9.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/24-AD	Construcción de barandales para seguridad de los peatones.	En diferentes canales pluviales del Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	15/03/2024 AL 29/03/2024	495,810.02		495,810.02			481,864.77		481,864.77			ml	106.84			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-09/24-AD	Alumbrado Público.	En Av. Abraham Lincoln y calle Real de Minas, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García, N.L.	100%	100%	25/03/2024 AL 08/04/2024	247,166.15		247,166.15			239,816.45		239,816.45			pza.	3.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-10/24-AD	Construcción de alumbrado público.	En Col. Real de San Joaquín de calle Matamoros hasta calle Lugo, Col. Encinos Residencial Municipio de García N.L.	100%	100%	25/03/2024 AL 08/04/2024	448,086.02		448,086.02			438,492.86		438,492.86			pza.	7.00			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-11/24-IR	Construcción de reja perimetral para seguridad de la ciudadanía en terreno de campo de futbol americano.	Ubicado en Av. Abraham Lincoln y Libramiento Noreste a un lado de la Preparatoria Militarizada, Municipio de García, Nuevo León.	100%	100%	30/04/2024 AL 29/05/2024	1,454,003.08		1,454,003.08			1,253,152.90		1,253,152.90			ml	468.14			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-14/24-IR	Trabajos de mejoramiento de camino rural.	En Camino a Sabanillas desde Ejido Sabanillas a Carretera García-Los Fierros en García N.L.	100%	100%	30/04/2024 AL 29/05/2024	1,848,478.00		1,848,478.00			1,828,837.92		1,828,837.92			m2	33,198.24			Terminada
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-20/24-CP	Construcción de andadores, banquetas perimetrales y vitapista en Parque Lineal Mitras Poniente.	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosi en Mitras Poniente García N.L.	5%	30%	20/05/2024 AL 16/09/2024	29,225,903.48		29,225,903.48			8,736,281.17		8,736,281.17			m2	13,561.44			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-21/24-CP	Alumbrado en Parque Lineal Mitras Poniente.	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosi en Mitras Poniente en García N.L.	6%	30%	20/05/2024 AL 17/08/2024	6,185,141.72		6,185,141.72			1,843,264.94		1,843,264.94			pza.	117.00			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-28/24-IR	Suministro e instalación de materiales y equipos de media tensión en parque lineal mitras poniente.	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosi en Mitras Poniente García N.L.	3%	30%	13/05/2024 AL 11/07/2024	4,029,758.58		4,029,758.58			1,196,874.30		1,196,874.30			ml	1,380.00			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-53/24-AD	Puente peatonal.	Ubicado en calle Ibiza y Av. Los Ángeles entre Colonias Punta Diamante y Arboledas en García N.L.	100%	0%	21/05/2024 AL 04/06/2024	447,389.12		447,389.12			0.00		0.00			ml	4.60			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-54/24-AD	Iluminación en parque.	Av. Lincoln y Veranda en varios Sectores del Fracc. Veranda en García N.L.	100%	100%	21/05/2024 AL 04/06/2024	374,295.00		374,295.00			359,495.52		359,495.52			pza.	16.00			Terminada.
SUMA DE LA HOJA								45,481,222.16		45,481,222.16			17,081,971.33		17,081,971.33							
SUBTOTAL								45,481,222.16		45,481,222.16			17,081,971.33		17,081,971.33							
SUMA TOTAL								45,481,222.16		45,481,222.16			17,081,971.33		17,081,971.33							

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
08 JUL 2024
RECIBIDO
POR: ANGLA VILLALBA
HORA: 1:54 PM

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO
08 JUL 2024
RECIBIDO
Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paralegales

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO 08 JUL 2024
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

RECIBIDO
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS