



**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS**

GARCÍA NUEVO LEÓN 2021-2024



NL
CONTRALORÍA
GABINETE DE
BUEN GOBIERNO

11:40

08 JUL 2024

KARLO

RECIBIDO



anexo copia
simple

LIC. ALMA LETICIA VÁZQUEZ CAMPOS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUB-DELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 2do. Informe Trimestral Físico-Financiero del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2024. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de junio del año 2024.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

RECIBIDO
08 JUL 2024
POR: ANG. & ANCIOS
HORA: 1:30pm

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RECIBIDO
08 JUL 2024
POR: Rocio R
HORA: 3:44pm

INSTITUTO NACIONAL DE IGUALDAD E INCLUSIÓN
SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN
DIRECCIÓN DE LAS PERSONAS

08 JUL 2024
Mera 11:47am
RECIBIDO



ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024 (RAMO 33)

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2024
PERÍODO DEL 01/04/DE 2024 AL 30/06/ DE 2024.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO ()
TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	JULIO	2024

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-18/24-CP	Construcción de cancha de pasto sintético.	En Av. Santa María y Santa Susana en Col. Santa María en García, N.L.	11%	30%	20/05/2024 AL 17/08/2024	6,160,405.77	6,160,405.77				1,837,410.47	1,837,410.47				m2	2,849.16			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-19/24-CP	Construcción de obra pluvial.	En calle Agua Marina entre Las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L.	5%	30%	20/05/2024 AL 17/08/2024	10,752,692.20	10,752,692.20				3,210,363.81	3,210,363.81				m2	2,800.60			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-27/24-IR	Rehabilitación de áreas en centro comunitario para la creación de centro de desarrollo infantil.	En calle Valencia, Granada, Col. Alamedas, en García, N.L.	10%	30%	13/05/2024 AL 10/08/2024	4,093,410.34	4,093,410.34				1,215,559.58	1,215,559.58				m2	1,099.72			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-30/24-IR	Construcción de Auditorio en Secundaria No. 11, Bicentenario La Independencia de México.	En calle Paseo de La Estación Col. Paseo de Capellanía en García, N.L.	3%	30%	10/08/2024 AL 10/08/2024	2,950,265.72	2,950,265.72				877,461.17	877,461.17				m2	235.67			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-31/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	En calle Las Palmeras y Framboyanes y Agua Marina, Col. Paseo de Los Nogales en García, N.L.	15%	30%	13/05/2024 AL 10/08/2024	2,344,052.36	2,344,052.36				696,087.68	696,087.68				m2	887.23			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-32/24-IR	Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa.	En calle Dr. Francisco Bolívar Zapata, Hospital Laguna y Fernando Guajardo en Col. Valle de San Blas en García, Nuevo León.	30%	45%	13/05/2024 AL 26/07/2024	2,027,972.27	2,027,972.27				910,284.52	910,284.52				m2	192.92			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-33/24-IR	Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa.	En calles Norte, Sur, Sexta y C.5 Col. Mirador de García, García, N.L.	50%	30%	13/05/2024 AL 26/07/2024	2,364,142.87	2,364,142.87				703,031.09	703,031.09				m2	468.51			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-34/24-IR	Rehabilitación de Cancha de Pasto Sintético (CECYTE).	Calle Sílico Col. Paseo de Las Minas en García, N.L.	15%	51%	13/05/2024 AL 26/07/2024	4,012,708.45	4,012,708.45				2,049,871.19	2,049,871.19				m2	1,775.34			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-36/24-IR	Rehabilitación de plaza.	En calles Valle del Roble cruce con Valle de San Fernando y Valle Azul, Col. Héroes de Capellanía, Sector Valle en García N.L.	0%	0%	13/05/2024 AL 10/08/2024	2,705,337.52	2,705,337.52				0.00	0.00				m2	267.70			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-37/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Calle Valle de Luna y Valle Morelos entre Valle de Jiménez y Valle de Toluca, Col. Valle De Lincoln, Sector K, Parque Sector K en García, N.L.	68%	30%	13/05/2024 AL 10/08/2024	1,413,510.12	1,413,510.12				418,854.95	418,854.95				m2	589.00			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-38/24-IR	Construcción de Aula en Escuela Hildebrando S. Garza.	En Av. Sierra Real, Colonia Sierra Real, en García, N.L.	5%	30%	13/05/2024 AL 10/08/2024	3,079,366.33	3,079,366.33				914,233.24	914,233.24				m2	282.90			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-39/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético, baños y gradas.	Av. Lagos y Praderas Col. Paraje San José en García, N.L.	6%	30%	29/05/2024 AL 26/08/2024	2,781,449.22	2,781,449.22				826,242.69	826,242.69				m2	1,550.35			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-40/24-IR	Remodelación de plaza.	En calles Villa Rodríguez cruce con Villa Toledo y Villa Real, Col. Héroes de Capellanía, Sector Villa, en García N.L.	10%	30%	29/05/2024 AL 26/08/2024	2,905,932.90	2,905,932.90				864,861.30	864,861.30				m2	491.00			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-41/24-IR	Rehabilitación de cancha.	En calle Nogal, Palo Blanco, Encino y Yuca, en Sector Nogales, en García Nuevo León.	0%	30%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,023,224.95	1,023,224.95				301,720.85	301,720.85				m2	439.40			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-43/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	En calle Villa Marsala y Villa Plazola en Col. Villa Nova Sector Nogal, en García, Nuevo León.	5%	30%	29/05/2024 AL 11/08/2024	2,569,284.70	2,569,284.70				764,274.31	764,274.31				m2	635.04			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-44/24-IR	Construcción de puente peatonal.	En calle Agua Marina entre las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L.	0%	30%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,043,045.62	1,043,045.62				307,518.31	307,518.31				m2	15.60			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-50/24-IR	Remodelación de cancha polivalente.	En parque sobre Av. Portal de Lincoln en Col. Portal de Lincoln en García, N.L.	5%	30%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,468,448.37	1,468,448.37				434,568.31	434,568.31				m2	559.00			En proceso.
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-55/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	Calles San Roque, San Lázaro y San Jacinto Col. Valle de Lincoln, Sector Fraile en García N.L.	3%	30%	04/06/2024 AL 02/08/2024	1,101,700.82	1,101,700.82				325,481.64	325,481.64				m2	242.13			En proceso.
GASTOS INDIRECTOS					0%	0%		500,000.00	500,000.00				0.00	0.00								

SUMA DE LA HOJA	55,296,950.53	55,296,950.53			16,657,825.11	16,657,825.11
SUBTOTAL	55,296,950.53	55,296,950.53			16,657,825.11	16,657,825.11
SUMA TOTAL	55,296,950.53	55,296,950.53			16,657,825.11	16,657,825.11

BUEN GOBIERNO

08 JUL 2024

RECIBIDO
Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y Organismos Parastatales

CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
08 JUL 2024
AND. OPIRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES

Secretaría de Bienestar
08 JUL 2024
Delegación Municipal

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS