

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
1:54pm
09 NOV 2018
RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2015-2018



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SEDESOL
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
RECIBIDO
SOP/IMG/585/2018
1:29 pm
09-11-18

LIC. RICARDO ANTONIO BRANDI PATIÑO
DELEGADO
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2018. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2018.

ASENL
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
09 NOV 2018
RECIBIDO
POR: *[Signature]* HORA: 16:27

anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.
Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
09 NOV 2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TRESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Adjunta 3er Trimestre de Recursos Federales.

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A 26 DE OCTUBRE DEL 2018.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TRESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
09 NOV. 2018
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARASTATALES

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Lic. Jesús Hernández Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.

- c.c.p. Ing. Heriberto Guzmán Alvarado / Secretario del Despacho de Atención de Municipios
- c.c.p. Lic. Martha Patricia Hernández / Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p. Lic. Oscar Ochoa / SECRETARÍA DE FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBIDO
12 NOV 2018
www.garcia.gob.mx
Boulevard Heberto Castillo 200
Col. Paseo de las Virgenes, García, N.L., 66001
Tel: 81-24 8800

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
09 NOV 2018
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N. L.
13:00 hr

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2021
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
12 NOV 2018
García, N.L.
12:16 hr

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE EGRESOS

R 12 NOV 2018 **O**
 POR: Ricardo Valdez
 HORA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2018
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2018 AL 30/09/ DE 2018.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 (HAMU 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-01/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	82%	03/05/2018 AL 02/07/2018	851.560,47	851.560,47				692.350,25	692.350,25				ML	425			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-02/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/05/2018 AL 02/07/2018	820.000,00	820.000,00				616.891,23	616.891,23				ML	415			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA COL. RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	30%	30%	03/05/2018 AL 02/07/2018	800.000,00	800.000,00				239.282,18	239.282,18				ML	360			EN PROCESO
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS.	EN COL. RENACIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	99%	03/05/2018 AL 01/08/2018	1.498.952,00	1.498.952,00				1.476.041,92	1.476.041,92				M2				TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-05/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE DALIA ENTRE AV. MARAVILLAS Y CAMINO A LOS MONTEROS COL. BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	03/05/2018 AL 01/08/2018	556.554,95	556.554,95				548.334,85	548.334,85				LUMINARIA	13			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-01/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE RIO PESQUERÍA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/05/2018 AL 03/07/2018	341.515,60	341.515,60				340.149,53	340.149,53				LUMINARIA	8			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-02/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE OPRES AV. MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/05/2018 AL 03/07/2018	249.026,37	249.026,37				243.999,67	243.999,67				LUMINARIA	6			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-03/2018-AD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN CALLE ELOTE COL. LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	04/05/2018 AL 03/07/2018	383.057,80	383.057,80				372.508,96	372.508,96				LUMINARIA	7			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-08/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	EN CALLE RIO PESQUERIA ENTRE CALLE CHIAPAS HEROICO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL. AVANCE POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 07/07/2018	1.100.000,00	1.100.000,00				1.095.582,61	1.095.582,61				M2	1.025			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-07/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	EN COL. AVANCE POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 07/07/2018	600.000,00	600.000,00				597.710,30	597.710,30				M2	1.000			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-08/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN CALLE PUEBLO EN LUCHA COL. NUEVO AMANECER, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 05/09/2018	3.425.000,00	3.425.000,00				3.421.496,78	3.421.496,78				ML	445			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-09/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	EN COL. VALLES DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	100%	100%	08/05/2018 AL 06/08/2018	1.300.528,64	1.300.528,64				1.285.836,66	1.285.836,66				LUMINARIA	22			TERMINADA
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-01/2018-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL. NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	75%	64%	22/05/2018 AL 19/10/2018	7.419.797,45	7.419.797,45				4.753.606,74	4.753.606,74				ML	490			EN PROCESO
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL SOP FISM-10/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD.	EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	80%	78%	14/08/2018 AL 12/10/2018	3.350.000,00	3.350.000,00				2.619.870,49	2.619.870,49				M2	180			EN PROCESO
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL PS-SOP-FISM-01/2018-IR	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	EN AV. LOS LAGOS CRUZ CON AV. PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	50%	50%	15/08/2018 AL 31/10/2018	1.200.000,00	1.200.000,00				649.382,50	649.382,50				M2	160			EN PROCESO
	N.A		PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA				498.863,02	498.863,02				0,00	0,00								
	N.A		GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA				748.294,52	748.294,52				0,00	0,00								

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

R 12 NOV 2018 **O**
 POR: Yanaira Oluchi
 HORA: 12:16 hr

ASENL
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

09 NOV 2018

R RECIBIDO **O**
 POR: HORA:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

09 NOV 2018

R RECIBIDO **O**

SUMA DE LA HOJA	24.943.150,82	24.943.150,82			18.953.054,67	18.953.054,67
SUBTOTAL	24.943.150,82	24.943.150,82			18.953.054,67	18.953.054,67
SUMA TOTAL	24.943.150,82	24.943.150,82			18.953.054,67	18.953.054,67

ESTADO DE NUEVO LEÓN

09 NOV 2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR

R RECIBIDO **O**
 09 NOV 2018

DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSISTEMA DE EGRESOS

R RECIBIDO **O**
 09 NOV. 2018


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
 Y ORGANISMOS PARAFISCALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA, N.L.

SEDESOL
 DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

R RECIBIDO **O**
 09-11-18



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
Administración 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal, Fondo de Desarrollo Municipal, Programa Estatal de Inversión y Programas Regionales del Ejercicio 2018. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2018.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L. A A 26 DE OCTUBRE DEL 2018.

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



13:00hs



c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
c.c.p./ Ing. Genaro Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
c.c.p./ Lic. Jesús Hernández Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
c.c.p. Archivo
JEFL /Carmen*

www.garcia.gob.mx
Boulevard Heberto Castillo 200
Col. Paseo de las Minas, García, N.L., 66001
Tel R174 8800



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2018
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2018 AL 30/09/ DE 2018.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2018



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO	EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ.	100%	100%	17/02/2018 AL 18/04/2018	1 031 119 00		1 031 119 00				1 007 272 01		1 007 272 01			M2	848.36			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FUC-02/2018-IR	REHABILITACION DE CAMINO	EN CAMINO AL EJIDO LA CANDELARIA EN GARCIA. N.L.	100%	100%	30/05/2018 AL 28/08/2018	3 227 212 80		3 227 212 80				\$3 225 627 83		\$3 225 627 83			M2	10.545			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FUC-03/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	EN CALLE GENERAL TREVIÑO COL. CENTRO DE GARCIA. N.L.	100%	100%	30/05/2018 AL 28/08/2018	869 331 26		869 331 26				\$863 093 95		\$863 093 95			LUMINARIA	14			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FUC-04/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO	EN CALLE CEREZO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ZACATECAS COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES EN GARCIA. N.L.	100%	100%	07/06/2018 AL 06/08/2018	1 595 928 00		1 595 928 00				\$1 589 305 73		\$1 589 305 73			LUMINARIA	25			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FUC-05/2018-IR	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	CALLE HIERRO ENTRE POTASIO Y TITANIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCIA. N.L.	100%	100%	07/06/2018 AL 06/08/2018	1 108 133 57		1 108 133 57				\$1 102 625 79		\$1 102 625 79			M2	1.125			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FUC-01/2018-CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 3º Etapa.	EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 16 DE SEPTIEMBRE EN COL. PASEO DEL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GARCIA. N.L.	70%	28%	18/08/2018 AL 30/10/2018	4 949 999 18		4 949 999 18				1 398 785 42		1 398 785 42			ML	360			EN PROCESO		
SUMA DE LA HOJA								12 779 723 79		12 779 723 79				9 186 710 73		9 186 710 73									
SUBTOTAL								12 779 723 79		12 779 723 79				9 186 710 73		9 186 710 73									
SUMA TOTAL								12 779 723 79		12 779 723 79				9 186 710 73		9 186 710 73									

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2021
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE EGRESOS
RECIBIDO
 12 NOV 2018
 POR: _____
 HORA: _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 09 NOV 2018
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GOBIERNAMENTAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
 09 NOV 2018
 POR: _____
 HORA: _____

ASENL
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 09 NOV 2018
 POR: _____
 HORA: _____

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
 12 NOV 2018
 POR: _____
 HORA: _____

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
 09 NOV 2018
 DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 09 NOV. 2018
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
 Y ORGANISMOS PARAESTATALES

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2018
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2018 AL 30/09/ DE 2018.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FDM-01/2018-IR	REHABILITACIÓN DE CAMINO	EN CAMINO A EJIDO RINCONADA TRAMO ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO RINCONADA.	100%	100%	29/05/2018 AL 27/08/2018	3 399 672 92		3 399 672 92					3 395 780 23		3 395 780 23			M2	12 825			TERMINADA	
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FDM-02/2018-IR	PAVIMENTACION DE CALLE	EN CALLE POTASIO ENTRE HIERRO Y HEBERTO CASTILLO COL. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, N.L.	100%	100%	29/05/2018 AL 27/08/2018	2 679 714 00		2 679 714 00				\$2 676 067 80		\$2 676 067 80			M2	2 427			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FDM-03/2018-IR	PAVIMENTACION DE CALLE	EN CALLE TREVIÑO ENTRE ZUJAZA Y JESUS FERNANDEZ COL. CENTRO DE GARCIA, N.L.	100%	100%	29/05/2018 AL 27/08/2018	1 692 765 35		1 692 765 35				\$1 686 324 76		\$1 686 324 76			M2	1 506			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR	CORTE Y RENOVACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL	EN AVE. SAN SEBASTIAN COL. REAL DE CAPELLANÍA DE GARCIA, N.L.	100%	100%	31/05/2018 AL 29/08/2018	842 969 26		842 969 26				839 920 90		839 920 90			M2	4 825 26			TERMINADA		
URBANIZACION	N.A	MGNL-SOP-FDM-05/2018-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	EN AVE. LAS VILLAS COL. PRIVADA DE LAS VILLAS GARCIA, N.L.	100%	100%	05/08/2018 AL 04/08/2018	2 994 892 46		2 994 892 46				2 990 801 87		2 990 801 87			M2	1 025			TERMINADA		
SUMA DE LA HOJA								11 610 013 99		11 610 013 99				11 588 895 36		11 588 895 36									
SUBTOTAL								11 610 013 99		11 610 013 99				11 588 895 36		11 588 895 36									
SUMA TOTAL								11 610 013 99		11 610 013 99				11 588 895 36		11 588 895 36									

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL

R 12 NOV 2018 **O**

POR: *Guadalupe Ortega*
 HORA: 12:16 hrs

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE TESORERÍA FINAN.
 Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE EGRESOS

R 12 NOV 18 **O**

POR: _____
 HORA: _____

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
 TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS

R 09 NOV, 2018 **O**

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS
 Y ORGANISMOS PARALEGOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

09 NOV 2018

R **O**

[Signature]
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

09 NOV 2018

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALÍA MAYOR

R 09 NOV 2018 **O**

DEPARTAMENTO
 OFICIALIA DE PARTES
 MONTERREY, N. L.

ASENL
 ADIFONÍA SUPLENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

09 NOV 2018

R **O**

POR: _____
 HORA: _____

PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2018
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2018 AL 30/09/ DE 2018.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2018

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL-PS-SOP-PEI-01/2018-IR	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO E INFANTIL EN PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	50%	50%	07/09/2018 AL 31/10/2018	1 608 562.14		1 609 562.14				802 781.07		802 781.07			PZAS.	9			EN PROCESO			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL-PS-SOP-PEI-01/2018-AD	EQUIPAMIENTO EN AREA DE CROSSFIT EN PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	0%	0%	29/09/2018 AL 29/10/2018	180 820.21		180 820.21				0.00		0.00			PZAS.	2			EN PROCESO			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL-PS-SOP-PEI-02/2018-AD	SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO EN PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	50%	50%	12/09/2018 AL 31/10/2018	871 395.24		871 395.24				330 495.80		330 495.80			PZAS.	100			EN PROCESO			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL-SOP-PEI-01/2018-IR	AMPLIACIÓN DE ÁREAS EN PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	80%	30%	12/09/2018 AL 31/10/2018	3 427 140.86		3 427 140.86				1 026 594.26		1 026 594.26			M2	1525.07			EN PROCESO			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL-SOP-PEI-C2/2018-IR	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA POLIVALENTE EN EL PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	80%	30%	12/09/2018 AL 31/10/2018	1 153 647.03		1 153 647.03				344 811.28		344 811.28			M2	288			EN PROCESO			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N.A	MGNL-SOP-PEI-01/2018-AD	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN PARQUE LINEAL LINCOLN.	EN COL. VALLE DE LINCOLN DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	65%	0%	12/09/2018 AL 31/10/2018	180 960.00		180 960.00				0.00		0.00			M2	2 005			EN PROCESO			
SUMA DE LA HOJA								7.203.325.48	0.00	7.203.325.48				2.504.482.20	0.00	2.504.482.20										
SUBTOTAL								7.203.325.48	0.00	7.203.325.48				2.504.482.20	0.00	2.504.482.20										
SUMA TOTAL								7.203.325.48	0.00	7.203.325.48				2.504.482.20	0.00	2.504.482.20										

ASENL
 AUTORIDAD SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 09 NOV 2018
RECIBIDO
 POR: _____ HORA: _____

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE EGRESOS
RECIBIDO
 09 NOV 2018
 POR: _____ HORA: _____

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 09 NOV 2018
RECIBIDO

[Signature]
 DR. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
RECIBIDO
 09 NOV. 2018
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARALESTATALES

ESTADO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
 09 NOV 2018
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GOBIERNAL

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
 09 NOV 2018
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES MONTERREY, N. L.

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
 12 NOV 2018
 POR: *[Signature]*
 HORA: 12:16 hrs

PROGRAMAS REGIONALES
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2018
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2018 AL 30/09/ DE 2018.

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: PROGRAMAS REGIONALES

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
5	OCTUBRE	2018



PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONE	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL SOP PR-01 2018-CP	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ARTES	EN PASEO DE LOS MAGUEYES CRUZ CON PASEO DE LAS ORQUIDEAS COL. PASEO DE LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	40%	0%	11/08/2018 AL 30/10/2018	5 000 000.00	5 000 000.00				0.00	0.00				M2	892.17			EN PROCESO	
SUMA DE LA HOJA								5.000.000.00	5.000.000.00				0.00	0.00									
SUBTOTAL								5.000.000.00	5.000.000.00				0.00	0.00									
SUMA TOTAL								5.000.000.00	5.000.000.00				0.00	0.00									

[Handwritten Signature]
 ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 09 NOV 2018
RECIBIDO

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 09 NOV 2018
 TRANSPARENCIA Y TRANSPARENCIA GOBIERNAMENTAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
 SUBSRIA. DE EGRESOS
 09 NOV. 2018
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAFEST

H. CONGRESO DEL ESTADO OFICIALIA MAJOR
 09 NOV 2018
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES MONTERREY, N. L.

ASENL
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
 09 NOV 2018
RECIBIDO
 POR: _____ HORA: _____

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2015-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 12 NOV 2018
RECIBIDO
 POR: *[Handwritten]*
 HORA: *[Handwritten]*