



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SEDUOP/DGOP/IMG/612/2020

LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE.-





Por medio de este conducto me permito enviarle el **3er. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2020**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **30 de Septiembre del año 2020**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.

08 OCT 2020



Blanca 12:48




GARCÍA, N.L. A 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

~~ATENTAMENTE
[Signature]
ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS~~

08 OCT 2020
08 10:15 pm



- c.c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Lic. Senador Alanís de la Fuente / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Lic. Pablo Silva García / Director Jurídico de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
- c.c.p./ Ing. Herman Gabriel Aguirre Álvarez / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales
- c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- CTG / Carmen**



Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2020
 PERÍODO DEL 01/07/DE 2020 AL 30/09/ DE 2020.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-36/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	EN CALLE GRANADA Y CALLE OLIVO COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,399,115.15	3,399,115.15						1,008,517.32	1,008,517.32				M2	2,000			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-37/20-IR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE GERANIO ENTRE CALLES NOPAL Y MARAVILLA COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/11/2020	449,862.12	449,862.12						132,733.66	132,733.66				M	16			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-38/20-IR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA DE PASTO SINTÉTICO.	EN CALLE AGUA NUEVA ENTRE TIERRA NUEVA Y NUEVA VIDA, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	2,709,517.58	2,709,517.58						804,726.73	804,726.73				M2	1,500			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-39/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA DE LÍMITES DE DERECHO DE VÍA DEL FERROCARRIL (F.F.C.C.) A CALLE NUEVO RENACIMIENTO, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	2,666,626.20	2,666,626.20						792,016.02	792,016.02				M2	2,285			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-41/20-IR	REHABILITACIÓN DE CALLE.	CALLE SAN SEBASTIÁN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN PABLO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,280,376.78	3,280,376.78						976,216.88	976,216.88				M2	2,700			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-42/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/11/2020	1,508,870.74	1,508,870.74						447,389.62	447,389.62				M	790			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-43/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE FRANCISCO VILLA CRUCE CON CHIAPAS HEROICO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,188,509.10	3,188,509.10						947,032.62	947,032.62				M2	1,800			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-44/20-IR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE DE FRAY ANDRÉS DE OLMO A CALLE JOSÉ MARTÍ DE LA COL. NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,742,860.99	1,742,860.99						518,358.54	518,358.54				M	105			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-45/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA.	EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLES MAPLE Y CEDROS, COL LAS ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	30%	30%	09/09/2020 AL 07/11/2020	1,522,882.32	1,522,882.32						449,967.96	449,967.96				M2	633			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-47/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE CANELO Y CALLE CIPRÉS, COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/11/2020	1,083,917.32	1,083,917.32						320,939.54	320,939.54				M2	496			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-48/20-IR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON DOS CANCHAS POLIVALENTES.	EN AV. LAS TORRES, COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	60%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,304,161.65	3,304,161.65						981,336.02	981,336.02				M2	770			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	UBICADA ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y LOS RAYONES, COL. INFONAVIT LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,685,642.05	1,685,642.05						500,884.82	500,884.82				M2	2,700			En Proceso.	
	N/A	---	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA	0%	0%	---	150,000.00	150,000.00						0.00	0.00								Aprobado	
	N/A	---	GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%	---	500,000.00	500,000.00						0.00	0.00									Aprobado

SUMA DE LA HOJA	27,192,342.00	27,192,342.00				7,880,119.72	7,880,119.72
SUBTOTAL	27,192,342.00	27,192,342.00				7,880,119.72	7,880,119.72
SUMA TOTAL	27,192,342.00	27,192,342.00				7,880,119.72	7,880,119.72


H. CONGRESO DEL ESTADO
 OFICIALIA MAJOR
RECIBIDO
 08 OCT 2020

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
 08 OCT 2020
 POR: *Alhambra*
 HORA: *14:58 hr*

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO
 URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten Signature]
 ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
 08 OCT 2020
 POR: *Rocio R*
 HORA: *15:03 hr*



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS




LIC. BLANCA JUDITH DÍAZ DELGADO
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS
SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE.

Por medio de este conducto me permito enviarle el 3er. Informe Trimestral Físico-Financiero del Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2020. Anexo al presente encontrará Usted el formato con la información al 30 de Septiembre del año 2020.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial



ATENTAMENTE
GARCÍA, N.L., A 09 DE OCTUBRE DEL 2020.

~~ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA~~
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CCP / Ing. Gabriel Alarcón de la Fuente / Secretario de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
CCP / Lic. Pedro Sáiz García / Director Jurídico de la Contrata y Transparencia Gubernamental
CCP / Ing. Norberto Gabarín Aguirre / Encargado del Despacho de Atención a Municipios y Organismos Parasistales
CCP / Lic. Guadalupe Guzmán Tamayo / Secretario de la Contrata y Transparencia Municipal
CCP / CP. José Ricardo Valdes López / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
CCP / Archivo
CTG / Carmen

Bld. Héroles Cortés #200
Colonia Rosas de las Américas
García, Nuevo León, C.P. 85401
Teléfonos 81243900 y 81248800




FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2020
 PERÍODO DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020.
 NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (RAMO 33)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	OCTUBRE	2020

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-38/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	EN CALLE GRANADA Y CALLE OLIVO COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,399,115.15	3,399,115.15				1,008,517.32	1,008,517.32				M2	2,000			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-37/20-IR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE GERARDO ENTRE CALLES NOPAL Y MARAVILLA COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	449,862.12	449,862.12				132,733.66	132,733.66				M	16			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-38/20-IR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CON CANCHA DE PASTO SINTÉTICO.	EN CALLE AGUA NUEVA ENTRE TIERRA NUEVA Y NUEVA VIDA, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	2,709,517.58	2,709,517.58				804,726.73	804,726.73				M2	1,500			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-39/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.	EN CALLE NUEVA ESPERANZA DE LÍMITES DE DERECHO DE VÍA DEL FERROCARRIL (F.F.C.C.) A CALLE NUEVO RENACIMIENTO, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	2,666,626.20	2,666,626.20				792,016.02	792,016.02				M2	2,285			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-41/20-IR	REHABILITACIÓN DE CALLE.	CALLE SAN SEBASTIÁN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN PABLO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,280,376.78	3,280,376.78				976,216.88	976,216.88				M2	2,700			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-42/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,508,870.74	1,508,870.74				447,389.62	447,389.62				M	790			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-43/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE FRANCISCO VILLA CRUCE CON CHAPAS HEROICO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,188,509.10	3,188,509.10				947,032.62	947,032.62				M2	1,800			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-44/20-IR	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRAY ANDRÉS DE OLMO A CALLE JOSÉ MARTÍ DE LA COL. NUEVO AMANECEER, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,742,860.99	1,742,860.99				518,358.54	518,358.54				M	105			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-45/20-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORATIVA.	EN CALLE ACACIAS ENTRE CALLES MAPLE Y CEDROS, COL LAS ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	30%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,522,882.32	1,522,882.32				449,967.96	449,967.96				M2	633			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-47/20-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE CANELO Y CALLE CIPRÉS, COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	10%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,083,917.32	1,083,917.32				320,939.54	320,939.54				M2	496			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-48/20-IR	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CON DOS CANCHAS POLIVALENTES.	EN AV. LAS TORRES COL. BALCONES DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	80%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	3,304,161.65	3,304,161.65				981,336.02	981,336.02				M2	770			En Proceso.	
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	OP-MGNL-FISM-49/20-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	UBICADA ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y LOS RAYONES, COL. INFONAVIT LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	5%	30%	09/09/2020 AL 07/12/2020	1,685,642.05	1,685,642.05				500,884.82	500,884.82				M2	2,700			En Proceso.	
	N/A	---	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA	0%	0%	---	150,000.00	150,000.00				0.00	0.00								Aprobado	
	N/A	---	GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%	---	500,000.00	500,000.00				0.00	0.00								Aprobado	
SUMA DE LA HOJA								27,192,342.00	27,192,342.00				7,880,119.72	7,880,119.72									
SUBTOTAL								27,192,342.00	27,192,342.00				7,880,119.72	7,880,119.72									
SUMA TOTAL								27,192,342.00	27,192,342.00				7,880,119.72	7,880,119.72									



[Handwritten Signature]
 ARO. CIPRIANO TORRES GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS