

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO
15 ENE 2016
HORA: 12:13
ANEXO 3
18 ENE 2016

SECRETARIA de la Contraloria y
Transparencia Municipal
SOP/MG/013/2016
RECIBIDO
18 ENE 2016
POR: Ana Patricia Rosales
HORA: 13:00hrs

ING. FERNANDO DANIEL TORRES SANCHEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DEL DESPACHO
SEDESOL EN N.L.
PRESENTE.-

Por medio de este conducto me permito enviarle el **Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través del **Programa Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2015**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2015**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un cordial saludo.

RECIBIDO
15 ENE 2016
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.
9:55hrs

se recibe
en copia
simple

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
15 ENE. 2016
RECIBIDO

ATENTAMENTE
GARCIA, N.L. A 13 DE ENERO DEL 2016.

MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS

ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
RECIBIDO
15 ENE 2016
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

- c.c.p./Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./Lic. Luz Natalia Berrón Castañón / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Jorge Guadalupe Galván González / Auditor Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Nora Elia Cantú Suárez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaria de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ Lic. Oscar Omar Treviño Moyeda / Secretario de Finanzas, Administración y Tesorería Municipal
- c.c.p. Archivo
- JEFL /Carmen*

SEDESOL
DELEGACION NUEVO LEON
RECIBIDO
15 ENE 2016
10:05 AM



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
 EJERCICIO 2015
 PERIODO DEL 01/10/DE 2015 AL 31/12/ DE 2015.



ESTADO: NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: GARCÍA
 FONDO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 (RAMO 33)

NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
4	ENERO	2016

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.		APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-1	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (ADULTO MAYOR)	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	100%	100%	11/09/2015 AL 30/12/2015	5,956,619.05	5,956,619.05						5,956,619.05	5,956,619.05				M2	822.78		822.78			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (JUVENIL)	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	100%	100%	04/09/2015 AL 17/10/2015	2,618,150.43	2,618,150.43						2,618,150.43	2,618,150.43				M2	264		264			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-3	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" RENACIMIENTO	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	100%	100%	03/09/2015 AL 31/10/2015	1,090,500.23	1,090,500.23						1,090,500.23	1,090,500.23				M2	150		150			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-4	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" AMP. LOS NOGALES	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	100%	100%	03/09/2015 AL 31/10/2015	960,545.23	960,545.23						960,545.23	960,545.23				M2	131.59		131.59			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-5	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO "SI" AVANCE	GARCIA/COL. AVANCE POPULAR	100%	100%	03/09/2015 AL 31/10/2015	830,521.50	830,521.50						830,521.50	830,521.50				M2	113.87		113.87			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-6	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO RENACIMIENTO	GARCIA/ COLONIA RENACIMIENTO	100%	100%	03/09/2015 AL 31/10/2015	849,599.99	849,599.99						849,599.99	849,599.99				M2	115.91		115.91			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-7	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. AMP. LOS NOGALES	100%	100%	18/08/2015 AL 17/10/2015	702,373.36	702,373.36						702,373.36	702,373.36			VIVIENDAS		57		57			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-8	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. RENACIMIENTO	100%	100%	18/08/2015 AL 17/10/2015	936,559.42	936,559.42						936,559.42	936,559.42			VIVIENDAS		76		76			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-9	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. JOSE PAEZ	GARCIA/COL. JOSE PAEZ	100%	100%	18/08/2015 AL 31/10/2015	2,398,124.61	2,398,124.61						2,398,124.61	2,398,124.61				M2	1218		1218			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-10	CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS	GARCIA/COL. SOBREVILLA	100%	100%	18/08/2015 AL 17/10/2015	209,418.16	209,418.16						209,418.16	209,418.16			VIVIENDAS		17		17			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-11	AMPLIACION DE COMEDOR Y ALBERGUE INFANTIL	GARCIA/COL. LOS NOGALES	100%	100%	03/09/2015 AL 31/10/2015	2,515,331.76	2,515,331.76						2,515,331.76	2,515,331.76				M2	200		200			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-12	AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION	GARCIA/COL. EL FRAILE	100%	100%	04/09/2015 AL 31/10/2015	1,070,693.38	1,070,693.38						1,070,693.38	1,070,693.38				M2	175.91		175.91			
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	19-13	PAVIMENTACION DE CALLES DEL EJIDO RINCONADA	GARCIA/EJ. RINCONADA	0%	0%		0.00	0.00						0.00	0.00				M2	4675		0	Esta obra se cancela por no contar con los servicios básicos (agua potable y drenaje sanitario)		
	N/A	19-14	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	GARCÍA	0%	0%		420,920.00	420,920.00						420,920.00	420,920.00										
	N/A	19-15	GASTOS INDIRECTOS	GARCÍA	0%	0%		631,380.00	631,380.00						631,380.00	631,380.00										
SUMA DE LA HOJA								21,190,737.13	21,190,737.13						21,190,737.13	21,190,737.13										
SUBTOTAL								21,190,737.13	21,190,737.13						21,190,737.13	21,190,737.13										
SUMA TOTAL								21,190,737.13	21,190,737.13						21,190,737.13	21,190,737.13										

RECIBIDO
 15 ENE 2016
 113.87
 HORA: 12:13

RECIBIDO
 15 ENE 2016
 200
 DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES MONTERREY, N.L.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 15 ENE. 2016
 RECIBIDO

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2016
 Secretaría de Hacienda y Administración Municipal
 R 18 ENE 2016
 POR: Juan Díaz
 HORA: 1:07 pm

GARCIA INDEPENDIENTE 2015-2016
 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
 R 18 ENE 2016
 RECIBIDO
 POR: Ana Patricia Rosales
 HORA: 12:00 hrs

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.
 ING. JOSÉ EBUARDO GUERRA DE LEÓN
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCÍA N.L.

RECIBIDO
 15 ENE 2016
 DELEGACION NUEVO LEÓN
 CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
 MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON
 ADMINISTRACION 2015-2016
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

10:15