

## Informe Avance Físico Financiero 2022 OCTUBRE

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-01/22-IR	Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático.	Col. San José 3 Sector García, N.L.	01 de febrero de 2022	02 de marzo de 2022	31 de enero de 2021	\$1,039,529.91	\$1,039,413.19	100%	100%
OP-MGNL-RP-02/22-AD	Rehabilitación del "Centro de Atención, Desarrollo y Defensoría para Niños, Niñas Y Adolescentes" Tercera	Calle mármol s/n, en la colonia Joyas del Carrizal, García, N.L.	07 de febrero de 2022	21 de febrero de 2022	04 de febrero de 2022	\$280,502.18	\$280,502.18	100%	100%
OP-MGNL-RP-03/22-IR	Construcción de chapoteadero y cuarto de máquinas en parque acuático.	Ubicado en Col. San José 3 Sector, Municipio de García, N.L.	15 de febrero de 2022	18 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	\$3,764,240.03	\$3,764,240.03	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/22-IR	Rehabilitación de rejillas en obras pluviales.	En calle de 16 de Septiembre cruz con calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de Olmo, Col. Las Villas Municipio de García, Nuevo León.	15 de febrero de 2022	16 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	\$800,716.61	\$765,136.54	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/22-IR	Rehabilitación de canal existente y construcción de obra pluvial.	En calle Real de Minas cruce con minería, Col. Valle de Lincoln, García, Nuevo León.	01 de marzo de 2022	30 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$2,017,982.86	\$2,280,686.90	100%	100%
OP-MGNL-FTM-06/22-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Av. Heberto Castillo entre Luis Donaldo Colosio y Libramiento Noreste y En Av. Luis Donaldo Colosio desde Heberto Castillo hasta Libramiento Noreste, Municipio de García, N.L.	01 de marzo de 2022	28 de junio de 2022	28 de febrero de 2022	\$1,622,562.63	\$1,547,114.79	100%	95%
OP-MGNL-FTM-07/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Colon en su cruce con calle Zaragoza Col. Centro en Municipio de García, Nuevo León.	21 de febrero de 2022	07 de marzo de 2022	21 de febrero de 2022	\$334,267.97	\$298,973.31	100%	100%
OP-MGNL-FTM-08/22-AD	Construcción de banquetas.	En Col. Las Lomas Sector Bosques en Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo León.	21 de febrero de 2022	07 de marzo de 2022	21 de febrero de 2022	\$246,811.54	\$246,811.54	100%	100%
OP-MGNL-RP-09/22-AD	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio sí..	Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de García, N.L.	21 de febrero de 2022	13 de marzo de 2022	21 de febrero de 2022	\$369,154.66	\$369,154.66	100%	100%
OP-MGNL-FTM-11/22-AD	Construcción de muro de contención con concreto reforzado etapa 2 en deslave de carril en un costado de canal pluvial.	Calle Capellania y Mezquites y Abeto, Colonia Real de Capellania García N.L.	01 de marzo de 2022	15 de marzo de 2022	28 de febrero de 2022	\$407,224.79	\$407,224.79	100%	100%
OP-MGNL-RP-13/22-IR	Bacheo con concreto hidráulico.	En vialidades, col. Valle de Lincoln García, N.L.	28 de marzo de 2022	26 de mayo de 2022	25 de marzo de 2022	\$693,098.24	\$693,098.24	100%	100%
OP-MGNL-FTM-14/22-IR	Construcción de andadores.	A lo Largo Av. Bicentenario, Col. Mitras Bicentenario, García, N.L.	28 de marzo de 2022	26 de mayo de 2022	25 de marzo de 2022	\$1,769,138.04	\$1,734,312.98	100%	98%

OP-MGNL-SR-RP-15/22-IR	Elaboración de estudio de diseños de pavimentos para la rehabilitación de calles.	Calle Juárez de calle Cristóbal Colon a calle sin nombre en col. José Páez., Calle Morelos de Lerdo de Tejada a calle sin nombre en Cabecera Municipal., Calle Villa Corona en col. Villas Del Poniente., Calle Prolongación Hidalgo de Lerdo de Tejada a Garza Ayala, Cabecera Municipal., Calle Bernardo Reyes de Lerdo de Tejada a Ocampo, Cabecera Municipal., Ampliación a tres carriles en Av. Lincoln e Intersección con salida de Anillo Periférico.	28 de marzo de 2022	11 de abril de 2022	25 de marzo de 2022	\$719,840.42	\$719,840.42	100%	100%
OP-MGNL-FTM-16/22-CP	Construcción de drenaje pluvial segunda etapa.	En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, García, N.L.	02 de mayo de 2022	29 de agosto de 2022	29 de abril de 2022	\$7,339,058.07	\$7,490,996.15	100%	100%
MGNL-FTM-17/22-AD	Construcción de andador peatonal y alumbrado público para seguridad de la ciudadanía.	En Calle Prof. Victoriano Treviño, Cabecera Municipal, García, N.L.	05 de abril de 2022	19 de abril de 2022	04 de abril de 2022	\$443,103.63	\$442,439.16	100%	100%
OP-MGNL-RP-18/22-AD	Rehabilitación de puentes peatonales.	Col. Valle de San Blas en el Municipio de García, N.L.	08 de abril de 2022	22 de abril de 2022	07 de abril de 2022	\$425,728.61	\$425,728.61	100%	100%
OP-MGNL-FTM-20/22-IR	Rehabilitación de andador y canal pluvial.	Frente al CECYTE Av. Titania Col. Paseo de La Minas Municipio de García, N.L.	11 de mayo de 2022	09 de julio de 2022	10 de mayo de 2022	\$895,157.95	\$895,111.35	100%	100%
OP-MGNL-FTM-21/22-IR	Construcción de alumbrado público.	Calle Juárez entre calle sin nombre y calle Santa Inés Col. La Cruz García, N.L.	11 de mayo de 2022	08 de agosto de 2022	10 de mayo de 2022	\$1,134,291.41	\$340,287.43	100%	30%
OP-MGNL-FTM-22/22-IR	Adecuación de camellones centrales y señalamiento horizontal.	Av. Abraham Lincoln cruz con Av. Jardín de Las Lomas en Col. Villas del Poniente y Av. Sor Juana Inés de La Cruz con Av. Heberto Castillo en Col Privada de Las Villas en García, N.L.	11 de mayo de 2022	08 de agosto de 2022	10 de mayo de 2022	\$1,859,249.46	\$557,774.84	100%	30%
MGNL-FTM-23/22-AD	Rehabilitación de rejillas en obra pluvial.	En Av. Dr. González entre Prolongación Hidalgo y Juárez en Col. Centro Municipio de García, Nuevo León.	17 de mayo de 2022	31 de mayo de 2022	16 de mayo de 2022	\$170,819.14	\$170,819.13	100%	100%
OP-SR-MGNL-RP-24/22-IR	Proyecto ejecutivo para la remodelación de clínica municipal.	Calle Juárez y calle Primera, Colonia La Cruz, en el Municipio de García, Nuevo León.	31 de mayo de 2022	29 de junio de 2022	30 de mayo de 2022	\$2,270,017.02	\$2,159,207.32	100%	95%
OP-MGNL-FTM-25/22-IR	Construcción de banquetas, adecuación de pavimento y rehabilitación de alumbrado público.	Av. Las Villas y Calle Hacienda San Ángel En Col. Hacienda del Sol y Privada Las Villas en Municipio de García, Nuevo León.	31 de mayo de 2022	29 de julio de 2022	30 de mayo de 2022	\$1,756,375.75	\$1,414,579.58	100%	81%
OP-MGNL-FTM-26/22-IR	Renivelación de pavimento.	En diferentes zonas, en el Municipio de García, Nuevo León.	31 de mayo de 2022	28 de agosto de 2022	30 de mayo de 2022	\$920,930.83	\$802,868.44	100%	87%
OP-MGNL-FTM-27/22-IR	Recarpeteo de pavimento y bacheos.	Calle Hidalgo de calle Lerdo de Tejada a calle Arnulfo García, Cabecera Municipal, García, N.L.	31 de mayo de 2022	29 de julio de 2022	30 de mayo de 2022	\$3,491,967.33	\$3,457,111.09	100%	99%
OP-MGNL-RP-28/22-AD	Rehabilitación de centro canino y felino (segunda etapa).	Carretera a Icamole S/N, Municipio de García, N.L.	15 de junio de 2022	29 de junio de 2022	14 de junio de 2022	\$431,000.00	\$430,999.97	100%	100%
OP-MGNL-FDM-29/22-CP	Rehabilitación de pavimento y bacheo.	En Av. Morelos entre calle Mariano Escobedo y calle Victoria en Cabecera Municipal, García, N.L.	20 de julio de 2022	17 de octubre de 2022	19 de julio de 2022	\$4,728,587.09	\$4,674,196.30	100%	99%

OP-MGNL-FDM-31/22-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Av. Las Torres entre calle Capellania y calle Málaga en Col Real de Capellania en Municipio de García Nuevo León.	20 de julio de 2022	17 de octubre de 2022	19 de julio de 2022	\$4,957,424.75	\$4,870,005.79	50%	98%
OP-MGNL-FU-32/22-CP	Rehabilitación de cancha de pasto sintético y baños en parque "El General".	Calle Diamante entre calle 16 de septiembre Col. San José 3er. Sector, García, N.L.	20 de julio de 2022	16 de noviembre de 2022	19 de julio de 2022	\$7,180,000.00	\$6,909,645.88	96%	96%
OP-MGNL-FTM-33/22-AD	Rehabilitación de luminarias dañadas.	En cabecera municipal en calles: Av. Juárez, Arnulfo García, Genaro Garza Ayala y calle del Mercado y en Col: Valle de San Felipe entre calle San Andrés y Santa María en Municipio de García Nuevo León.	27 de junio de 2022	11 de julio de 2022	24 de junio de 2022	\$416,097.75	\$416,097.75	100%	100%
OP-MGNL-FU-34/22-IR	Rehabilitación de plaza pública.	Ubicada en Av. Sor Juana Inés de La Cruz entre Fray García de Cisneros y Fray Bartolomé de Las Casas, Col. Sobre Villa, García, N.L.	21 de julio de 2022	18 de septiembre de 2022	20 de julio de 2022	\$1,048,203.39	\$314,461.02	100%	30%
OP-MGNL-FU-35/22-IR	Construcción de cancha polivalente.	Ubicada en calle Pasionaria y Bugambilias Fracc. Bugambilias, García, N.L.	21 de julio de 2022	18 de septiembre de 2022	20 de julio de 2022	\$1,830,174.80	\$549,052.44	100%	30%
OP-MGNL-FU-36/22-IR	Rehabilitación de plazas públicas.	Ubicadas en calle Misión Agua Azul entre Av. Lincoln y calle Misión San Diego Colonia Misión San Juan, García, N.L.	21 de julio de 2022	18 de septiembre de 2022	20 de julio de 2022	\$1,712,647.61	\$513,794.28	100%	30%
OP-MGNL-FU-37/22-IR	Rehabilitación de plazas y cancha polivalente.	En diferentes Sectores 1.-Sector Los Alpes 2.- Sector Del Pedregal 3.-Sector Diamante. en Av. de Las Cumbres de Av. Cumbres Madeira a calle de la Cañada Col Lomas Jardines en el Municipio de García, N.L.	21 de julio de 2022	18 de octubre de 2022	20 de julio de 2022	\$3,030,897.69	\$1,378,808.73	100%	45%
OP-MGNL-FU-38/22-IR	Construcción de cancha de pasto sintético.	En Av. Bosque de las Lomas, Bosque Alemán y Bosque Búlgaro, en Col. Las Lomas Sector Bosques, García, N.L.	21 de julio de 2022	18 de octubre de 2022	20 de julio de 2022	\$1,899,196.64	\$569,758.99	100%	30%
OP-MGNL-FU-39/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Ubicada en calles Sierra Papagayos, Sierra Mauricio y Sierra del Fraile Col. Mitras Poniente Sector Bolívar García, N.L.	21 de julio de 2022	18 de octubre de 2022	20 de julio de 2022	\$1,085,287.71	\$325,586.31	100%	30%
OP-MGNL-FU-40/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calle Grutas de Tolatongo Col. Valle de Las Grutas 1er. Sector García N.L.	21 de julio de 2022	18 de octubre de 2022	20 de julio de 2022	\$1,083,811.01	\$1,072,177.15	100%	99%
OP-MGNL-RP-41/22-IR	Rehabilitación de río rápido y adecuaciones en áreas del parque acuático.	Col. San José 3er. Sector, García, N.L.	21 de julio de 2022	18 de septiembre de 2022	20 de julio de 2022	\$2,261,307.70	\$1,389,546.60	100%	61%
OP-MGNL-FDM-42/22-IR	Reconstrucción de pavimento.	En Av. General Treviño entre calle Cuauhtémoc y calle Lerdo de Tejada en Cabecera Municipal del Municipio de García Nuevo León.	21 de julio de 2022	18 de octubre de 2022	20 de julio de 2022	\$3,055,203.50	\$1,120,282.69	100%	37%
OP-MGNL-RP-43/22-AD	Rehabilitación de Edificio Espacio DIF.	Calle Cristo Rey y Emiliano Zapata En Col. Avance Popular, García, N.L.	07 de julio de 2022	21 de julio de 2022	06 de julio de 2022	\$439,588.07	\$439,588.07	100%	100%
OP-MGNL-FDM-44/22-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Av. Juárez entre calle Colon y Calle Benito Juárez en Col La Cruz en Municipio de García Nuevo León.	24 de agosto de 2022	21 de diciembre de 2022	23 de agosto de 2022	\$4,988,908.41	\$1,496,672.52	30%	30%
OP-MGNL-RP-45/22-IR	Rehabilitación de plazas y canchas.	En distintas Colonias del Municipio de García, N.L.	24 de agosto de 2022	21 de noviembre de 2022	23 de agosto de 2022	\$3,010,201.38	\$0.00	50%	0%
OP-SR-MGNL-RP-46/22-IR	Proyecto Ejecutivo para La Ampliación del Edificio de Comando Central de Operaciones Policiales".	Ubicado En Av. Heberto Castillo y Hacienda Casa Grande Col. Hacienda del Sol, En El Municipio de García Nuevo León.	24 de agosto de 2022	22 de septiembre de 2022	23 de agosto de 2022	\$1,966,726.00	\$0.00	100%	0%

OP-MGNL-FECS-47/22-IR	Rehabilitación de intersección.	En Av. Maravilla y Calle Nogal, Col. Los Nogales Municipio de García, N.L.	24 de agosto de 2022	21 de noviembre de 2022	23 de agosto de 2022	\$2,598,808.84	\$779,642.65	50%	30%
OP-MGNL-FTM-48/22-AD	Rehabilitación de rejillas de captación pluvial.	En Distintos Puntos del Municipio de García, N.L.	11 de agosto de 2022	25 de agosto de 2022	11 de agosto de 2022	\$430,879.89	\$430,879.89	100%	100%
OP-MGNL-FISM-49/22-CP	Construcción de drenaje pluvial 3er etapa.	En Calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos. Col. José Páez, en el Municipio de García N.L.	28 de septiembre de 2022	20 de diciembre de 2022	27 de septiembre de 2022	\$6,874,603.50	\$2,062,381.05	30%	30%
OP-MGNL-FISM-50/22-CP	Construcción de drenaje pluvial.	En calle Villa Señor y Paseo de las Orquídeas Col. Las Villas en el Municipio de García N.L.	28 de septiembre de 2022	20 de diciembre de 2022	27 de septiembre de 2022	\$3,859,721.14	\$1,157,916.34	30%	30%
OP-MGNL-FISM-51/22-CP	Construcción de sección cajón para paso pluvial.	En Av. Las Torres, entre calle Capellania y Av. del Prado, Col. Real de Capellania, en el Municipio de García N.L.	28 de septiembre de 2022	20 de diciembre de 2022	27 de septiembre de 2022	\$4,459,097.88	\$1,337,729.37	30%	30%
OP-MGNL-FISM-52/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético y plaza.	En Av. Misión Arcos entre Circuito Misión Cocoyoc y Circuito Misión Cañada (Lado poniente) Fracc. Misión San Juan en el Municipio de García N.L.	19 de septiembre de 2022	17 de diciembre de 2022	15 de septiembre de 2022	\$3,299,188.64	\$989,756.59	30%	30%
OP-MGNL-FISM-53/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calles Valle del Roble cruce con Valle de San Fernando y Valle Azul, Col. Héroes de Capellania Sector Valle en el Municipio de García N.L.	19 de septiembre de 2022	17 de noviembre de 2022	15 de septiembre de 2022	\$815,888.64	\$244,766.59	50%	30%
OP-MGNL-FISM-54/22-IR	Construcción de cancha polivalente.	En Av. Bosques de las Lomas y Av. Cumbres Madeira, Fraccionamiento Las Lomas Sector Bosques, en el Municipio de García N.L.	19 de septiembre de 2022	17 de noviembre de 2022	15 de septiembre de 2022	\$1,599,839.90	\$479,952.00	50%	30%
OP-MGNL-FISM-55/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	Entre Pirita, Magnesita, Cuarzo, y Av. Villas Del Alcali, Col. Villas de Alcali, en el Municipio de García N.L.	19 de septiembre de 2022	17 de diciembre de 2022	15 de septiembre de 2022	\$3,374,594.23	\$1,012,378.27	30%	30%
OP-MGNL-FISM-56/22-IR	Rehabilitación de cancha sintética y plaza.	En Privada Las Villas en Villa Valeria y Paseo de Las Villas, en el Municipio de García N.L.	19 de septiembre de 2022	17 de diciembre de 2022	15 de septiembre de 2022	\$3,331,082.91	\$999,324.87	30%	30%
OP-MGNL-FISM-57/22-IR	Alumbrado público.	En calle sin nombre Col. Paseo de Cerritos entre calle Villa Azul y Av. Camino a Icamole en el Municipio de García N.L.	19 de septiembre de 2022	17 de diciembre de 2022	15 de septiembre de 2022	\$1,784,566.77	\$1,488,452.25	83%	83%
OP-MGNL-FISM-58/22-IR	Rehabilitación de Áreas y Baños en Campo de Beisbol "Los Broncos".	En Col. Benito Juárez entre Av. Heberto Castillo y Calle Jazmin en el Municipio de García N.L.	19 de septiembre de 2022	17 de diciembre de 2022	15 de septiembre de 2022	\$3,361,479.05	\$1,008,443.69	30%	30%
OP-MGNL-FISM-59/22-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintética.	Ubicada en calles: Valle de los Rubies y calle Valle de Santiago Col. Valle de Lincoln en el Municipio de García N.L.	19 de septiembre de 2022	17 de diciembre de 2022	15 de septiembre de 2022	\$2,857,779.32	\$857,333.79	30%	30%
OP-SR-MGNL-RP-60/22-AD	Estudio y diseños de pavimentos para la rehabilitación de calle.	Calle: Heberto Castillo Martínez entre calle Navarra y Santa Margarita Col. Paseo Alamedas. y Proyecto Estructural para Proyección de Edificaciones Dentro del Gimnasio Municipal entre calle Colon	02 de septiembre de 2022	08 de septiembre de 2022	02 de septiembre de 2022	\$425,372.80	\$425,372.80	100%	100%
OP-MGNL-FISM-61/22-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calles Villa Rodríguez cruce con Villa Toledo y Villa Real Héroes de Capellania Sector Villa en el Municipio de García N.L.	28 de septiembre de 2022	26 de noviembre de 2022	27 de septiembre de 2022	\$1,254,825.20	\$376,447.56	50%	30%

OP-MGNL-RP-62/22-IR	Construcción de estacionamiento y adecuación de vialidades en capillas velatorios municipales.	Ubicada en Av. Real de Minas (Camino a San José), Col. Valle de Lincoln Municipio de García, N.L.	28 de septiembre de 2022	26 de noviembre de 2022	27 de septiembre de 2022	\$1,807,067.14	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FTM-63/22-IR	Reconstrucción de pavimento.	En Calle Heberto Castillo Martínez Entre calle Navarra y Santa Margarita, Col. Paseo Alamedas García N.L.	28 de septiembre de 2022	26 de noviembre de 2022	27 de septiembre de 2022	\$2,654,567.49	\$796,370.25	50%	30%
OP-MGNL-RP-64/22-AD	Instalación de tinacos y construcción de bases de tinaco.	En distintas zonas del Municipio de García, N.L.	02 de septiembre de 2022	08 de septiembre de 2022	02 de septiembre de 2022	\$427,374.55	\$0.00	100%	0%