

Informe Avance Físico Financiero 2023 MAYO

2022

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-66/22-CP	Construcción de cancha de pasto sintético de fútbol americano.	Ubicada en la Col. Mitras Poniente, en el municipio de García, Nuevo León.	12 de diciembre de 2022	07 de septiembre de 2023	09 de diciembre de 2022	\$23,267,551.28	\$0.00	0%	0%

2023

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/23-CP	Construcción de clínica municipal.	Ubicada en calle Juárez y calle Primera, Col. La Cruz, en el Municipio de García, Nuevo León.	08 de marzo de 2023	01 de marzo de 2024	07 de marzo de 2023	\$61,878,698.28	\$12,375,739.66	12%	20%
OP-MGNL-FTM-02/23-AD	Construcción de banquetas.	En calle Cerritos, Col. Villa Azul, Municipio De García, Nuevo León.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$99,881.13	\$99,881.12	100%	100%
OP-MGNL-FTM-03/23-AD	Construcción de barda perimetral para protección y seguridad de los ciudadanos.	En Col. Valle de Lincoln, Sector M y Col. Real de Capellania en Av. Las Torres y calle Murcia, Municipio de García, N.L.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$121,741.00	\$121,741.00	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/23-AD	Reparación de obra de salida de drenaje pluvial.	En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, Municipio de García, Nuevo León.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$295,507.00	\$295,506.90	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/23-AD	Rehabilitación de imbornales en drenaje pluvial.	En calle Mineros, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García, Nuevo León.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$471,901.80	\$471,901.80	100%	100%
OP-MGNL-FTM-06/23-AD	Rehabilitación de rejilla en drenaje pluvial.	Entre Misión Arcos y Misión Apenco, Col. Misión San Juan, Municipio de García, Nuevo León.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$310,439.98	\$310,439.98	100%	100%
OP-MGNL-FTM-07/23-IR	Construcción de andadores peatonales para seguridad de la ciudadanía.	En Av. Prol. Ruíz Cortínez, Col. Samsara y Andara, en el Municipio de García, N.L.	14 de marzo de 2023	12 de mayo de 2023	13 de marzo de 2023	\$2,585,891.44	\$2,387,532.53	100%	92%
OP-MGNL-FTM-08/23-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Carretera Industrial entre Av. del Sol y Libramiento Noreste, en el Municipio de García, N.L.	14 de marzo de 2023	12 de abril de 2023	13 de marzo de 2023	\$1,438,461.17	\$431,538.36	100%	30%
OP-SR-MGNL-RP-09/23-AD	Realización de sondeos para localización de ductos de Pemex a lo largo del camellón.	En Av. Sierra Madre, Col. Mitras Poniente, Municipio de García N.L.	21 de marzo de 2023	04 de abril de 2023	17 de marzo de 2023	\$125,974.96	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-10/23-AD	Construcción y rehabilitación de jardineras en camellón central.	En Av. Heberto Castillo desde Hacienda del Sol Hasta Av. Las Villas, en el Municipio de García, N.L.	17 de abril de 2023	01 de mayo de 2023	17 de abril de 2023	\$457,821.20	\$457,821.20	100%	100%
OP-MGNL-FTM-11/23-AD	Rehabilitación de rejacero, reconstrucción de camellón en caseta, rehabilitación de canal pluvial.	En Col. Héroes de Capellania, Sector Bosques y en Bosques de Ottawa, Bosques de Siberia, Cecyte En Av. Titania, Col. Paseo de las Minas, Municipio de García N.L.	17 de abril de 2023	01 de mayo de 2023	17 de abril de 2023	\$432,217.75	\$432,217.75	100%	100%
OP-MGNL-FTM-12/23-AD	Construcción cruce peatonal y reconstrucción de vialidad mediante concreto estampado.	En Av. Heberto Castillo y en calle Profesor Victoriano Treviño y calle Garza Ayala, Cabecera Municipal, Municipio De García N.L.	17 de abril de 2023	01 de mayo de 2023	17 de abril de 2023	\$190,009.25	\$190,009.25	100%	100%

OP-MGNL-RP-13/23-IR	Rehabilitación de canchas y espacios deportivos y recreativos.	En calles Colón y 5 de febrero, en el Casco Antiguo del Municipio del García N.L.	02 de mayo de 2023	30 de julio de 2023	28 de abril de 2023	\$4,039,769.32	\$0.00	10%	0%
OP-MGNL-RP-14/23-IR	Rehabilitación de pavimento.	En calle Círculos, entre calle Rectángulos y Abraham Lincoln, en el Municipio de García N.L.	02 de mayo de 2023	30 de junio de 2023	28 de abril de 2023	\$3,647,124.44	\$0.00	15%	0%
OP-SR-MGNL-RP-15/23-IR	Estudio y diseños de pavimentos para la rehabilitación de calles.	Calle: San Sebastián (Maravilla) entre calle: Paseo de Guadalupe a Plan de Río Col. Maravillas, Av. Titanio de Heberto Castillo A Calle Cadmio Col. Paseo de Las Minas, Av. Sierra Real de Sierra Madre del Sur Hasta Av. Heberto Castillo Col. Sierra Real, Av. ProI. Ruiz Cortines Col. Las Lomas.	02 de mayo de 2023	16 de mayo de 2023	28 de abril de 2023	\$638,934.12	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-16/23-CP	Construcción de juzgado cívico municipal.	Ubicado dentro de las instalaciones del CCOP, en Av. Heberto Castillo y Hacienda Casa Grande, Col. Hacienda del Sol, en el Municipio de García Nuevo León.	18 de mayo de 2023	14 de septiembre de 2023	17 de mayo de 2023	\$6,029,041.05	\$0.00	5%	0%