

**MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.  
Administración 2012-2015**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



**SOP/MG/016/2015**




**LIC. RAÚL DE LEÓN MASS  
DIRECTOR DE ATENCIÓN DE MUNICIPIOS.  
PRESENTE.-**

Por medio de este conducto me permito enviarle el **Informe Trimestral Físico-Financiero** de las obras que fueron aprobadas a través de **Programas Regionales del Ejercicio 2014**. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al **31 de Diciembre del año 2014**.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.





**ATENTAMENTE  
GARCIA, N.L. A 16 DE ENERO DEL 2015**



**ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
SECRETARIO**



- c.c.p./ Jorge Stal Escamilla / Director del Centro de Servicios Compartidos y Atención a Organismos Paraestatales.
- c.c.p./ Honorable Congreso del Estado de Nuevo León / Comisión de Hacienda
- c.c.p./ Federico Vargas Rodríguez / Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ C.P. Gilberto Mireles Rivera / Encargado de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León
- c.c.p./ Dr. Gustavo Alarcón Martínez / Contralor General/ Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.
- c.c.p./ Lic. Martha Patricia Hernández Franco / Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal
- c.c.p./ C.P. María Guadalupe Preciado Ovalle / Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal
- c.c.p. Archivo
- JHM/Carmen



Remite oficio y anexo



ESTADO: NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: GARCÍA  
FONDO: PROGRAMAS REGIONALES

PROGRAMAS REGIONALES  
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2014  
PERIODO DEL 01/10/DE 2014 AL 31/12/ DE 2014.  
NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

**García**  
HISTORIA, MAGIA Y CULTURA • 2012-2015

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
2	ENERO	2015

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-01/2014-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SAN LUIS POTOSI COL. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	GARCIA/ COL. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	95%	93%	26/11/2014-31/12/2014	1,428,746.10	1,428,746.10					764,250.36	764,250.36			M2	4,288.86		4,074.42	
			ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	GARCIA/ COL. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	181,000.00	181,000.00							177,305.00	177,305.00			M2	4,288.86	
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-02/2014-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO COL AMPLIACION NOGALES Y MARTINES DOMINGUEZ CALLE NOGAL (COAHUILA)	GARCIA/ COL AMPLIACION NOGALES Y MARTINES DOMINGUEZ	95%	93%	26/11/2014-31/12/2014	1,282,094.07	1,282,094.07					1,174,681.05	1,174,681.05			M2	4,152.00		3,944.40	
			ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	GARCIA/ COL AMPLIACION NOGALES Y MARTINES DOMINGUEZ	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	93,000.00	93,000.00							91,101.47	91,101.47			M2	4,152.00	
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-03/2014-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE RIO SAN JUAN DE LA COL. COLINAS DEL RIO	GARCIA/ COL. COLINAS DEL RIO	95%	93%	26/11/2014-31/12/2014	1,042,527.00	1,042,527.00					955,755.71	955,755.71			M2	3,508.00		3,330.70	
			ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	GARCIA/ COL. COLINAS DEL RIO	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	79,000.00	79,000.00							77,387.27	77,387.27			M2	3,508.00	
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-04/2014-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO COLONIAS (ZONA 1) ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS (ZONA 2) Y COLONIAS ALEDAÑAS A LA AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y BLVD HEBERTO CASTILLO (ZONA 3)	GARCIA/ CABECERA MUNICIPAL	100%	100%	26/11/2014-31/12/2014	1,008,850.94	1,008,850.94					1,006,167.76	1,006,167.76			M2	2,373.00		2,254.35	
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-05/2014-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ROBLE Y CALLE NOGALES ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE NOGALES- COL. ARBOLEDAS.	GARCIA/ COL. ARBOLEDAS.	95%	93%	26/11/2014-31/12/2014	1,157,879.02	1,157,879.02					1,041,121.28	1,041,121.28			M2	4,064.67		3,861.44	
			ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	GARCIA/ COL. ARBOLEDAS.	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	222,000.00	222,000.00							217,468.01	217,468.01			M2	4,064.67	
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-06/2014-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VILLAS DEL PONIENTE, GARCIA COL. VILLAS DEL PONIENTE	GARCIA/ COL. VILLAS DEL PONIENTE	95%	93%	26/11/2014-31/12/2014	1,858,251.31	1,858,251.31					1,695,132.94	1,695,132.94			M2	6,435.20		6,113.44	
			ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	GARCIA/ COL. VILLAS DEL PONIENTE	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	205,000.00	205,000.00							200,815.06	200,815.06			M2	6,435.20	
PROTECCIÓN URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-01/2014-CP	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE LA AV. HEBERTO CASTILLO Y LA C. 16 DE SEPTIEMBRE COL. SOBREVILLA Y PASEO DEL NOGAL.	GARCIA/ COL. SOBREVILLA Y PASEO DEL NOGAL.	95%	93%	10/12/2014-31/12/2014	5,726,946.74	5,726,946.74					5,244,058.55	5,244,058.55			M2	20,514.00		19,488.30	
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-02/2014-CP	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE (PERAL) COL. JUAN ANTONIO SOBREVILLA, CEDRAL Y AMPLIACIÓN LOS NOGALES.	GARCIA/ COL. JUAN ANTONIO SOBREVILLA, CEDRAL Y AMPLIACIÓN LOS NOGALES.	95%	93%	26/11/2014-31/12/2014	2,704,039.36	2,704,039.36					2,481,316.48	2,481,316.48			M2	9,090.95		8,636.40	
			ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	GARCIA/ COL. JUAN ANTONIO SOBREVILLA, CEDRAL Y AMPLIACIÓN LOS NOGALES.	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	205,000.00	205,000.00							200,815.06	200,815.06			M2	9,090.95	
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-03/2014-CP	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CIRCUITO JESÚS FERNÁNDEZ - MOTOLUNA - LÁZARO CÁRDENAS COL. EMILIANO ZAPATA	GARCIA/ COL. EMILIANO ZAPATA	95%	90%	10/12/2014-31/12/2014	3,723,401.23	3,723,401.23					2,872,474.40	2,872,474.40			M2	12,707.00		12,071.65	
			ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	GARCIA/ COL. EMILIANO ZAPATA	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	266,000.00	266,000.00							260,569.78	260,569.78			M2	12,707.00	
INFRAESTRUCTURA URBANA	N/A	MGNL-SOP-PR-05/2014-CP	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS LOMAS SECTOR BOSQUES A CUMBRES DEL SOL, GARCIA COL. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES	GARCIA/ COL. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES	95%	93%	10/12/2014-31/12/2014	4,215,877.40	4,215,877.40					3,902,969.53	3,902,969.53			M2	3,000.00		2,850.00	
			ESTUDIO DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	GARCIA/ COL. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES	100%	100%	03/12/2014-31/12/2014	260,000.00	260,000.00							254,692.27	260,000.00			M2	3,000.00	

SUMA DE LA HOJA	26,197,613.17	26,197,613.17				23,145,099.06	23,150,406.79															
SUBTOTAL	26,197,613.17	26,197,613.17				23,145,099.06	23,150,406.79															
SUMA TOTAL	26,197,613.17	26,197,613.17				23,145,099.06	23,150,406.79															

**RECIBIDO**  
Tesorería  
21 ENE 2015  
5:19  
ADMINISTRACION  
2012-2015

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
SUBSRIA. DE EGRESOS  
21 ENE 2015  
DIRECCION DE ATENCION A MUNICIPIOS

TERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
21 ENE 2015  
12:58

H. CONGRESO DEL ESTADO  
OFICIALIA MAYOR  
21 ENE 2015  
RECIBIDO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
SUBSRIA. DE EGRESOS  
21 ENE 2015  
DIRECCION DEL CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Y ATENCION A ORGANISMOS PARAESTATALES

**RECIBIDO**  
17:35 hr  
21 ENE 2015  
ADMINISTRACION  
2012-2015

ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N.L.  
21 ENE. 2015  
**RECIBIDO**