

Informe Avance Físico Financiero 2021
ABRIL.2021

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-01/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$395,263.96	\$395,263.96	100%	100%
OP-MGNL-FTM-02/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO EN DESLAVE DE CARRIL.	UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE CAPELLANÍA ENTRE MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$276,885.92	\$276,885.92	100%	100%
OP-MGNL-FTM-03/21-AD	HUNDIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	EN CALLE TITANIO Y SILICIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$199,999.76	\$199,999.76	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/21-AD	REPARACIÓN DE DIFERENTES REJILLAS.	EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN A CALLE ROBLE, COL. LAS ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$118,237.88	\$118,237.88	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/21-IR	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A AV. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	15 DE FEBRERO DEL 2021	14 DE JUNIO DEL 2021	12 DE FEBRERO DEL 2021	\$3,524,653.56	\$1,202,319.39	34%	34%
OP-MGNL-FTM-06/21-IR	REMODELACIÓN DE CENTRO DE ATENCION CANINO Y FELINO.	UBICADO EN CARRETERA A ICAMOLE S/N, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE MARZO DEL 2021	05 DE JUNIO DEL 2021	04 DE MARZO DEL 2021	\$3,032,415.06	\$2,147,405.65	71%	71%
OP-MGNL-FTM-07/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CENTRAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA.	HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A AV. SIERRA REAL, GARCÍA, NUEVO LEON.	08 DE FEBRERO DEL 2021	09 DE MARZO DEL 2021	08 DE FEBRERO DEL 2021	\$408,140.90	\$228,078.74	100%	56%
OP-MGNL-RFU-08/21-AD	REHABILITACION DE CANCHA.	EN CALLES MONTE REGIO Y MONTE LIBANO, SECTOR LEONES, COL. MITRAS PONIENTE, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE MARZO DEL 2021	30 DE MARZO DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021	\$406,978.59	\$406,978.59	100%	100%
OP-MGNL-FTM-09/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y VEHICULAR.	EN CALLE PROLONGACION HIDALGO Y AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ, COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.	22 DE MARZO DEL 2021	20 DE MAYO DEL 2021	19 DE MARZO DEL 2021	\$2,953,741.26	\$2,062,681.48	70%	70%
OP-MGNL-FTM-10/21-IR	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y CANCHA SINTETICA.	EN CALLE MARAVILLAS Y ANILLO PERIFERICO, COL.PASEO DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.	22 DE MARZO DEL 2021	20 DE MAYO DEL 2021	19 DE MARZO DEL 2021	\$1,968,480.84	\$785,999.84	40%	40%
OP-MGNL-FTM-11/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CARRIL DE ACOTAMIENTO.	EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	22 DE MARZO DEL 2021	20 DE MAYO DEL 2021	19 DE MARZO DEL 2021	\$1,042,882.30	\$479,350.02	46%	46%
OP-MGNL-SIP-12/21-IR	REHABILITACIÓN DEL "CENTRO DE ATENCIÓN, DESARROLLO Y DEFENSORÍA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES".	EN CALLE MARMOL S/N EN LA COL. JOYAS DEL CARRIZAL, GARCÍA, N.L.	22 DE MARZO DEL 2021	20 DE MAYO DEL 2021	19 DE MARZO DEL 2021	\$1,630,847.70	\$489,254.30	30%	30%

OP-MGNL-FTM-13/21-AD	PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN A RED ELECTRICA.	EN CALLE PERAL ENTRE AV. NOGAL Y GARDENIA, "LA CUCHILLA", COL. MIRADOR DEL FRAILE, GARCÍA, N.L.	31 DE MARZO DEL 2021	15 DE ABRIL DEL 2021	30 DE MARZO DEL 2021	\$157,955.29	\$157,955.29	100%	100%
OP-MGNL-FTM-14/21-AD	REPARACION DE VIALIDAD DAÑADA.	EN CALLE VALLE DE SAN FELIPE ENTRE VALLE DE SAN MARCOS Y BALCONES DEL MIRADOR, COL. VALLES DEL MIRADOR, GARCÍA, N.L.	01 DE ABRIL DEL 2021	15 DE ABRIL DEL 2021	31 DE MARZO DEL 2021	\$125,602.26	\$125,602.26	100%	100%
OP-MGNL-RFU-15/21-AD	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CONTROL Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA SISTEMA DE RIEGO.	EN AV. ABRAHAM LINCOLN Y MISION AGUA AZUL, COL. MISION SAN JUAN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE ABRIL DEL 2021	15 DE ABRIL DEL 2021	31 DE MARZO DEL 2021	\$63,653.35	\$63,653.35	100%	100%
OP-MGNL-FTM-16/21-AD	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE RIVERAS Y ZIRAHUEN, COL. PARAJE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.	26 DE ABRIL DEL 2021	03 DE MAYO DEL 2021	23 DE ABRIL DEL 2021	\$574,198.07	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FTM-17/21-AD	REPARACION DE DESLAVE.	EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERIA, GARCÍA, N.L.	26 DE ABRIL DEL 2021	03 DE MAYO DEL 2021	23 DE ABRIL DEL 2021	\$196,332.25	\$0.00	0%	0%