

**Informe Avance Físico Financiero 2021
SEPTIEMBRE-2021-**

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-FTM-01/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	SECTOR BOSQUES, COL. LAS LOMAS GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$395,263.96	\$395,263.96	100%	100%
OP-MGNL-FTM-02/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO REFORZADO EN DESLAVE DE CARRIL.	UBICADO EN CANAL PLUVIAL EN CALLE CAPELLANIA ENTRE MEZQUITES Y ABETO, COLONIA REAL DE CAPELLANÍA GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$276,885.92	\$276,885.92	100%	100%
OP-MGNL-FTM-03/21-AD	HUNDIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO.	EN CALLE TITANIO Y SILICIO EN COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$199,999.76	\$199,999.76	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/21-AD	REPARACIÓN DE DIFERENTES REJILLAS.	EN AV. SOR JUANA DE CALLE JAZMIN A CALLE ROBLE, COL. LAS ARBOLEDAS GARCÍA, N.L.	18 DE ENERO DEL 2021	01 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE ENERO DEL 2021	\$118,237.88	\$118,237.88	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/21-IR	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A AV. HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.	15 DE FEBRERO DEL 2021	14 DE JUNIO DEL 2021	12 DE FEBRERO DEL 2021	\$3,524,653.56	\$2,101,296.99	100%	60%
OP-MGNL-FTM-06/21-IR	REMODELACIÓN DE CENTRO DE ATENCION CANINO Y FELINO.	UBICADO EN CARRETERA A ICAMOLE S/N, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	08 DE MARZO DEL 2021	05 DE JUNIO DEL 2021	04 DE MARZO DEL 2021	\$3,032,415.06	\$3,169,246.00	100%	100%
OP-MGNL-FTM-07/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CENTRAL PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA.	HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A AV. SIERRA REAL, GARCÍA, NUEVO LEON.	08 DE FEBRERO DEL 2021	09 DE MARZO DEL 2021	08 DE FEBRERO DEL 2021	\$408,140.90	\$408,140.90	100%	100%
OP-MGNL-RFU-08/21-AD	REHABILITACION DE CANCHA.	EN CALLES MONTE REGIO Y MONTE LIBANO, SECTOR LEONES, COL. MITRAS PONIENTE, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE MARZO DEL 2021	30 DE MARZO DEL 2021	26 DE FEBRERO DEL 2021	\$406,978.59	\$406,978.59	100%	100%
OP-MGNL-FTM-09/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y VEHICULAR.	EN CALLE PROLONGACION HIDALGO Y AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ, COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.	22 DE MARZO DEL 2021	20 DE MAYO DEL 2021	19 DE MARZO DEL 2021	\$2,953,741.26	\$2,589,341.76	100%	100%
OP-MGNL-FTM-10/21-IR	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO Y CANCHA SINTETICA.	EN CALLE MARAVILLAS Y ANILLO PERIFERICO, COL. PASEO DE CAPELLANIA, GARCÍA, N.L.	22 DE MARZO DEL 2021	20 DE MAYO DEL 2021	19 DE MARZO DEL 2021	\$1,968,480.84	\$1,968,480.42	100%	100%
OP-MGNL-FTM-11/21-IR	REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CARRIL DE ACOTAMIENTO.	EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	22 DE MARZO DEL 2021	20 DE MAYO DEL 2021	19 DE MARZO DEL 2021	\$1,042,882.30	\$1,194,540.88	100%	100%
OP-MGNL-SIP-12/21-IR	REHABILITACIÓN DEL "CENTRO DE ATENCIÓN, DESARROLLO Y DEFENSORÍA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES".	EN CALLE MARMOL S/N EN LA COL. JOYAS DEL CARRIZAL, GARCÍA, N.L.	22 DE MARZO DEL 2021	20 DE MAYO DEL 2021	19 DE MARZO DEL 2021	\$1,630,847.70	\$1,040,776.37	100%	64%
OP-MGNL-FTM-13/21-AD	PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN A RED ELECTRICA.	EN CALLE PERAL ENTRE AV. NOGAL Y GARDENIA, "LA CUCHILLA", COL. MIRADOR DEL FRAILE, GARCÍA, N.L.	31 DE MARZO DEL 2021	15 DE ABRIL DEL 2021	30 DE MARZO DEL 2021	\$157,955.29	\$157,955.29	100%	100%
OP-MGNL-FTM-14/21-AD	REPARACION DE VIALIDAD DAÑADA.	EN CALLE VALLE DE SAN FELIPE ENTRE VALLE DE SAN MARCOS Y BALCONES DEL MIRADOR, COL. VALLES DEL MIRADOR, GARCÍA, N.L.	01 DE ABRIL DEL 2021	15 DE ABRIL DEL 2021	31 DE MARZO DEL 2021	\$125,602.26	\$125,602.26	100%	100%
OP-MGNL-RFU-15/21-AD	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CONTROL Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA SISTEMA DE RIEGO.	EN AV. ABRAHAM LINCOLN Y MISION AGUA AZUL, COL. MISION SAN JUAN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE ABRIL DEL 2021	15 DE ABRIL DEL 2021	31 DE MARZO DEL 2021	\$63,653.35	\$63,653.35	100%	100%

OP-MGNL-FTM-16/21-AD	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE RIVERAS Y ZIRAHUEN, COL. PARAJE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.	26 DE ABRIL DEL 2021	03 DE MAYO DEL 2021	23 DE ABRIL DEL 2021	\$574,198.07	\$566,506.04	100%	100%
OP-MGNL-FTM-17/21-AD	REPARACION DE DESLAVE.	EN AV. LINCOLN Y RIO PESQUERIA, GARCÍA, N.L.	26 DE ABRIL DEL 2021	03 DE MAYO DEL 2021	23 DE ABRIL DEL 2021	\$196,332.25	\$192,478.28	100%	100%
OP-MGNL-FTM-18/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL.	CALLE VALLE DE LERMA Y BARRA PERIMETRAL DEL SECTOR "L" EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	10 DE MAYO DEL 2021	08 DE JULIO DEL 2021	07 DE MAYO DEL 2021	\$885,527.92	\$899,005.05	100%	100%
OP-SR-MGNL-RP-19/21-IR	ELABORACION DE ESTUDIO DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LA REHABILITACION DE CALLES.	EN CUERPO SUR DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE CAMINO A LA ESTACION A FRAY BARTOLOMEO DE LAS CASAS, COL. FRAY JUAN ANTONIO SOBREVILLA; EN LATERAL DE HEBERTO CASTILLO DE AV. SIERRA REAL A AV. LAS VILLAS EN COL. PRIVADA DE LAS VILLAS; EN AV. PASEO DE LOS ALAMOS DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE MALAGA, COL. PASEO DE LAS TORRES; EN CALLE FRAY ANDRES DE OLMO ENTRE CALLE GRANADA Y FRAY CERVANDO TERESA DE MIER, COL. EL CEDRAL; EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A CALLE VILLA FUERTE, COL. VILLAS DE LOS NOGALES; EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COL. LOS NOGALES; EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES Y EN RETORNO DEPRIMIDO EN AV. LINCOLN Y LIBRAMIENTO NORESTE FRENTE A INSTALACIONES DE FUERZA CIVIL, COL. MITRAS PONIENTE; EN GARCIA, N.L.	10 DE MAYO DEL 2021	19 DE MAYO DEL 2021	07 DE MAYO DEL 2021	\$875,861.27	\$875,861.27	100%	100%
OP-MGNL-FU-20/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN AV. IMPERIAL Y CALLES AVILÉS, UBEDA Y CORONA, COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR SAN AGUSTÍN, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	22 DE JULIO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$1,118,410.76	\$1,118,408.57	100%	100%
OP-MGNL-FU-21/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA EN CALLES SANTA ISABEL, SANTA INÉS, SANTA CRISTINA Y SANTA ANNA EN COL. RESIDENCIAL SANTA ELENA, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	22 DE JULIO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$1,002,193.18	\$443,883.91	100%	44%
OP-MGNL-FU-22/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES VALLE DE ORIÓN, VALLE DE OAXACA, VALLE DEL SOL Y VALLE DEL NILO DEL SECTOR M DE LA COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	22 DE JULIO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$750,276.49	\$332,197.49	100%	44%
OP-MGNL-FU-23/21-IR	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES VALLE DE CANARIO, VALLE DE CALIFORNIA, VALLE DE CEREZOS Y VALLE DE BALSAS DEL SECTOR 9 DE LA COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	22 DE JULIO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$1,264,381.32	\$1,242,117.60	100%	98%
OP-MGNL-FU-24/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PRESA AGUALEGUAS, ARROYO EL NEGRO Y PRESA CERRO PRIETO, COL. PORTAL DE LAS SIERRAS, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	22 DE JULIO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$1,731,988.59	\$1,013,025.65	100%	58%
OP-MGNL-FU-25/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN AV. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, ENTRE CALLES NORTE, SUR, QUINTA Y SEXTA DE LA COL. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	22 DE JULIO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$1,040,140.45	\$1,033,999.35	100%	100%
OP-MGNL-FU-26/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE VILLA BURGOS, ENTRE VILLA VALENCIA Y VILLA CORUÑA, COL. VILLAZUL, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	06 DE AGOSTO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$1,812,291.41	\$1,812,290.40	100%	100%

OP-MGNL-FU-27/21-IR	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHAS POLIVALENTES.	EN CALLES DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA ENTRE FERNANDO GUAJARDO Y HOSPITAL LAGUNA, Y EN CALLE DR. RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ ENTRE MATIAS GARCIA Y MAXIMILIANO RUIZ, EN LA COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	21 DE AGOSTO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$3,339,428.59	\$3,264,532.70	100%	98%
OP-MGNL-FU-28/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLES SAN PASCUAL Y MARAVILLAS, COL. RIBERAS DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	22 DE JULIO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$915,769.20	\$915,487.64	100%	100%
OP-MGNL-FU-29/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PASEO DE RINCONADA Y PASEO DE LA ESTACIÓN, COL. PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	06 DE AGOSTO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$1,839,413.13	\$1,908,621.41	100%	100%
OP-MGNL-FTM-30/21-IR	MUROS DE CONTENCIÓN EN CANAL PLUVIAL.	CALLE MINERIA ENTRE MINERAS Y REAL DE MINAS, COL. VALLE DE LINCONL, GARCÍA, N.L.	24 DE MAYO DEL 2021	22 DE JULIO DEL 2021	21 DE MAYO DEL 2021	\$1,748,332.72	\$2,399,095.24	100%	100%
OP-MGNL-FU-31/21-AD	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE PATINAJE CON OBSTACULOS.	PISTA DE PATINAJE EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", COL. SAN JOSE 3 SECTOR, GARCÍA, N.L.	17 DE MAYO DEL 2021	15 DE JUNIO DEL 2021	14 DE MAYO DEL 2021	\$293,617.62	\$234,786.98	100%	80%
OP-MGNL-FDM-32/21-IR	ADECUACIÓN VIAL.	EN PUENTE SOBRE AV. VILLAZUL PARA DAR VUELTA DERECHA EN SALIDA DE COL. VILLAZUL, GARCÍA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2021	05 DE AGOSTO DEL 2021	31 DE MAYO DEL 2021	\$1,089,673.91	\$1,089,672.91	100%	100%
OP-MGNL-FDM-33/21-IR	RECARPETEO EN CUERPO SUR.	DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE CAMINO A LA ESTACION A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COL. FRAY JUAN ANTONIO SOBREVILLA GARCÍA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2021	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31 DE MAYO DEL 2021	\$3,367,208.94	\$3,264,031.98	100%	97%
OP-MGNL-FDM-34/21-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y SOLUCIÓN PLUVIAL.	EN LATERAL DE HEBERTO CASTILLO Y AV. LAS VILLAS EN COL. PRIVADA DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2021	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31 DE MAYO DEL 2021	\$2,890,739.67	\$1,450,360.87	100%	50%
OP-MGNL-FDM-35/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN AV. PASEO DE LOS ALAMOS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A PASEO DE LOS ANGELES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCÍA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2021	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31 DE MAYO DEL 2021	\$3,346,474.69	\$3,373,887.22	100%	100%
OP-MGNL-FDM-36/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	DE CALLE FRAY ANDRES DE OLMO ENTRE CALLE GRANADA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COL. EL CEDRAL, GARCÍA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2021	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31 DE MAYO DEL 2021	\$2,469,584.74	\$1,216,791.88	100%	49%
OP-MGNL-FTM-37/21-AD	ALUMBRADO PÚBLICO.	EN CAMELLÓN CON ANDADOR " MIGUEL HIDALGO" EN CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	25 DE MAYO DEL 2021	08 DE JUNIO DEL 2021	24 DE MAYO DEL 2021	\$238,697.55	\$235,609.90	100%	100%
OP-MGNL-FTM-38/21-AD	ILUMINACIÓN DE ANDADORES PEATONALES.	EN PLAZA CALLE SIERRA DEL VALLE ENTRE SIERRA NEVADA Y SIERRA MADRE ORIENTAL, COL. SIERRA REAL PRIMER SECTOR, GARCÍA, N.L.	07 DE JUNIO DEL 2021	21 DE JUNIO DEL 2021	04 DE JUNIO DEL 2021	\$411,488.42	\$410,909.22	100%	100%
OP-MGNL-FTM-39/21-AD	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN AV. HEBERTO CASTILLO DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ A SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.	31 DE MAYO DEL 2021	14 DE JUNIO DEL 2021	28 DE MAYO DEL 2021	\$410,909.22	\$411,488.42	100%	100%
OP-MGNL-FTM-40/21-AD	ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADORES PEATONALES.	PARQUE LINEAL, CAPELLANIA ENTRE CALLES MARAVILLAS Y ANILLO PERIFÉRICO, COL. PASEO DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	28 DE JUNIO DEL 2021	12 DE JULIO DEL 2021	5 DE JUNIO DEL 2021	\$411,970.87	\$411,970.87	100%	100%
OP-MGNL-RP-41/21-AD	LIMPIEZA EN CANAL.	AV. CAPELLANÍA ENTRE CALLE CEDROS Y PRADERAS DE GALEANA COL. ARBOLEDAS, GARCÍA, N.L.	14 DE JULIO DEL 2021	21 DE JULIO DEL 2021	13 DE JULIO DEL 2021	\$405,927.25	\$405,927.25	100%	100%

OP-MGNL-RP-42/21-AD	DESAZOLVE DE CANAL.	CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE PLAN DEL RÍO COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA N.L.	14 DE JULIO DEL 2021	21 DE JULIO DEL 2021	13 DE JULIO DEL 2021	\$411,537.93	\$411,537.93	100%	100%
OP-MGNL-RP-43/21-AD	RETIRO DE MATERIAL EN CANAL.	CALLE VILLAGRAN ENTRE CALLE VIOLETA Y AV. HEBERTO CASTILLO COL. PASEO DEL NOGAL, GARCÍA N.L.	20 DE JULIO DEL 2021	27 DE JULIO DEL 2021	19 DE JULIO DEL 2021	\$407,054.63	\$407,054.63	100%	100%
OP-MGNL-RP-44/21-AD	REHABILITACIÓN DE CANAL.	AV. MONTERREY ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICTORIA COL. CENTRO, GARCÍA N.L.	20 DE JULIO DEL 2021	27 DE JULIO DEL 2021	19 DE JULIO DEL 2021	\$406,479.08	\$406,479.08	100%	100%
OP-MGNL-FTM-45/21-AD	RETIRO DE MATERIAL DE ARRASTRE COMPACTADO BAJO PUENTES QUE PONEN EN RIESGO E INSEGURIDAD A LA CIUDADANIA POR INUNDACION.	EN AV. MINAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	26 DE JULIO DEL 2021	04 DE AGOSTO DEL 2021	23 DE JULIO DEL 2021	\$736,479.36	\$736,479.36	100%	100%
OP-MGNL-RP-46/21-AD	REHABILITACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL.	CALLE PERAL ENTRE CALLE GARDENIA Y OLIVO COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES, GARCÍA N.L.	28 DE JULIO DEL 2021	04 DE AGOSTO DEL 2021	27 DE JULIO DEL 2021	\$411,992.61	\$411,992.61	100%	100%
OP-MGNL-FISM-47/21-CP	DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE JUÁREZ A RÍO PESQUERÍA, COL. DR. JOSÉ PAEZ GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29 DE DICIEMBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$7,616,716.62	\$2,285,014.98	30%	30%
OP-MGNL-FISM-48/21-IR	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.	UBICADA EN AV. MARAVILLA ENTRE AV. NOGAL Y CALLE CLAVEL, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE OCTUBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$568,127.90	\$170,438.38	30%	30%
OP-MGNL-FISM-49/21-IR	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA MUNICIPAL.	UBICADA EN LAS CALLES IBIZA, SEVILLA, Y CAPELLANÍA, COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29 DE NOVIEMBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$2,892,448.76	\$867,734.62	30%	30%
OP-MGNL-FISM-50/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN ÁREA MUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLES SAN SAMUEL, SAN EZEQUIEL Y SAN MURIEL, EN COL. LOS ARCÁNGELES, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE OCTUBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$864,540.61	\$259,362.18	30%	30%
OP-MGNL-FISM-51/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	UBICADA ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y DIAMANTE, LADO PONIENTE EN COL. JOYAS DEL CARRIZAL, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE OCTUBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$866,778.56	\$260,033.57	30%	30%
OP-MGNL-FISM-52/21-IR	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGO EN PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS.	UBICADO ENTRE LAS CALLES JAZMIN, VICENTE GUERRERO Y AV. HEBERTO CASTILLO, COL. BENITO JUAREZ, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29 DE DICIEMBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$3,021,586.29	\$906,475.89	30%	30%
OP-MGNL-FISM-53/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A CALLE TOPACIO, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29 DE DICIEMBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$3,212,175.82	\$963,652.75	30%	30%
OP-MGNL-FISM-54/21-IR	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.	EN AV. VILLA CORONA Y AV. SIERRA LEONA, COL. MITRAS PONIENTE, SECTOR SALVATIERRA, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE OCTUBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$843,968.34	\$253,190.50	30%	30%
OP-MGNL-FISM-55/21-IR	REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE.	EN CALLE PERAL ENTRE CALLES NOGAL Y CEDRO, PLAZA DE "LA FLAMA", COL. AMP. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29 DE NOVIEMBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$1,159,341.09	\$347,802.33	30%	30%
OP-MGNL-FISM-56/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO.	EN CALLE JUAREZ, DE CALLE V. CARRANZA A CRISTOBAL COLÓN, COL. JOSÉ PAEZ, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	29 DE DICIEMBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$3,450,744.77	\$1,035,223.43	30%	30%

OP-MGNL-FISM-57/21-IR	DRENAJE PLUVIAL.	EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS DE VILLAGRÁN A VILLAGOMEZ, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE OCTUBRE DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	\$1,653,839.43	\$496,151.84	30%	30%
OP-MGNL-FTM-58/21-AD	BANQUETA PEATONAL.	ENTRE AV.LINCONL Y PROLONGACION RUIZ CORTINEZ, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, GARCIA, N.L.	19 DE AGOSTO DEL 2021	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	18 DE AGOSTO DEL 2021	\$413,027.70	\$255,628.60	100%	62%
OP-SR-MGNL-FH-59/21-AD AO-819018980-E1-2021	ELABORACION DE ESTUDIO DE DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LA REHABILITACION DE CALLES.	CALLES GENARO GARZA GARCIA - GENARO GARZA GARCIA DE LERDO DE TEJADA A 5 DE FEBRERO; DE CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PROL. HIDALGO A GENARO GARZA GARCIA Y DE CALLEJON SALSIPUEDES EN CASCO HISTORICO DE GARCIA, N.L.	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$195,808.00	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-60/21-AD	REPARACION DE APROCHE DE PUENTE.	LADO NORTE DEL PUENTE VADO EN CALLE SAN JOSE Y RIO PESQUERÍA, COL. PARAJE SAN JOSE, GARCÍA, N.L.	25 DE AGOSTO DEL 2021	31 DE AGOSTO DEL 2021	24 DE AGOSTO DEL 2021	\$608,897.36	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FISM-61/21-AD	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO.	EN CRUCE DE CALLES NUEVA ESPERANZA Y AGUA NUEVA, COL. RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L.	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$307,368.82	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-62/21-AD	REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	EN COL. LAS ALAMEDAS Y COL. LAS BRISAS, GARCÍA, N.L	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$383,411.00	\$383,411.00	100%	100%
OP-MGNL-FTM-63/21-AD	COLOCACION DE ARBOTANTES DOBLE CURVO Y SENCILLO CURVO.	EN COL. PARQUES DIAMANTE, GARCÍA, N.L	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$245,671.28	\$240,763.56	100%	100%
OP-MGNL-FTM-64/21-AD	RECONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL.	EN CALLE HIDALGO Y LERDO DE TEJADA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$385,897.20	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-65/21-AD	REPARACION DE VIALIDAD DAÑADA.	AV. JARDIN DE LAS LOMAS ENTRE BOSQUE CATALÁN Y MONTE NISA, COL. VALLE DE CUMBRES PRIMER SECTOR, GARCÍA, N.L.	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$304,560.49	\$0.00	100%	0%