

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)
EJERCICIO 2024
PERÍODO DEL 01/07/DE 2024 AL 30/09/ DE 2024.
NORMAL () INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GARCÍA
FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	OCTUBRE	2024

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-25/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Entre calle Santa Lucía, San Claudio y San Cosme, Sector Santa Lucía Col. Santa María en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 11/07/2024	1,558,994.26		1,558,994.26			1,540,242.70		1,540,242.70			m2	459.76			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-26/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente y plaza.	En calle Creta entre calle Alcor y Andrómeda en Col. Valle de Lincoln, Sec. Elite Sur, en García, N.L.	100%	100%	13/05/2024 AL 11/07/2024	2,043,380.60		2,043,380.60			2,023,657.53		2,023,657.53			m2	1,691.16			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-29/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente	En calle Tallo y Sodio, Col. Valle de Lincoln (Sector 7) en García, N.L. y Rehabilitación de Cancha Polivalente en calle Cobre y Alunita entre Fluorita y Galeana, Col. Valle de Lincoln (Sector 8) en García, N.L.	100%	86%	13/05/2024 AL 11/07/2024	2,557,235.87		2,557,235.87			2,190,694.70		2,190,694.70			m2	1,183.50			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-42/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Entre calles Praderas de Galeana y Praderas de Michoacán, Col. Urbivilla del Prado en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,260,610.60		1,260,610.60			1,241,079.76		1,241,079.76			m2	451.50			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-45/24-IR	Remodelación de baños, construcción de oficinas e instalación de cerca perimetral de protección en Panteón Municipal Santo Cristo.	En Col. José Pérez, entre calles Cam. al Panteón, Juárez y Morelos, en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,769,697.84		1,769,697.84			1,523,993.73		1,523,993.73			m2	63.60			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-46/24-IR	Rehabilitación de plaza (2da etapa).	Entre calles Sta. Isabel, Sta. Inés y Sta. Adela, Col. Santa Elena en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,579,135.09		1,579,135.09			1,562,980.76		1,562,980.76			m2	314.20			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-47/24-IR	Rehabilitación de plaza (2da etapa).	Calle Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, Dr. Miguel E. Bustamante y Dr. Salvador Zubirán en Col. Valle de San Blas en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,540,728.67		1,540,728.67			1,522,529.65		1,522,529.65			m2	70.88			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-48/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En Av. Dr. José Eleuterio González Col. San Blas en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,812,082.79		1,812,082.79			1,721,593.18		1,721,593.18			m2	639.71			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-49/24-IR	Colocación de reja perimetral en cancha de pasto sintético	En calle Portal de Lincoln, Col. Portal de Lincoln en García, N.L.	100%	100%	29/05/2024 AL 27/07/2024	1,399,839.31		1,399,839.31			1,769,653.27		1,769,653.27			ml	247.13			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-51/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético	Entre calles Av. P. Del Prado y Las Torres, Col. Urbivilla del Prado en García, N.L. (Parque Lineal).	100%	100%	29/05/2024 AL 11/08/2024	1,617,547.78		1,617,547.78			1,536,994.97		1,536,994.97			m2	557.18			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-56/24-IR	Rehabilitación de canchas polivalentes.	Entre calles Águila y Cisne, Col. Las Lomas, Sector Quetzales, entre calle Av. Lomas Oriente, Palmeira y Fresno, Sec. Lomas Palmeira, Col. Las Lomas, y en calle Cerro de La Silla y Cerro Picachos en Col. Mitras Poniente, Sec. Urdiales en García, N.L.	100%	100%	04/06/2024 AL 17/08/2024	2,811,047.48		2,811,047.48			2,604,128.48		2,604,128.48			m2	931.95			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-57/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético	En calle Dr. José Eleuterio González Oriente, en Col. San Blas en García, N.L.	100%	100%	04/06/2024 AL 02/08/2024	1,352,066.86		1,352,066.86			1,333,293.48		1,333,293.48			m2	431.36			Terminada.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FU-58/24-IR	Rehabilitación de plaza.	Calle Oasis de Gobi, Oasis de China y Oasis de García, en Privadas Oasis de García, en García, N.L.	100%	100%	04/06/2024 AL 02/08/2024	\$1,193,110.53		\$1,193,110.53			\$1,179,691.62		\$1,179,691.62			m2	318.85			Terminada.
SUMA DE LA HOJA								22,495,477.68		22,495,477.68			21,750,533.83		21,750,533.83							
SUBTOTAL								22,495,477.68		22,495,477.68			21,750,533.83		21,750,533.83							
SUMA TOTAL								22,495,477.68		22,495,477.68			21,750,533.83		21,750,533.83							



TESORERÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO
15 OCT 2024



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
RECIBIDO
15 OCT 2024
SECRETARÍA: Contratación y Transparencia
POR: Viridiana Márquez
HORA: 14:02



IGUALDAD E INCLUSIÓN
GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS
15 OCT 2024



RECIBIDO
SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN




H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
15 OCT 2024
DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
SECRETARÍA:
Obras Públicas



MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
RECIBIDO
15 OCT 2024
SECRETARÍA: Tesorería
POR: Sofi
HORA: 14:07



LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVÁN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-22/24-CP	Reconstrucción de pavimento.	En calle Av. Morelos entre Av. Monterrey y Av. Joyas Europeas, en Privada Oasis de García en García, N.L.	5%	30%	20/05/2024 AL 17/08/2024	6,573,848.38		6,573,848.38			1,956,048.11		1,956,048.11			m2	3,726.70			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-23/24-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Gasa de Retorno frente a Fuerza Civil en Av. Abraham Lincoln, Col. Mitras Poniente en García, N.L.	6%	30%	20/05/2024 AL 17/08/2024	12,102,422.18		12,102,422.18			3,610,401.19		3,610,401.19			m2	4,372.85			En proceso.
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FDM-35/24-IR	Reconstrucción de pavimento.	En calle Morelos entre calle Victoria y Ocampo en Cabecera Municipal en García, N.L.	5%	30%	13/05/2024 AL 11/07/2024	1,854,702.45		1,854,702.45			551,025.69		551,025.69			m2	876.63			En proceso.
SUMA DE LA HOJA								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							
SUBTOTAL								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							
SUMA TOTAL								20,530,973.01		20,530,973.01			6,117,475.00		6,117,475.00							

TESORERÍA

GABINETE DE BUEN GOBIERNO

15 OCT 2024

RECIBIDO

Subsecretaría de Egresos y Planeación Financiera
Dirección de Atención a Municipios y Organismos Parastatales

IGUALDAD E INCLUSIÓN

GABINETE DE IGUALDAD PARA TODAS LAS PERSONAS

15 OCT 2024

RECIBIDO

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RECIBIDO

15 OCT 2024

SECRETARÍA: Tesorería

POR: Sofi

HORA: 14:07

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RECIBIDO

15 OCT 2024

SECRETARÍA: Contraloría y Transparencia

POR: Víctor Hugo Sánchez

HORA: 14:02

H. CONGRESO DEL ESTADO

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO

15 OCT 2024

DEPARTAMENTO OFICIALIA DE PARTES

MONTERREY, N.L.

11:36 hrs

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

SECRETARÍA: Obras Públicas

P.A. ADRIÁN GONZÁLEZ

LIC. GUSTAVO QUIROGA GALVÁN

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

