

Informe Avance Físico Financiero 2022 AGOSTO

2022

| No. De Contrato | RELATIVO A: | UBICACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | Fecha de Contrato | Monto Contratado | Monto Ejercido | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| OP-MGNL-FTM-01/22-IR | Construcción de drenaje sanitario para conexión en parque acuático. | Col. San José 3 Sector García, N.L. | 01 de febrero de 2022 | 02 de marzo de 2022 | 31 de enero de 2021 | \$1,039,529.91 | \$1,039,413.19 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-RP-02/22-AD | Rehabilitación del "Centro de Atención, Desarrollo y Defensoría para Niños, Niñas Y Adolescentes" Tercera | Calle mármol s/n, en la colonia Joyas del Carrizal, García, N.L. | 07 de febrero de 2022 | 21 de febrero de 2022 | 04 de febrero de 2022 | \$280,502.18 | \$280,502.18 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-RP-03/22-IR | Construcción de chapoteadero y cuarto de máquinas en parque acuático. | Ubicado en Col. San José 3 Sector, Municipio de García, N.L. | 15 de febrero de 2022 | 18 de marzo de 2022 | 14 de febrero de 2022 | \$3,764,240.03 | \$3,764,240.03 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-04/22-IR | Rehabilitación de rejillas en obras pluviales. | En calle de 16 de Septiembre cruz con calle Villa Fuerte y Calle Fr. Andrés de Olmo, Col. Las Villas Municipio de García, Nuevo León. | 15 de febrero de 2022 | 16 de marzo de 2022 | 14 de febrero de 2022 | \$800,716.61 | \$765,136.54 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-05/22-IR | Rehabilitación de canal existente y construcción de obra pluvial. | En calle Real de Minas cruce con minería, Col. Valle de Lincoln, García, Nuevo León. | 01 de marzo de 2022 | 30 de marzo de 2022 | 28 de febrero de 2022 | \$2,017,982.86 | \$2,280,686.90 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-06/22-IR | Rehabilitación de alumbrado público. | En Av. Heberto Castillo entre Luis Donaldo Colosio y Libramiento Noreste y En Av. Luis Donaldo Colosio desde Heberto Castillo hasta Libramiento Noreste, Municipio de García, N.L. | 01 de marzo de 2022 | 28 de junio de 2022 | 28 de febrero de 2022 | \$1,622,562.63 | \$1,547,114.79 | 100% | 95% |
| OP-MGNL-FTM-07/22-AD | Rehabilitación de rejillas en obra pluvial. | En Av. Colon en su cruce con calle Zaragoza Col. Centro en Municipio de García, Nuevo León. | 21 de febrero de 2022 | 07 de marzo de 2022 | 21 de febrero de 2022 | \$334,267.97 | \$298,973.31 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-08/22-AD | Construcción de banquetas. | En Col. Las Lomas Sector Bosques en Av. Bosques de Las Lomas Entre Ruiz Cortines y Av. Lincoln García, Nuevo León. | 21 de febrero de 2022 | 07 de marzo de 2022 | 21 de febrero de 2022 | \$246,811.54 | \$246,811.54 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-RP-09/22-AD | Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si.. | Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de García, N.L. | 21 de febrero de 2022 | 13 de marzo de 2022 | 21 de febrero de 2022 | \$369,154.66 | \$369,154.66 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-10/22-AD | Rehabilitación y construcción de cordones. | En Av. Luis Donaldo Colosio, entre Heberto Castillo y Libramiento Noreste en Municipio García, Nuevo León. | 01 de marzo de 2022 | 15 de marzo de 2022 | 28 de febrero de 2022 | \$428,742.15 | \$0.00 | 100% | 0% |
| OP-MGNL-FTM-11/22-AD | Construcción de muro de contención con concreto reforzado etapa 2 en deslave de carril en un costado de canal pluvial. | Calle Capellania y Mezquites y Abeto, Colonia Real de Capellania García N.L. | 01 de marzo de 2022 | 15 de marzo de 2022 | 28 de febrero de 2022 | \$407,224.79 | \$407,224.79 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-RP-13/22-IR | Bacheo con concreto hidráulico. | En vialidades, col. Valle de Lincoln García, N.L. | 28 de marzo de 2022 | 26 de mayo de 2022 | 25 de marzo de 2022 | \$693,098.24 | \$0.00 | 100% | 0% |
| OP-MGNL-FTM-14/22-IR | Construcción de andadores. | A lo Largo Av. Bicentenario, Col. Mitras Bicentenario, García, N.L. | 28 de marzo de 2022 | 26 de mayo de 2022 | 25 de marzo de 2022 | \$1,769,138.04 | \$1,734,312.98 | 100% | 98% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|
| OP-MGNL-SR-RP-15/22-IR | Elaboración de estudio de diseños de pavimentos para la rehabilitación de calles. | Calle Juárez de calle Cristóbal Colon a calle sin nombre en col. José Páez., Calle Morelos de Lerdo de Tejada a calle sin nombre en Cabecera Municipal., Calle Villa Corona en col. Villas Del Poniente., Calle Prolongación Hidalgo de Lerdo de Tejada a Garza Ayala, Cabecera Municipal., Calle Bernardo Reyes de Lerdo de Tejada a Ocampo, Cabecera Municipal., Ampliación a tres carriles en Av. Lincoln e Intersección con salida de Anillo Periférico. | 28 de marzo de 2022 | 11 de abril de 2022 | 25 de marzo de 2022 | \$719,840.42 | \$719,840.42 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-16/22-CP | Construcción de drenaje pluvial segunda etapa. | En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, García, N.L. | 02 de mayo de 2022 | 29 de agosto de 2022 | 29 de abril de 2022 | \$7,339,058.07 | \$4,312,645.64 | 59% | 59% |
| MGNL-FTM-17/22-AD | Construcción de andador peatonal y alumbrado público para seguridad de la ciudadanía. | En Calle Prof. Victoriano Treviño, Cabecera Municipal, García, N.L. | 05 de abril de 2022 | 19 de abril de 2022 | 04 de abril de 2022 | \$443,103.63 | \$442,439.16 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-RP-18/22-AD | Rehabilitación de puentes peatonales. | Col. Valle de San Blas en el Municipio de García, N.L. | 08 de abril de 2022 | 22 de abril de 2022 | 07 de abril de 2022 | \$425,728.61 | \$425,728.61 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FTM-20/22-IR | Rehabilitación de andador y canal pluvial. | Frente al CECYTE Av. Titania Col. Paseo de La Minas Municipio de García, N.L. | 11 de mayo de 2022 | 09 de julio de 2022 | 10 de mayo de 2022 | \$895,157.95 | \$544,237.74 | 100% | 61% |
| OP-MGNL-FTM-21/22-IR | Construcción de alumbrado público. | Calle Juárez entre calle sin nombre y calle Santa Inés Col. La Cruz García, N.L. | 11 de mayo de 2022 | 08 de agosto de 2022 | 10 de mayo de 2022 | \$1,134,291.41 | \$340,287.43 | 50% | 30% |
| OP-MGNL-FTM-22/22-IR | Adecuación de camellones centrales y señalamiento horizontal. | Av. Abraham Lincoln cruz con Av. Jardín de Las Lomas en Col. Villas del Poniente y Av. Sor Juana Inés de La Cruz con Av. Heberto Castillo en Col Privada de Las Villas en García, N.L. | 11 de mayo de 2022 | 08 de agosto de 2022 | 10 de mayo de 2022 | \$1,859,249.46 | \$557,774.84 | 50% | 30% |
| MGNL-FTM-23/22-AD | Rehabilitación de rejillas en obra pluvial. | En Av. Dr. González entre Prolongación Hidalgo y Juárez en Col. Centro Municipio de García, Nuevo León. | 17 de mayo de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 16 de mayo de 2022 | \$170,819.14 | \$170,819.13 | 100% | 100% |
| OP-SR-MGNL-RP-24/22-IR | Proyecto ejecutivo para la remodelación de clínica municipal. | Calle Juárez y calle Primera, Colonia La Cruz, en el Municipio de García, Nuevo León. | 31 de mayo de 2022 | 29 de junio de 2022 | 30 de mayo de 2022 | \$2,270,017.02 | \$814,489.51 | 100% | 36% |
| OP-MGNL-FTM-25/22-IR | Construcción de banquetas, adecuación de pavimento y rehabilitación de alumbrado público. | Av. Las Villas y Calle Hacienda San Ángel En Col. Hacienda del Sol y Privada Las Villas en Municipio de García, Nuevo León. | 31 de mayo de 2022 | 29 de julio de 2022 | 30 de mayo de 2022 | \$1,756,375.75 | \$526,912.73 | 100% | 30% |
| OP-MGNL-FTM-26/22-IR | Renivelación de pavimento. | En diferentes zonas, en el Municipio de García, Nuevo León. | 31 de mayo de 2022 | 28 de agosto de 2022 | 30 de mayo de 2022 | \$920,930.83 | \$276,279.25 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FTM-27/22-IR | Recarpeteo de pavimento y bacheos. | Calle Hidalgo de calle Lerdo de Tejada a calle Arnulfo García, Cabecera Municipal, García, N.L. | 31 de mayo de 2022 | 29 de julio de 2022 | 30 de mayo de 2022 | \$3,491,967.33 | \$1,635,530.27 | 100% | 47% |
| OP-MGNL-RP-28/22-AD | Rehabilitación de centro canino y felino (segunda etapa). | Carretera a Icamole S/N, Municipio de García, N.L. | 15 de junio de 2022 | 29 de junio de 2022 | 14 de junio de 2022 | \$431,000.00 | \$430,999.97 | 100% | 100% |
| OP-MGNL-FDM-29/22-CP | Rehabilitación de pavimento y bacheo. | En Av. Morelos entre calle Mariano Escobedo y calle Victoria en Cabecera Municipal, García, N.L. | 20 de julio de 2022 | 17 de octubre de 2022 | 19 de julio de 2022 | \$4,728,587.09 | \$1,418,576.13 | 30% | 30% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|------|------|
| OP-MGNL-FDM-31/22-CP | Reconstrucción de pavimento. | En Av. Las Torres entre calle Capellania y calle Málaga en Col Real de Capellania en Municipio de Garcia Nuevo León. | 20 de julio de 2022 | 17 de octubre de 2022 | 19 de julio de 2022 | \$4,957,424.75 | \$1,487,227.43 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FU-32/22-CP | Rehabilitación de cancha de pasto sintético y baños en parque "El General". | Calle Diamante entre calle 16 de septiembre Col. San José 3er. Sector, García, N.L. | 20 de julio de 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 19 de julio de 2022 | \$7,180,000.00 | \$2,154,000.00 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FU-34/22-IR | Rehabilitación de plaza pública. | Ubicada en Av. Sor Juana Inés de La Cruz entre Fray García de Cisneros y Fray Bartolomé de Las Casas, Col. Sobre Villa, García, N.L. | 21 de julio de 2022 | 18 de septiembre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$1,048,203.39 | \$314,461.02 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FU-35/22-IR | Construcción de cancha polivalente. | Ubicada en calle Pasionaria y Bugambilias Fracc. Bugambilias, García, N.L. | 21 de julio de 2022 | 18 de septiembre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$1,830,174.80 | \$0.00 | 0% | 0% |
| OP-MGNL-FU-36/22-IR | Rehabilitación de plazas públicas. | Ubicadas en calle Misión Agua Azul entre Av. Lincoln y calle Misión San Diego Colonia Misión San Juan, García, N.L. | 21 de julio de 2022 | 18 de septiembre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$1,712,647.61 | \$0.00 | 0% | 0% |
| OP-MGNL-FU-37/22-IR | Rehabilitación de plazas y cancha polivalente. | En diferentes Sectores 1.-Sector Los Alpes 2.- Sector Del Pedregal 3.-Sector Diamante. en Av. de Las Cumbres de Av. Cumbres Madeira a calle de la Cañada Col Lomas Jardines en el Municipio de García, N.L. | 21 de julio de 2022 | 18 de octubre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$3,030,897.69 | \$909,269.31 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FU-38/22-IR | Construcción de cancha de pasto sintético. | En Av. Bosque de las Lomas, Bosque Alemán y Bosque Búlgaro, en Col. Las Lomas Sector Bosques, García, N.L. | 21 de julio de 2022 | 18 de octubre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$1,899,196.64 | \$569,758.99 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-FU-39/22-IR | Rehabilitación de cancha polivalente. | Ubicada en calles Sierra Papagayos, Sierra Mauricio y Sierra del Fraile Col. Mitras Poniente Sector Bolívar García, N.L. | 21 de julio de 2022 | 18 de octubre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$1,085,287.71 | \$0.00 | 0% | 0% |
| OP-MGNL-FU-40/22-IR | Rehabilitación de cancha polivalente. | En calle Grutas de Tolatongo Col. Valle de Las Grutas 1er. Sector García N.L. | 21 de julio de 2022 | 18 de octubre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$1,083,811.01 | \$325,143.30 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-RP-41/22-IR | Rehabilitación de río rápido y adecuaciones en áreas del parque acuático. | Col. San José 3er. Sector, García, N.L. | 21 de julio de 2022 | 18 de septiembre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$2,261,307.70 | \$0.00 | 0% | 0% |
| OP-MGNL-FDM-42/22-IR | Reconstrucción de pavimento. | En Av. General Treviño entre calle Cuauhtémoc y calle Lerdo de Tejada en Cabecera Municipal del Municipio de Garcia Nuevo León. | 21 de julio de 2022 | 18 de octubre de 2022 | 20 de julio de 2022 | \$3,055,203.50 | \$0.00 | 0% | 0% |
| OP-MGNL-RP-43/22-AD | Rehabilitación de Edificio Espacio DIF. | Calle Cristo Rey y Emiliano Zapata En Col. Avance Popular, García, N.L. | 07 de julio de 2022 | 21 de julio de 2022 | 06 de julio de 2022 | \$439,588.07 | \$0.00 | 100% | 0% |
| OP-MGNL-FDM-44/22-CP | Reconstrucción de pavimento. | En Av. Juárez entre calle Colon y Calle Benito Juárez en Col La Cruz en Municipio de Garcia Nuevo León. | 24 de agosto de 2022 | 21 de diciembre de 2022 | 23 de agosto de 2022 | \$4,988,908.41 | \$1,496,672.52 | 30% | 30% |
| OP-MGNL-RP-45/22-IR | Rehabilitación de plazas y canchas. | En distintas Colonias del Municipio de García, N.L. | 24 de agosto de 2022 | 21 de noviembre de 2022 | 23 de agosto de 2022 | \$3,010,201.38 | \$0.00 | 0% | 0% |
| OP-SR-MGNL-RP-46/22-IR | Proyecto Ejecutivo para La Ampliación del Edificio de Comando Central de Operaciones Policiales". | Ubicado En Av. Heberto Castillo y Hacienda Casa Grande Col. Hacienda del Sol, En El Municipio de Garcia Nuevo León | 24 de agosto de 2022 | 22 de septiembre de 2022 | 23 de agosto de 2022 | \$1,966,726.00 | \$0.00 | 0% | 0% |
| OP-MGNL-FECS-47/22-IR | Rehabilitación de intersección. | En Av. Maravilla y Calle Nogal, Col. Los Nogales Municipio de García, N.L. | 24 de agosto de 2022 | 21 de noviembre de 2022 | 23 de agosto de 2022 | \$2,598,808.84 | \$0.00 | 0% | 0% |
| OP-MGNL-FTM-48/22-AD | Rehabilitación de rejillas de captación pluvial. | En Distintos Puntos del Municipio de García, N.L. | 11 de agosto de 2022 | 25 de agosto de 2022 | 11 de agosto de 2022 | \$430,879.89 | \$430,879.89 | 100% | 100% |