

Informe Avance Físico Financiero 2023 ago-23

2022

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-66/22-CP	Construcción de cancha de pasto sintético de fútbol americano.	Ubicada en la Col. Mitras Poniente, en el municipio de García, Nuevo León.	12 de diciembre de 2022	07 de septiembre de 2023	09 de diciembre de 2022	\$23,267,551.28	\$3,735,835.03	30%	16%

2023

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/23-CP	Construcción de clínica municipal.	Ubicada en calle Juárez y calle Primera, Col. La Cruz, en el Municipio de García, Nuevo León.	08 de marzo de 2023	01 de marzo de 2024	07 de marzo de 2023	\$61,878,698.28	\$12,375,739.66	19%	20%
OP-MGNL-FTM-02/23-AD	Construcción de banquetas.	En calle Cerritos, Col. Villa Azul, Municipio De García, Nuevo León.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$99,881.13	\$99,881.12	100%	100%
OP-MGNL-FTM-03/23-AD	Construcción de barda perimetral para protección y seguridad de los ciudadanos.	En Col. Valle de Lincoln, Sector M y Col. Real de Capellania en Av. Las Torres y calle Murcia, Municipio de García, N.L.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$121,741.00	\$121,741.00	100%	100%
OP-MGNL-FTM-04/23-AD	Reparación de obra de salida de drenaje pluvial.	En calle Venustiano Carranza, entre Prolongación Juárez y Morelos, Col. José Páez, Municipio de García, Nuevo León.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$295,507.00	\$295,506.90	100%	100%
OP-MGNL-FTM-05/23-AD	Rehabilitación de imbornales en drenaje pluvial.	En calle Mineros, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García, Nuevo León.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$471,901.80	\$471,901.80	100%	100%
OP-MGNL-FTM-06/23-AD	Rehabilitación de rejilla en drenaje pluvial.	Entre Misión Arcos y Misión Apenco, Col. Misión San Juan, Municipio de García, Nuevo León.	14 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	14 de febrero de 2023	\$310,439.98	\$310,439.98	100%	100%
OP-MGNL-FTM-07/23-IR	Construcción de andadores peatonales para seguridad de la ciudadanía.	En Av. Prol. Ruíz Cortínez, Col. Samsara y Andara, en el Municipio de García, N.L.	14 de marzo de 2023	12 de mayo de 2023	13 de marzo de 2023	\$2,585,891.44	\$2,585,891.39	100%	100%
OP-MGNL-FTM-08/23-IR	Rehabilitación de alumbrado público.	En Carretera Industrial entre Av. del Sol y Libramiento Noreste, en el Municipio de García, N.L.	14 de marzo de 2023	12 de abril de 2023	13 de marzo de 2023	\$1,438,461.17	\$1,360,422.99	100%	95%
OP-SR-MGNL-RP-09/23-AD	Realización de sondeos para localización de ductos de Pemex a lo largo del camellón.	En Av. Sierra Madre, Col. Mitras Poniente, Municipio de García N.L.	21 de marzo de 2023	04 de abril de 2023	17 de marzo de 2023	\$125,974.96	\$125,974.96	100%	100%
OP-MGNL-FTM-10/23-AD	Construcción y rehabilitación de jardineras en camellón central.	En Av. Heberto Castillo desde Hacienda del Sol Hasta Av. Las Villas, en el Municipio de García, N.L.	17 de abril de 2023	01 de mayo de 2023	17 de abril de 2023	\$457,821.20	\$457,821.20	100%	100%
OP-MGNL-FTM-11/23-AD	Rehabilitación de rejacero, reconstrucción de camellón en caseta, rehabilitación de canal pluvial.	En Col. Héroes de Capellania, Sector Bosques y en Bosques de Ottawa, Bosques de Siberia, Cecyte En Av. Titania, Col. Paseo de las Minas, Municipio de García N.L.	17 de abril de 2023	01 de mayo de 2023	17 de abril de 2023	\$432,217.75	\$432,217.75	100%	100%
OP-MGNL-FTM-12/23-AD	Construcción cruce peatonal y reconstrucción de vialidad mediante concreto estampado.	En Av. Heberto Castillo y en calle Profesor Victoriano Treviño y calle Garza Ayala, Cabecera Municipal, Municipio De García N.L.	17 de abril de 2023	01 de mayo de 2023	17 de abril de 2023	\$190,009.25	\$190,009.25	100%	100%

OP-MGNL-RP-13/23-IR	Rehabilitación de canchas y espacios deportivos y recreativos.	En calles Colón y 5 de febrero, en el Casco Antiguo del Municipio del García N.L.	02 de mayo de 2023	30 de julio de 2023	28 de abril de 2023	\$4,039,769.32	\$3,023,431.77	100%	75%
OP-MGNL-RP-14/23-IR	Rehabilitación de pavimento.	En calle Círculos, entre calle Rectángulos y Abraham Lincoln, en el Municipio de García N.L.	02 de mayo de 2023	30 de junio de 2023	28 de abril de 2023	\$3,647,124.44	\$392,141.48	100%	11%
OP-SR-MGNL-RP-15/23-IR	Estudio y diseños de pavimentos para la rehabilitación de calles.	Calle: San Sebastián (Maravilla) entre calle: Paseo de Guadalupe a Plan de Río Col. Maravillas, Av. Titanio de Heberto Castillo A Calle Cadmio Col. Paseo de Las Minas, Av. Sierra Real de Sierra Madre del Sur Hasta Av. Heberto Castillo Col. Sierra Real, Av. Prol. Ruiz Cortines Col. Las Lomas.	02 de mayo de 2023	16 de mayo de 2023	28 de abril de 2023	\$638,934.12	\$638,934.12	100%	100%
OP-MGNL-FTM-16/23-CP	Construcción de juzgado cívico municipal.	Ubicado dentro de las instalaciones del CCOP, en Av. Heberto Castillo y Hacienda Casa Grande, Col. Hacienda del Sol, en el Municipio de García Nuevo León.	18 de mayo de 2023	14 de septiembre de 2023	17 de mayo de 2023	\$6,029,041.05	\$2,531,898.59	30%	42%
OP-MGNL-FU-17/23-CP	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	Av, Anillo Periférico, Balcón De Santa Clara y Av. Balcones de García, En Col. Balcones de García, En García N.L. Gimnasio (Blue Demon)	07 de julio de 2023	04 de octubre de 2023	06 de julio de 2023	\$5,389,856.65	\$2,149,961.71	90%	40%
OP-MGNL-FDM-18/23-CP	Rehabilitación de pavimento.	Av. Titanio de calle Cadmio a calle Los Fierro, Col. Paseo de Las Minas, en García N.L.	07 de julio de 2023	04 de octubre de 2023	06 de julio de 2023	\$8,211,141.21	\$3,203,377.28	90%	39%
OP-MGNL-FDM-19/23-CP	Reconstrucción de pavimento y rehabilitación de obra hidráulica.	En Av. Ruiz Cortines Desde Av. Jardín de Las Lomas a Av. Lomas Oriente, Col. Las Lomas, en García N.L.	07 de julio de 2023	04 de octubre de 2023	06 de julio de 2023	\$8,256,514.73	\$2,476,954.42	7%	30%
OP-MGNL-FTM-20/23-CP	Alumbrado.	En Parque Lineal Capellanía Paseo de Los Álamos y Av. Paseo del Prado y Av. Sierra Real en Col. Urbivilla del Prado, en García N.L.	07 de julio de 2023	04 de octubre de 2023	06 de julio de 2023	\$4,847,918.23	\$1,454,375.47	1%	30%
OP-MGNL-FTM-21/23-CP	Construcción de andadores, vitapista, banquetas perimetrales y áreas de estacionamiento, para seguridad de los usuarios del parque lineal.	En Parque Lineal Capellanía en Paseo de Los Álamos y Av. Paseo del Prado y Av. Sierra Real en Col. Urbivilla del Prado, en García N.L.	07 de julio de 2023	03 de noviembre de 2023	06 de julio de 2023	\$12,249,819.14	\$3,674,945.74	5%	30%
OP-MGNL-FU-22/23-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	Real de Minas Parque Lineal Valle de Lincoln, en García N.L.	10 de julio de 2023	07 de octubre de 2023	07 de julio de 2023	\$2,189,632.89	\$775,163.93	20%	35%
OP-MGNL-FU-23/23-IR	Rehabilitación de plaza.	Calle de Las Maravillas y San Pascual Col. Riveras de Capellanía, en García N.L.	10 de julio de 2023	07 de octubre de 2023	07 de julio de 2023	\$2,975,666.79	\$892,700.04	8%	30%
OP-MGNL-FU-24/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Joyas de Estonia, Joyas de Rumania y Joyas de Polonia, en Joyas del Carrizal Tercer Sector, en García N.L.	10 de julio de 2023	07 de septiembre de 2023	07 de julio de 2023	\$1,161,809.63	\$920,391.91	55%	79%
OP-MGNL-FU-25/23-IR	Rehabilitación de plaza.	Calles Av Los Parques, Av. del Roble, Calle Mercurio y Asbesto Col. Los Parques, en García N.L.	10 de julio de 2023	07 de octubre de 2023	07 de julio de 2023	\$3,580,922.89	\$1,074,276.87	5%	30%
OP-MGNL-FU-26/23-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	P. de Los Lirios y P. de Los Magueyes, Col. Las Torres en García, N.L.	10 de julio de 2023	07 de octubre de 2023	07 de julio de 2023	\$4,067,666.28	\$1,220,299.89	30%	30%
OP-MGNL-FU-27/23-IR	Rehabilitación de cancha.	Calle Praderas de García, Praderas de Juárez, Praderas de Linares y Praderas de Marín, Col. Urbivilla del Prado, en García N.L.	10 de julio de 2023	07 de septiembre de 2023	07 de julio de 2023	\$1,019,930.46	\$305,979.14	10%	30%
OP-MGNL-FDM-28/23-IR	Rehabilitación de pavimento.	En Av. Villa Corona desde Av. Las Mitras a calle Villa Victoria, Col. Villas del Poniente, en García N.L.	10 de julio de 2023	07 de octubre de 2023	07 de julio de 2023	\$3,906,684.19	\$1,172,005.27	90%	30%

OP-MGNL-FISM-29/23-CP	Construcción de drenaje pluvial.	En calle Polvorín y calle Trébol, Col Los Nogales, en Municipio de García, N.L.	01 de agosto de 2023	28 de noviembre de 2023	25 de julio de 2023	\$7,814,955.31	\$2,344,486.59	5%	30%
OP-MGNL-FISM-30/23-CP	Construcción de drenaje pluvial 4ta etapa.	En Av. Camino a Icamole y calles San Fernando y Cerro del Fraile, Col. Real de San Felipe, en Municipio de García, N.L.	01 de agosto de 2023	28 de noviembre de 2023	25 de julio de 2023	\$6,708,710.26	\$2,012,613.07	5%	30%
OP-MGNL-RP-31/23-AD	Construcción de cerca perimetral en un costado de plaza.	En Calle Sierra del Valle y calle Sierra Nevada, Col. Sierra Real 1er Sector, en García N.L.	27 de junio de 2023	11 de julio de 2023	26 de junio de 2023	\$440,183.81	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-32/23-AD	Construcción de guarnición y renovación de pozos de visita.	Calle Heberto Castillo Martínez entre calle Navarra y Santa Margarita Col. Paseo Alamedas en Municipio de García N.L.	27 de junio de 2023	11 de julio de 2023	26 de junio de 2023	\$460,876.82	\$460,876.82	100%	100%
OP-MGNL-FISM-33/23-IR	Rehabilitación de cancha y plaza.	En calle Fresnillo cruce con Jalapa, Col. Mitras Poniente, Sector Jerez, en Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de septiembre de 2023	25 de julio de 2023	\$1,090,948.48	\$327,284.55	60%	30%
OP-MGNL-FISM-34/23-IR	Rehabilitación de cancha y plaza.	Entre calles Cañón San Andrés y Santa Cruz, Sector Guadalcázar, Col. Mitras Poniente, en Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de septiembre de 2023	25 de julio de 2023	\$1,089,346.35	\$326,803.90	60%	30%
OP-MGNL-FISM-35/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente y plaza.	En calle Valle Florido, y calle de Las Garzas, Col. Valle de Lincoln (Sector J), en Municipio de García N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$3,152,492.03	\$945,747.61	10%	30%
OP-MGNL-FISM-36/23-IR	Rehabilitación de plaza.	En Calle Cobre y Alunita entre Fluorita y Galeana Col. Valle de Lincoln (Sector 8) en Municipio de García N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$3,358,468.51	\$1,007,540.55	2%	30%
OP-MGNL-FISM-37/23-IR	Construcción de cancha de pasto sintético.	En calle Creta entre calles Andrómeda y Pléyades, Col. Valle de Lincoln Elite Sur, Sector 1 en Municipio de García. N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$2,486,374.65	\$745,912.40	2%	30%
OP-MGNL-FISM-38/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En Av. Bosques entre calles Espinosa y Andino, Col. Paraje San José Sector Bosques en Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de septiembre de 2023	25 de julio de 2023	\$870,446.89	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FISM-39/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calle Bosque Griego, Bosque Belga entre calles Bosque Kasajo y Bosque Británico Col. Las Lomas Sector 1 en Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de septiembre de 2023	25 de julio de 2023	\$680,954.12	\$0.00	15%	0%
OP-MGNL-FISM-40/23-IR	Construcción de cancha polivalente y palapa en plaza pública.	En Calle Bosque Andaluz y Av. Las Lomas Oriente en Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$2,203,584.78	\$0.00	25%	0%
OP-MGNL-FISM-41/23-IR	Rehabilitación de plaza.	En Calle Talio y Sodio en colonia Valle de Lincoln (Sector 7) en Municipio de García N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$3,282,469.27	\$984,740.79	35%	30%
OP-MGNL-FISM-42/23-IR	Rehabilitación de tenso cubierta.	En Av. Portal de Lincoln y Portal Padilla, en Col. Portal de Lincoln en Municipio de García N.L.	26 de julio de 2023	23 de septiembre de 2023	25 de julio de 2023	\$1,079,031.06	\$323,709.31	10%	30%
OP-MGNL-FISM-43/23-IR	Rehabilitación de plaza y cancha polivalente.	En calle San Vicente, San Pedro, San Diego y Av. Santa Elena, Col. Santa María en Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$3,171,634.95	\$951,490.50	40%	30%
OP-MGNL-FISM-44/23-IR	Construcción de andador en calles.	Av. Bosques de Las Lomas, Calle Bosque Ingles y Calle Bosque Alemán, Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García N.L.	26 de julio de 2023	23 de septiembre de 2023	25 de julio de 2023	\$1,587,304.54	\$476,191.36	85%	30%
OP-MGNL-FISM-45/23-IR	Construcción de cancha polivalente.	En Av. Bosque de Las Lomas y Bosque Alemán, en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$2,374,859.24	\$712,457.77	16%	30%
OP-MGNL-FISM-46/23-IR	Construcción de drenaje pluvial.	En Av. 16 de Septiembre entre calles Villafuerte y Villagómez Col. Las Villas, en Municipio de García, N.L.	01 de agosto de 2023	29 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$4,060,647.16	\$1,218,194.15	1%	30%

OP-MGNL-FU-47/23-IR	Rehabilitación de plaza pública.	Calle Capellanía, entre calles Cedros y calle Sevilla, Col Real de Capellanía. en García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$1,909,172.78	\$572,751.83	3%	30%
OP-MGNL-RP-48/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente, construcción de reja perimetral, restauración de banquetas y tenso cubiertas.	Col. Valle de Las Cumbres y Col. Héroes de Capellanía, Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$1,146,998.72	\$0.00	20%	0%
OP-MGNL-FISM-49/23-IR	Construcción de techumbre.	En calle Victoria y Villa Alta en Villas del Poniente en Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$804,893.24	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-RP-50/23-AD	Rehabilitación de cancha y plaza (2da. etapa).	Calles Sor Juana Inés de La Cruz, Fray García de Cisneros y Fray Bartolomé de Las Casas Col. Sobrevilla en García N.L.	31 de julio de 2023	14 de agosto de 2023	28 de julio de 2023	\$467,388.66	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FISM-51/23-AD	Construcción de tensocubierta en plaza.	En Calle Bosque Peruano y Bosque Gascón en Col. Las Lomas Sector Bosques, en Municipio de García, N.L.	31 de julio de 2023	14 de agosto de 2023	28 de julio de 2023	\$355,609.34	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-SIP-52/23-AD	Remodelación de área en cocina y lavandería de desarrollo integral de la familia.	Calle Prolongación Hidalgo y Kena Moreno en el DIF, en García N.L.	07 de agosto de 2023	05 de septiembre de 2023	04 de agosto de 2023	\$312,319.48	\$0.00	3%	0%