

Informe Avance Físico Financiero 2024

MAYO

2023

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/23-CP	Construcción de clínica municipal.	Ubicada en calle Juárez y calle Primera, Col. La Cruz, en el Municipio de García, Nuevo León.	08 de marzo de 2023	01 de marzo de 2024	07 de marzo de 2023	\$61,878,698.28	\$32,004,856.60	65%	52%
OP-MGNL-RP-48/23-IR	Rehabilitación de cancha polivalente, construcción de reja perimetral, restauración de banquetas y tenso cubiertas.	Col. Valle de Las Cumbres y Col. Héroes de Capellania, Municipio de García, N.L.	26 de julio de 2023	23 de octubre de 2023	25 de julio de 2023	\$1,146,998.72	\$1,131,359.06	100%	100%
OP-MGNL-RP-53/23-IR	Construcción de Espacio Integral de Atención de la Violencia Familiar y de Género (EIA).	Ubicado En Av. Antiguo Camino a San José, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García N.L.	09 de octubre de 2023	07 de diciembre de 2023	06 de octubre de 2023	\$980,555.57	\$754,567.40	100%	100%

2024

No. De Contrato	RELATIVO A:	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	Fecha de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OP-MGNL-RP-01/24-CP	Construcción de paso superior vehicular.	En la intersección del Blvd. Heberto Castillo y Blvd. Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de García, N.L.	20 de febrero de 2024	16 de septiembre de 2024	19 de febrero de 2024	\$209,494,964.50	\$48,468,633.72	15%	23%
OP-MGNL-RP-02/24-CP	Ampliación de vialidad.	Av. Hacienda del Sol hasta Av. Las Torres, Col. Hacienda del Sol, Municipio de García, Nuevo León.	20 de febrero de 2024	18 de junio de 2024	19 de febrero de 2024	\$10,875,724.32	\$4,292,451.97	50%	39%
OP-MGNL-RP-03/24-CP	Construcción de pavimento.	En calle: Plaza La Villa, Plaza Imam, Plaza Jardín, Plaza La Villa En Col. Paseo Alamedas, Municipio de García, Nuevo León.	20 de febrero de 2024	18 de junio de 2024	19 de febrero de 2024	\$7,542,270.12	\$6,458,891.38	100%	86%
OP-MGNL-FTM-04/24-AD	Rehabilitación de alumbrado público.	En Plaza Real de Capellania, calle Capellania, y calle Sevilla, Col Real de Capellania, En García N.L.	09 de febrero de 2024	23 de febrero de 2024	08 de febrero de 2024	\$297,002.46	\$297,002.46	100%	100%
OP-MGNL-RP-05/24-AD	Limpieza y deshierbe de canal natural.	En un costado de calle Villa Burgos y Villa Valencia en colonia Villa Azul en García N.L.	22 de febrero de 2024	07 de marzo de 2024	21 de febrero de 2024	\$489,851.90	\$489,851.90	100%	100%
OP-MGNL-FTM-06/24-AD	Construcción de alumbrado en parque.	En Av. Portal de Lincoln y Portal Padilla, En Col. Portal de Lincoln en Municipio de García N.L.	15 de marzo de 2024	29 de marzo de 2024	14 de marzo de 2024	\$406,888.04	\$406,888.04	100%	100%
OP-MGNL-FTM-07/24-AD	Construcción de barandales para seguridad de los peatones.	En diferentes canales pluviales del Municipio de García, Nuevo León.	15 de marzo de 2024	29 de marzo de 2024	14 de marzo de 2024	\$481,864.77	\$481,864.77	100%	100%
OP-MGNL-RP-08/24-AD	Remodelación de área en interior (dormitorios) de desarrollo integral de la familia.	En calle Prolongación Hidalgo y Kena Moreno en el DIF García N.L.	25 de marzo de 2024	08 de abril de 2024	22 de marzo de 2024	\$493,281.70	\$484,212.68	100%	100%
OP-MGNL-FTM-09/24-AD	Alumbrado Público.	En Av. Abraham Lincoln y calle Real de Minas, Col. Valle de Lincoln, Municipio de García, N.L.	25 de marzo de 2024	08 de abril de 2024	22 de marzo de 2024	\$239,816.45	\$239,816.45	100%	100%
OP-MGNL-FTM-10/24-AD	Construcción de alumbrado público.	En Col. Real de San Joaquín de calle Matamoros hasta calle Lugo, Col. Encinos Residencial Municipio de García N.L.	25 de marzo de 2024	08 de abril de 2024	22 de marzo de 2024	\$438,492.86	\$438,492.86	100%	100%

OP-MGNL-FTM-11/24-IR	Construcción de reja perimetral para seguridad de la ciudadanía en terreno de campo de futbol americano.	Ubicado en Av. Abraham Lincoln y Libramiento Noreste a un lado de la Preparatoria Militarizada, Municipio de García, Nuevo León.	30 de abril de 2024	29 de mayo de 2024	29 de abril de 2024	\$1,439,526.97	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-RP-12/24-IR	Construcción de plaza.	En Ejido Elotes, Municipio de García Nuevo León.	30 de abril de 2024	29 de mayo de 2024	29 de abril de 2024	\$1,295,030.90	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-RP-13/24-IR	Rehabilitación de plazas.	En Av. Fundadores y Av. José Muñoz Velázquez y en calle Manuel Mederos en Rinconada, Municipio de García, Nuevo León.	30 de abril de 2024	28 de junio de 2024	29 de abril de 2024	\$2,078,886.44	\$0.00	50%	0%
OP-MGNL-FTM-14/24-IR	Trabajos de mejoramiento de camino rural.	En Camino a Sabanillas desde Ejido Sabanillas a Carretera García-Los Fierros en García N.L.	30 de abril de 2024	29 de mayo de 2024	29 de abril de 2024	\$1,828,837.93	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-RP-15/24-IR	Rehabilitación de cancha sintética y cancha polivalente.	Ubicada Entre Calles Asbesto, Mercurio, Cuarzo Y Av. Los Parques, En Col. Los Parques, Municipio De García, Nuevo León.	30 de abril de 2024	29 de mayo de 2024	29 de abril de 2024	\$2,526,563.66	\$884,702.07	100%	35%
OP-MGNL-RP-16/24-IR	Modificaciones de líneas de media tensión para la construcción de paso superior vehicular.	En la intersección del Blvd. Heberto Castillo y Blvd. Luis Donaldo Colosio en el Municipio de García, N.L.	30 de abril de 2024	29 de mayo de 2024	29 de abril de 2024	\$2,330,343.52	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-RP-17/24-IR	Trabajos de reparación de superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico	Diferentes zonas, en Col. Valle de Lincoln en el Municipio de García N.I.	30 de abril de 2024	29 de mayo de 2024	29 de abril de 2024	\$2,265,681.64	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FISM-18/24-CP	Construcción de cancha de pasto sintético.	En Av. Santa María y Santa Susana en Col. Santa María en García, N.L.	20 de mayo de 2024	17 de agosto de 2024	17 de mayo de 2024	\$6,124,701.56	\$1,837,410.47	20%	30%
OP-MGNL-FISM-19/24-CP	Construcción de obra pluvial.	En calle Agua Marina entre Las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L.	20 de mayo de 2024	17 de agosto de 2024	17 de mayo de 2024	\$10,701,212.70	\$3,210,363.81	5%	30%
OP-MGNL-FTM-20/24-CP	Construcción de andadores, banquetas perimetrales y vitipista en Parque Lineal Mitras Poniente	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosí en Mitras Poniente García N.L.	20 de mayo de 2024	16 de septiembre de 2024	17 de mayo de 2024	\$29,120,937.23	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FTM-21/24-CP	Alumbrado en Parque Lineal Mitras Poniente.	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosí en Mitras Poniente en García N.L.	20 de mayo de 2024	17 de agosto de 2024	17 de mayo de 2024	\$6,144,216.47	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FDM-22/24-CP	Reconstrucción de pavimento.	En calle Av. Morelos entre Av. Monterrey y Av. Joyas Europeas, en Privada Oasis de García en García, N.L.	20 de mayo de 2024	17 de agosto de 2024	17 de mayo de 2024	\$6,520,160.38	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FDM-23/24-CP	Reconstrucción de pavimento.	En Gasa de Retorno frente a Fuerza Civil en Av. Abraham Lincoln, Col. Mitras Poniente en García, N.L.	20 de mayo de 2024	17 de agosto de 2024	17 de mayo de 2024	\$12,034,670.66	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-RP-24/24-CP	Construcción de Centro de Innovación y rehabilitación de áreas en interior de Gimnasio Municipal.	Ubicado en calle Colón y 5 de Febrero en el Casco Antiguo del Municipio de García, N.L.	20 de mayo de 2024	16 de septiembre de 2024	17 de mayo de 2024	\$13,589,908.86	\$0.00	5%	0%
OP-MGNL-FU-25/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Entre calle Santa Lucía, San Claudio y San Cosme, Sector Santa Lucía Col. Santa María en García, N.L.	13 de mayo de 2024	11 de julio de 2024	10 de mayo de 2024	\$1,540,242.69	\$462,072.81	40%	30%
OP-MGNL-FU-26/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente y plaza.	En calle Creta entre calle Alcor y Andrómeda en Col. Valle de Lincoln, Sec. Elite Sur, en García, N.L.	13 de mayo de 2024	11 de julio de 2024	10 de mayo de 2024	\$2,023,657.54	\$607,097.25	50%	30%
OP-MGNL-FISM-27/24-IR	Rehabilitación de áreas en centro comunitario para la creación de centro de desarrollo infantil.	En calle Valencia, Granada, Col. Alamedas, en García, N.L.	13 de mayo de 2024	10 de agosto de 2024	10 de mayo de 2024	\$4,051,865.27	\$1,215,559.58	15%	30%
OP-MGNL-FTM-28/24-IR	Suministro e instalación de materiales y equipos de media tensión en parque lineal mitras poniente.	En Av. Sierra Madre de Av. Villa Corona hasta Av. Cerro del Potosí en Mitras Poniente García N.L.	13 de mayo de 2024	11 de julio de 2024	10 de mayo de 2024	\$3,989,581.01	\$1,196,874.30	0%	30%

OP-MGNL-FU-29/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En calle Talio y Sodio, Col. Valle de Lincoln (Sector 7) en García, N.L. y Rehabilitación de Cancha Polivalente en calle Cobre y Alunita entre Fluorita y Galeana, Col. Valle de Lincoln (Sector 8) en García, N.L.	13 de mayo de 2024	11 de julio de 2024	10 de mayo de 2024	\$2,533,757.58	\$760,127.27	20%	30%
OP-MGNL-FISM-30/24-IR	Construcción de Auditorio en Secundaria No. 11, Bicentenario La Independencia de México.	En calle Paseo de La Estación Col. Paseo de Capellania en García, N.L.	13 de mayo de 2024	10 de agosto de 2024	10 de mayo de 2024	\$2,924,870.56	\$877,461.17	1%	30%
OP-MGNL-FISM-31/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	En calle Las Palmeras y Framboyanes y Agua Marina, Col. Paseo de Los Nogales en García, N.L.	13 de mayo de 2024	10 de agosto de 2024	10 de mayo de 2024	\$2,320,292.30	\$696,087.68	2%	30%
OP-MGNL-FISM-32/24-IR	Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa.	En calle Dr. Francisco Bolívar Zapata, Hospital Laguna y Fernando Guajardo en Col. Valle de San Blas en García, Nuevo León.	13 de mayo de 2024	26 de julio de 2024	10 de mayo de 2024	\$2,007,852.98	\$602,355.90	20%	30%
OP-MGNL-FISM-33/24-IR	Rehabilitación de Plaza, 2da Etapa.	En calles Norte, Sur, Sexta y C.5 Col. Mirador de García, García, N.L.	13 de mayo de 2024	26 de julio de 2024	10 de mayo de 2024	\$2,343,436.95	\$703,031.09	50%	30%
OP-MGNL-FISM-34/24-IR	Rehabilitación de Cancha de Pasto Sintético (CECYTE).	Calle Silicio Col. Paseo de Las Minas en García, N.L.	13 de mayo de 2024	26 de julio de 2024	10 de mayo de 2024	\$3,980,982.31	\$1,194,294.69	10%	30%
OP-MGNL-FDM-35/24-IR	Reconstrucción de pavimento.	En calle Morelos entre calle Victoria y Ocampo en Cabecera Municipal en García, N.L.	13 de mayo de 2024	11 de julio de 2024	10 de mayo de 2024	\$1,836,752.31	\$551,025.69	0%	30%
OP-MGNL-FISM-36/24-IR	Rehabilitación de plaza.	En calles Valle del Roble cruce con Valle de San Fernando y Valle Azul, Col. Héroes de Capellania, Sector Valle en García N.L.	13 de mayo de 2024	10 de agosto de 2024	10 de mayo de 2024	\$2,684,844.81	\$0.00	2%	0%
OP-MGNL-FISM-37/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Calle Valle de Luna y Valle Morelos entre Valle de Jiménez y Valle de Toluca, Col. Valle De Lincoln, Sector K, Parque Sector K en García, N.L.	13 de mayo de 2024	10 de agosto de 2024	10 de mayo de 2024	\$1,396,183.16	\$418,854.95	50%	30%
OP-MGNL-FISM-38/24-IR	Construcción de Aula en Escuela Hildebrando S. Garza.	En Av. Sierra Real, Colonia Sierra Real, en García, N.L.	13 de mayo de 2024	10 de agosto de 2024	10 de mayo de 2024	\$3,047,444.14	\$914,233.24	10%	30%
OP-MGNL-FISM-39/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético, baños y gradas.	Av. Lagos y Praderas Col. Paraje San José en García, N.L.	29 de mayo de 2024	26 de agosto de 2024	28 de mayo de 2024	\$2,754,142.32	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FISM-40/24-IR	Remodelación de plaza.	En calles Villa Rodríguez cruce con Villa Toledo y Villa Real, Col. Héroes de Capellania, Sector Villa, en García N.L.	29 de mayo de 2024	26 de agosto de 2024	28 de mayo de 2024	\$2,882,870.99	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FISM-41/24-IR	Rehabilitación de cancha.	En calle Nogal, Palo Blanco, Encino y Yuca, en Sector Nogales, en García Nuevo León.	29 de mayo de 2024	27 de julio de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,005,736.19	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FU-42/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	Entre calles Praderas de Galeana y Praderas de Michoacán, Col. Urbivilla del Prado en García, N.L.	29 de mayo de 2024	27 de julio de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,241,079.78	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FISM-43/24-IR	Construcción de cancha polivalente.	En calle Villa Marsala y Villa Plazola en Col. Villa Nova Sector Nogal, en García, Nuevo León.	29 de mayo de 2024	11 de agosto de 2024	28 de mayo de 2024	\$2,547,581.04	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FISM-44/24-IR	Construcción de puente peatonal.	En calle Agua Marina entre las Colonias Paseo del Nogal y Punta Diamante en García, N.L.	29 de mayo de 2024	27 de julio de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,025,061.04	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FU-45/24-IR	Remodelación de baños, construcción de oficinas e instalación de cerca perimetral de protección en Panteón Municipal Santo Cristo.	En Col. José Páez, entre calles Cam. al Panteón, Juárez y Morelos, en García, N.L.	29 de mayo de 2024	11 de agosto de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,752,150.18	\$0.00	0%	0%

OP-MGNL-FU-46/24-IR	Rehabilitación de plaza (2da etapa).	Entre calles Sta. Isabel, Sta. Inés y Sta. Adela, Col. Santa Elena en García, N.L.	29 de mayo de 2024	11 de agosto de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,562,980.75	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FU-47/24-IR	Rehabilitación de plaza (2da etapa).	Calle Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, Dr. Miguel E. Bustamante y Dr. Salvador Zubirán en Col. Valle de San Blas en García, N.L.	29 de mayo de 2024	11 de agosto de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,522,529.66	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FU-48/24-IR	Rehabilitación de cancha polivalente.	En Av. Dr. José Eleuterio González Col. San Blás en García, N.L.	29 de mayo de 2024	27 de julio de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,793,849.50	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FU-49/24-IR	Colocación de reja perimetral en cancha de pasto sintético.	En calle Portal de Lincoln, Col. Portal de Lincoln en García, N.L.	29 de mayo de 2024	27 de julio de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,379,715.81	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FISM-50/24-IR	Remodelación de cancha polivalente.	En parque sobre Av. Portal de Lincoln en Col. Portal de Lincoln en García, N.L.	29 de mayo de 2024	11 de agosto de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,448,561.04	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FU-51/24-IR	Rehabilitación de cancha de pasto sintético.	Entre calles Av. P. Del Prado y Las Torres, Col. Urbivilla del Prado en García, N.L. (Parque Lineal).	29 de mayo de 2024	11 de agosto de 2024	28 de mayo de 2024	\$1,599,918.93	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-SIP-52/24-AD	Rehabilitación de baños de niños en el DIF.	Ubicado en calle Prolongación Hidalgo, en el Casco Municipio de García N.L.	21 de mayo de 2024	27 de mayo de 2024	20 de mayo de 2024	\$128,960.09	\$0.00	100%	0%
OP-MGNL-FTM-53/24-AD	Puente peatonal.	Ubicado en calle Ibiza y Av. Los Ángeles entre Colonias Punta Diamante y Arboledas en García N.L.	21 de mayo de 2024	04 de junio de 2024	20 de mayo de 2024	\$434,648.23	\$0.00	0%	0%
OP-MGNL-FTM-54/24-AD	Iluminación en parque.	Av .Lincoln y Veranda en varios Sectores del Fracc. Veranda en García N.L.	21 de mayo de 2024	04 de junio de 2024	20 de mayo de 2024	\$360,415.28	\$0.00	99%	0%