

Información General del Proyecto														Años Financieros										Años Físicos			Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Programa Público Corriente	Programa Público Corriente - Específico	Res	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Overspend	Ejecución	Pago	Financiado	Reasignado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.						
MS17030004015374	Construcción De Drenaje Pluvial Por Junio De La Cruz	99901	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidio	030 Fortalecimiento		22-Previsiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GARCÍA, NL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,789,000	\$9,789,000	\$9,789,000	\$9,789,000	\$9,789,000	\$9,789,000	\$9,789,000				100.00	00	Metras Lineales	25,000	0.00	100.00	Finalizada / Física, obra terminada / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.		
MS17030004049330	Construcción De Techos Osi Residencial - 3202	50912	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Vivienda	En Ejecución																			Finalizada / Física / Registro: De entidad Federativa a el municipio lo reportó información sobre el avance físico y físico, y en proyecto se encuentra en ejecución.		
MS17030004049331	Construcción de Alcantarado Público En Calle Hidalgo - 3183	91183	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,192,891	\$1,192,891	\$1,192,891	\$1,192,891	\$1,192,891	\$1,192,891	\$1,192,891	\$1,192,891	\$1,192,891				100.00	00	Otros	300	100.00	90.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MS17030004049368	Construcción de Banquetas En Av San Torres - 14979	143781	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$1,724,715	\$1,724,715	\$817,247	\$1,724,715	\$516,174	\$516,174	\$516,174	\$516,174	\$516,174				29.93	00	Metras Cuadradas	400	100.00	25.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MS17030004049369	Construcción De Drenaje Pluvial Nuevo Residencial Otilio A RIZO MEXAYILAN - 12126	131126	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$51,400	\$175,000	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400				29.49	00	Otros	400	100.00	35.00	Finalizada / Física EN PROCESO / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MS170300040493818	Asfaltamientos de Español Fision - 12280	131800	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$582,244	\$582,244	\$384,436	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metras Cuadradas	0	100.00	0.00	Finalizada / Física EN PROCESO / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MS170300040493819	Ampliación Del Drenaje Pluvial Av San Juan - 12275	122705	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,800,943	\$2,800,943	\$2,800,943	\$2,800,943	\$250,455	\$250,455	\$250,455	\$250,455	\$250,455	\$250,455				8.73	00	Metras Lineales	300	100.00	10.00	Finalizada / Física EN PROCESO / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MS170300040493812	Mejoramiento Del Drenaje Pluvial Av Mexayilan - 12235	122305	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$400,000	\$450,000	\$146,802	\$146,802	\$146,802	\$146,802	\$146,802	\$146,802				28.95	00	Metras Lineales	400	100.00	40.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MS170300040493813	Construcción de Banquetas De La Calle Hidalgo - 11205	112105	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$878,428	\$878,428	\$450,000	\$878,428	\$242,893	\$242,893	\$242,893	\$242,893	\$242,893	\$242,893				28.69	00	Metras Cuadradas	300	100.00	15.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MS170300040493814	Drenaje Pluvial Roberto Carrillo - 12079	12079	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,917,771	\$10,917,771	\$10,916,000	\$10,917,771	\$505,754	\$505,754	\$505,754	\$505,754	\$505,754	\$505,754				4.63	00	Metras Lineales	400	100.00	10.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MS170300040493815	Conservación de Alcantarado En Av Las Torres - 12070	12070	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,389,485	\$1,389,485	\$1,250,000	\$1,389,485	\$1,319,778	\$1,319,778	\$1,319,778	\$1,319,778	\$1,319,778	\$1,319,778				94.70	00	Otros	400	100.00	90.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MS170300040493816	3205 Acondicionamiento de Vehículos Pesados, autos, Motociclos, Lanchetas y Bicicletas Para Servicios Públicos - 11357	11357	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$469,800	\$469,800	\$319,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Vehículos	0	100.00	0.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MS170300040493817	Conservación de Alcantarado Público Av San de la Torre - 12050	12050	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059	\$357,059				16.23	00	Otros	400	100.00	15.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MS170300040493818	3301 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 11730	11730	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,800	\$34,800	\$23,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	0	100.00	0.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MS170300040493819	4300 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipos Programaticos - 11031	11031	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Financ.	0	100.00	0.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MS170300040493820	3301 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Acuáticos y Flotantes - 11493	11493	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$233,444	\$233,444	\$155,444	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	0	100.00	0.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MS170300040493821	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Villalba - 11205	11205	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$248,457	\$248,457	\$248,457	\$248,457	\$248,457	\$248,457				8.05	00	Metras Lineales	300	100.00	10.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MS170300040493822	Construcción De Techos Osi Residencial - 11249	11249	Nuevo León	García	García	Urbano	Asignaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,897,429	\$2,897,429	\$2,302,532	\$2,302,532	\$888,331	\$888,331	\$888,331	\$888,331	\$888,331	\$888,331				28.97	00	Metras Cuadradas	125	100.00	35.00	Finalizada / Física en proceso / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.