

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recurrido (ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Metatago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
MS161603074693	Construcción de Cuarta Adicional En Viviendas En Diferentes Polígonos De Póvilos Del Municipio	PVVV001	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	2173 Programa de Infraestructura		11-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GARCIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,721,842	\$3,721,842	\$2,284,322	\$3,721,842	\$2,284,322	\$2,284,322	\$2,284,322	61.38	00	Vivienda	170	0.00	75.00	Financiera: / Físico en proceso / Registro: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MS1616030748102	Ampliación Rave (Duchabanc) Con Una Cobertura de 200 m <sup>2</sup> En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Cda. Centro De García, Del Municipio De Nuevo León.	PNMERO02	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	2173 Programa de Infraestructura		11-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GARCIA	Educación	En Ejecución	2014	\$403,456	\$403,456	\$201,828	\$403,456	\$221,550	\$221,550	\$221,550	50.11	00	Metros Cuadrados	1,235	0.00	80.00	Financiera: / Físico en proceso / Registro: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MS1616030748111	Ampliación De Biblioteca Pública Y Construcción De Cocina Comunitaria En La Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez, Cda. Centro Del Municipio De García, Nuevo León.	PNMERO01	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	2173 Programa de Infraestructura		11-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GARCIA	Educación	En Ejecución	2014	\$225,882	\$225,882	\$225,882	\$225,882	\$225,882	\$225,882	\$225,882	100.00	00	Metros Cuadrados	4,238	0.00	100.00	Financiera: / Físico obra terminada / Registro: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MS1616030748113	Ampliación De Sala Dirección Administrativa, Laboratorio Y Construcción De 10 m <sup>2</sup> de Cocina Para La Ampliación De 13 Bancarreas, Instalación De 5 Bancos De Refacciones Del Centro Escolar Escuela Secundaria	PNMERO3	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	2173 Programa de Infraestructura		11-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GARCIA	Educación	En Ejecución	2014	\$95,483	\$95,483	\$95,483	\$95,483	\$95,483	\$95,483	\$95,483	100.00	00	Metros Cuadrados	2,560	0.00	100.00	Financiera: / Físico obra terminada / Registro: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MS161604082334	Construcción De Sistema Pictoral Por Juana De La Cruz	PPV01	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	000 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GARCIA, NL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,405,244	\$8,405,244	\$8,405,244	84.05	00	Metros Lineales	25,000	0.00	75.00	Financiera: / Físico en proceso / Registro: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.