



ESTADO: NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: GARCIA  
 FONDO: SUBSEMUN

SUBSEMUN  
 AVANCES FÍSICO-FINANCIERO (PESOS)  
 EJERCICIO 2015  
 PERIODO DEL 01/07/DE 2015 AL 30/09/ DE 2015.  
 NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2015

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NÚMERO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES			
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
MEJORAMIENTO SOCIAL	N/A	MGNL-SOP-SUBSEMUN-01/2015-IR	INSTALACION Y MEJORA DE PARABUSES.	EN AV. LINCOLN, AV. TITANIO, BLVD. HEBERTO CASTILLO Y AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	50%	30%	21/07/2015 AL 19/10/2015	1,731,440.59	1,731,440.59				519,021.16	519,021.16				parabus	14						
SUMA DE LA HOJA								1,731,440.59	1,731,440.59				519,021.16	519,021.16											
SUBTOTAL								1,731,440.59	1,731,440.59				519,021.16	519,021.16											
SUMA TOTAL								1,731,440.59	1,731,440.59				519,021.16	519,021.16											

ING. JOSÉ EDUARDO FIGUEROA DE LEÓN  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE GARCIA N.L.  
 13 OCT 2015  
 RECIBIDO  
 POR: *Sirely Coruel* HORA: 16:00 hrs

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
 13 OCT. 2015  
 RECIBIDO

CONGRESO DEL ESTADO  
 OFICIALIA MAYOR  
 RECIBIDO  
 13 OCT 2015  
 DEPARTAMENTO  
 OFICIALIA DE PARTES  
 MONTERREY, N. L.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO  
 SUBSRÍA. DE EGRESOS  
 13 OCT 2015  
 1:10 pm  
 DIRECCION DEL CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Y ATENCION A ORGANISMOS PARAESTATALES

RECIBIDO  
 19 OCT 2015  
 17:28 hrs  
 ADMINISTRACION 2012-2015